

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bermen

Bermen IGO 9A, Rijksweg 7 gedeelte 224,900–219,200						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
I.	223,400	221,81	HR-L	BB	Grond uitgezakt bij geluidsbeperkende constructie. Geluidscherm heeft onvoldoende geluidwering.	Grond aanbrengen op talud.