

Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWSZL-2009-70241

INSPECTIES NA STORM CORRIDOR OOSTERSCHELDEKERING			WI-IN-#-###+00*###:##-####-02
Deelproject: = A00	Corridor Oosterscheldekering	 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Datum: 9-10-2018
Deelinst.: +00	Algemeen		Versie: 2.0
Plaats:*###:##			Blad 2 van 9
Apparaat -####			Faalkansgerelateerd: Ja
Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.			

4.	BENODIGDHEDEN
	GEREEDSCHAP/HULPMATERIALEN/ONDERDELEN Digitale camera (Marktpartij).
	DOCUMENTEN Inspectierapport 'Inspecties na storm corridor Oosterscheldekering', zie bijlage (de originele Excelbestanden zijn opgenomen in het BMS+ bij de werkopdracht).

5.	VOORBEREIDEN
	1. Haal de benodigde sleutels, conform het sleutelplan, op bij de beveiliging OSK.
	2. Meld uw aanwezigheid bij de COK. Zie ook hoofdstuk 'Voorzorgsmaatregelen'.

6.	UITVOEREN
	Bij deze werkinstructie hoort een schouwrapport welke digitaal in Excel ingevuld moet worden (zie bijlage). In dit schouwrapport zijn de <u>minimaal</u> te inspecteren locaties benoemd echter dit geeft geen recht tot enige beperking van de algemene schouwing. Plaats wanneer er bijzonderheden en/of schades zijn geconstateerd een volgnummer in kolom "O" van het schouwrapport. Geef op het opmerkingenblad het volgnummer, de locatie en de bevindingen aan.  Meld bijzonderheden en (ernstige) schade direct aan de contractbegeleider. Meld tijdens een operationele periode (ernstige) schades aan de COK/beslisteam. RWS (Beheer) houdt de ingevulde schouwrapporten en veeglijsten als dossier bij.
	 Voer een CW en E gerichte schouwing uit op het areaal gebied corridor OSK. Controleer a.d.h.v. het schouwrapport visueel op schades en gebreken. Maak indien van toegevoegde waarde, foto's van vastgestelde gebreken en voeg deze toe aan het rapport. Algemene aandachtspunten: Werktuigbouwkundig: – Visuele inspectie op schade aan technische installaties in de buitenlucht. Elektrisch: – Visuele inspectie op schade aan elektrische installaties in de buitenlucht (o.a. verlichting, kabelgoten, scheepvaart- en landverkeersseinen). Civiel: – Beschadigingen en gebreken op en aan de kering (o.a. bordessen, hekwerken, windzakken, slagbomen etc.). – Visuele inspectie op schade aan havendammen, breukstenen dammen en dam aanzetten en eilanden. – Vervuiling van open technische ruimtes (tenderruimtes) en kelders. – Eventueel nabij de kering, eilanden of in havens drijvende of aangespoelde voorwerpen/objecten.

INSPECTIES NA STORM CORRIDOR OOSTERSCHELDEKERING		WI-IN-#-####+00*###:##-####-02	
Deelproject: = A00	Corridor Oosterscheldekering	 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Oosterscheldekering
Deelinst.: +00	Algemeen		Datum: 9-10-2018
Plaats:*###:##			Versie: 2.0
Apparaat -####			Blad 3 van 9
Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.			Faalkansgerelateerd: Ja

7.	FUNCTIETEST
	Niet van toepassing.

8.	AFSLUITEN
	1. Meld u af bij de COK.
	2. Lever de sleutels in bij de beveiliging OSK op het Ir. J.W. Topshuis.
	3. Maak een rapportage met het schouwrapport (zie bijlage 1) in de bijlage. Voeg indien gemaakt foto's toe.
	4. Lever de rapportage in bij de contractbegeleider en attendeer daarbij op alle bijzonderheden/ongebruikelijke bevindingen.



Meld schades direct terug aan de contractbegeleider (zie hoofdstuk 6 'Uitvoeren')!

Deelproject: = A00

Corridor Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Deelinst.: +00

Algemeen

Plaats:*###:##

Apparaat -####

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Datum: 9-10-2018

Versie: 2.0

Blad 4 van 9

Faalkansgerelateerd: Ja

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BIJLAGE 1, SCHOUWRAPPORT

(ZIE EXCEL BESTAND, RWSZL-2009-701XX SCHOUWRAPPORT.XLS)

Inspecties na storm corridor Oosterscheldekering		Jaar:		
Omschrijving: verharding oevers, dammen en dijken		Blad 1-6		
Locatie: Corridor Oosterscheldekering		G : Goed I Niet geïnspecteerd S : Schade (Feden vermelden bij Opmerking) O : Opmerking (Volgnr. Plaatsen in hokje en nader toelichten op het opmerkingenblad)		
		Datum Inspectie datum: - Uitgevoerd door:		
Te inspecteren delen*	Asfalt- beton	Gepene- treerde stortsteen	Steen- asfalt	Kraagstuk- ken met bestorting
Onderdeel	G S N O	G S N O	G S N O	G S N O
Veerse dam (Waterkerende dam /autoweg N57)	☐	☐	☐	☐
Damaanzetten Veerse dam	☐	☐	☐	☐
Damaanzet OSK (Noord Beveland)	☐	☐	☐	☐
Neeltje Jans (Waterkerende dam)	☐	☐	☐	☐
Buitenhaven Roompotsluis (Neeltje Jans Buiten)	☐	☐	☐	☐
Vluchthaven Neeltje Jans (Neeltje Jans Buiten)	☐	☐	☐	☐
Binnenhaven Roompotsluis (Neeltje Jans Binnen)	☐	☐	☐	☐
Betonhaven (Neeltje Jans Binnen)	☐	☐	☐	☐
Delta Expohaven (Neeltje Jans Binnen)	☐	☐	☐	☐
Mattenhaven (Neeltje Jans Binnen)	☐	☐	☐	☐
Roggenplaat (Buiten)	☐	☐	☐	☐
Roggenplaat binnenhaven	☐	☐	☐	☐
Damaanzet OSK (Schouwen Duiveland)	☐	☐	☐	☐
Damaanzetten Brouwersdam	☐	☐	☐	☐
Brouwersdam (Waterkerende dam)	☐	☐	☐	☐
Brouwerssluis binnenhaven	☐	☐	☐	☐
Brouwerssluis buitenhaven	☐	☐	☐	☐
Brouwersdam Gabions (Schanskorven)	Schanskorven intact. Vrijkomende loodslab aan zeezijde van schanskorf bedekt.			☐
* Aandachtspunten:				
Asfaltbeton	gaten/uitspoelingen, verzakkingen, scheuren of andere schade.			
Gepenetreerde stortsteen	losliggende stenen, gaten/uitspoelingen, verzakkingen of andere schade, etc.			
Steenasfalt	losliggende stenen, gaten/uitspoelingen, verzakkingen of andere schade, etc.			
Kraagstukken met bestorting	gaten/uitspoelingen, verzakkingen, schrale plekken, wiepen zichtbaar, andere schades.			
Handtekening uitvoerder:	Akkoord opdrachtgever:			
Naam:	Naam:			

Deelproject: = A00

Corridor Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Deelinst.: +00

Algemeen

Plaats:*###:##

Apparaat -####

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Datum: 9-10-2018

Versie: 2.0

Blad 5 van 9

Faalkansgerelateerd: Ja

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspecties na storm corridor Oosterscheldekering

Jaar:

Object: Oosterscheldekering

Blad 2-6

Locatie: Bedieningsgebouw en Schaar

G = Goed

N = Niet geïnspecteerd

S = Schade

(Feden vermelden bij Opmerking)

O = Opmerking

(Volgnr. Plaatsen in hokje en nader toelichten op het opmerkingenblad)

Datum

Inspectie datum:

-

Uitgevoerd door:

Onderdeel	Mogelijke schade	G	S	N	O
Bedieningsgebouw Ir. J.W. Topshuis					
Dakbedekking	Beschadigd, losliggend, gescheurd, lekkage etc.	☐	☐	☐	☐
Radar en antennes	Beschadigd, krom, afgebroken	☐	☐	☐	☐
Schaar					
Aanliggende waterkering (dijk) landhoofd zuid	Beschadiging dijkbekleding, onderloops spoelgaten, verzakking.	☐	☐	☐	☐
Hekwerk op landhoofd zuid	Beschadiging, bevestiging, aanwezigheid	☐	☐	☐	☐
Toegang verkeerskoker zuid	Vervuiling	☐	☐	☐	☐
Publiekspijler*					
Leuningwerk	Beschadiging, bevestiging	☐	☐	☐	☐
Bordesroosters	Beschadiging, bevestiging	☐	☐	☐	☐
TL-armaturen	Werkings, aanwezigheid, algehele staat	☐	☐	☐	☐
Kabelgoten	Aanwezigheid, Deksel weg	☐	☐	☐	☐
Technische installatie	Schade, werking	☐	☐	☐	☐
Toegang verkeerskoker noord	Vervuiling	☐	☐	☐	☐
Hekwerk op landhoofd noord	Beschadiging, bevestiging, aanwezigheid	☐	☐	☐	☐
Aanliggende waterkering (dijk) landhoofd noord	Beschadiging dijkbekleding, onderloops spoelgaten, verzakking.	☐	☐	☐	☐

* Aandachtspunten:

Publiekspijler; extra aandacht voor leuningwerk (pijler/bovenbalk) en verlichting

Handtekening uitvoerder:

Naam:

Akkoord opdrachtgever:

Naam:

Deelproject: = A00

Corridor Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Datum: 9-10-2018

Deelinst.: +00

Algemeen

Versie: 2.0

Plaats: *###:##

Apparaat -####

Blad 6 van 9

Faalkansgerelateerd: Ja

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspecties na storm corridor Oosterscheldekering

Jaar:

Object: Oosterscheldekering

Blad 3-6

Locatie: Roompot, Hammen

G = Goed

N = Niet geïnspecteerd

S = Schade

(Feden vermelden bij Opmerking)

O = Opmerking

(Volgnr. Plaatsen in hokje en nader toelichten op het opmerkingenblad)

Datum

Inspectie datum:

Uitgevoerd door:

Onderdeel	Mogelijke schade	G	S	N	O
Roompot					
Aanliggende waterkering (dijk) landhoofd zuid	Beschadiging dijkbekleding, onderloops spoelgaten, verzakking.	☐	☐	☐	☐
Hekwerk op landhoofd zuid	Beschadiging, bevestiging, aanwezigheid	☐	☐	☐	☐
Toegang verkeerskoker zuid	Vervuiling	☐	☐	☐	☐
Bordesroosters	Beschadiging, bevestiging	☐	☐	☐	☐
TL-armaturen	Werking, aanwezigheid, algehele staat	☐	☐	☐	☐
Kabelgoten	Aanwezigheid, Dekfels weg	☐	☐	☐	☐
Technische installatie	Schade, werking	☐	☐	☐	☐
Toegang verkeerskoker noord	Vervuiling	☐	☐	☐	☐
Hekwerk op landhoofd noord	Beschadiging, bevestiging, aanwezigheid	☐	☐	☐	☐
Aanliggende waterkering (dijk) landhoofd noord	Beschadiging dijkbekleding, onderloops spoelgaten, verzakking.	☐	☐	☐	☐
Hammen					
Aanliggende waterkering (dijk) landhoofd zuid	Beschadiging dijkbekleding, onderloops spoelgaten, verzakking.	☐	☐	☐	☐
Hekwerk op landhoofd zuid	Beschadiging, bevestiging, aanwezigheid	☐	☐	☐	☐
Toegang verkeerskoker zuid	Vervuiling	☐	☐	☐	☐
Leuningwerk	Beschadiging, bevestiging	☐	☐	☐	☐
Bordesroosters	Beschadiging, bevestiging	☐	☐	☐	☐
TL-armaturen	Werking, aanwezigheid, algehele staat	☐	☐	☐	☐
Kabelgoten	Aanwezigheid, Dekfels weg	☐	☐	☐	☐
Technische installatie	Schade, werking	☐	☐	☐	☐
Toegang verkeerskoker noord	Vervuiling	☐	☐	☐	☐
Hekwerk op landhoofd noord	Beschadiging, bevestiging, aanwezigheid	☐	☐	☐	☐
Aanliggende waterkering (dijk) landhoofd noord	Beschadiging dijkbekleding, onderloops spoelgaten, verzakking.	☐	☐	☐	☐

Handtekening uitvoerder:

Akkoord opdrachtgever:

Naam:

Naam:

Deelproject: = A00

Corridor Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Datum: 9-10-2018

Deelinst.: +00

Algemeen

Versie: 2.0

Plaats:*###:##

Apparaat -####

Blad 7 van 9

Faalkansgerelateerd: Ja

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspecties na storm corridor Oosterscheldekering

Jaar:

Object: Roompotsluis

Blad 4-6

Locatie: Roompotsluis

G = Goed

N = Niet geïnspecteerd

S = Schade

(Peden vermelden bij Opmerking)

O = Opmerking

(Volgnr. Plaatsen in hokje en nader toelichten op het opmerkingenblad)

Datum

Inspectie datum:

-

Uitgevoerd door:

Onderdeel	Mogelijke schade	G	S	N	O
Bedieningsgebouw					
Dakbedekking	Beschadigd, losliggend, gescheurd, lekkage etc.	☐	☐	☐	☐
Radar en antennes	Beschadigd, krom, afgebroken	☐	☐	☐	☐
Verharding rondom het gebouw	Algehele staat, schade, verzakt, etc.	☐	☐	☐	☐
E-ruimte kelder	Lekkage, wateroverlast	☐	☐	☐	☐
Roldeuren					
Deurkelders	Vervuiling, wateroverlast	☐	☐	☐	☐
Tenderruimtes	Vervuiling, wateroverlast	☐	☐	☐	☐
Sluiskolk					
OV-masten en TL armaturen	Werking, aanwezigheid, algehele staat	☐	☐	☐	☐
CCTV-installatie	Werking, aanwezigheid, algehele staat	☐	☐	☐	☐
Sluisplateau, aanliggende basaltverharding	Beschadigd, onderfloos spoelgaten, verzakt, dilatatievoegen etc.	☐	☐	☐	☐
Deurbergplaats Jacobahaven					
Roosters deurtoegangstoren	Beschadiging, bevestiging	☐	☐	☐	☐

Handtekening uitvoerder:

Naam:

Akkoord opdrachtgever:

Naam:

Deelproject: = A00

Corridor Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Datum: 9-10-2018

Deelinst.: +00

Algemeen

Versie: 2.0

Plaats:*###:##

Apparaat -####

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Blad 8 van 9

Faalkansgerelateerd: Ja

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Inspecties na storm corridor Oosterscheldekeri		Jaar:	
Object:	Brouwerssluis	Blad 5-6	
Locatie:	Brouwerssluis	G = Goed N = Niet geïnspecteerd S = Schade (Feden vermelden bij Opmerking) O = Opmerking (Volgnr. Plaatsen in hokje en nader toelichten op het opmerkingenblad)	
		Datum	
		Inspectie datum:	-
		Uitgevoerd door:	
Onderdeel	Mogelijke schade	G	S
Bedieningsgebouw			
Dakbedekking	Beschadigd, losliggend, gescheurd, lekkage etc.	☐	☐
Kelder	Lekkage, wateroverlast	☐	☐
Schuivenkelders visriolen (tussen machineruimte en hoofdgebouw)			
Kelder	Vervuiling, wateroverlast	☐	☐
Handtekening uitvoerder:		Akkoord opdrachtgever:	
Naam:		Naam:	

Deelproject: = A00

Corridor Oosterscheldekering

Oosterscheldekering

Deelinst.: +00

Algemeen



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Plaats:*###:##

Apparaat —####

Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.

Datum: 9-10-2018

Versie: 2.0

Blad 9 van 9

Faalkansgerelateerd: Ja

[illegible]