

Checklist OVL-kast

		Datum:			Toelichting
		NOK	OK	NVT	
Algemeen					
1	lokatie volgens tekening				
2	lokatie toegankelijk vanaf openbare weg				
3	kast zichtbaar vanaf openbare weg				
Buitenzijde kast					
4	tegelpplateau en sluitbanden aanwezig				
5	stand kast (horizontaal en vertikaal)				
6	meet- inspectiepunt aanwezig en toegankelijk				
7	kast vrij van posters en grafitti				
8	sluitwerk kast aanwezig en toegankelijk				
9	kastcodering aanwezig en volledig				
10	deuren sluiten volledig				
Binnenkant kast					
11	afdekplaten aanwezig				
12	deksels kunststof kastdelen aanwezig				
13	trekontlasting kabels aangebracht				
14	loze wartels afgedicht				
15	kwaliteit scharnieren				
16	windvanger deur aanwezig				
17	fundatiekorrels aanwezig en voldoende afgevuld				
18	kabellabels aanwezig				
19	aarding kastdeur aanwezig				
20	tekeninghouder aanwezig				
Algemeen					
21	ontwerpdocumenten/ tekeningen aanwezig				
22	ontwerpdocumenten/ tekeningen leesbaar				
23	ontwerpdocumenten/ tekeningen uitvoering				
24	checklist van voorgaande inspectie aanwezig				
Intern					
25	kwaliteit bedrading (montagewijze/eindaderhulzen/etc)				
26	aanwezigheid vervuiling				
27	aanwezigheid vocht				
28	codering railsysteem / aardrail / nulrail				
29	tekstplaatjes aanwezig				
30	aansluitingen bedrading voldoende aangedraaid				
Metten/testen					
31	werking aardlekschakelaar				
32	werking Pro-Tec beveiliging				
33	instelling Pro-Tec beveiliging (waarde L1 t/m L3, aardfout en trip)				
34	werking handbediening				
35	werking kastverlichting				
36	werking kastverwarming				
37	meten aardverspreidingsweerstand (HAR)				
Afwerking					

Opmerkingen: