

MEMO

Aan : Beoogd opdrachtnemer
 Van : Robin Kwast
 Kopie : RWS Oost Nederland/RITS
 Dossier : BC8122-100-100
 Project : Reconstructie 4 Kruispunten N18/N36
 Betreft : Parallel traject verleggen K&L

Ons kenmerk : IS-AF20150299
 Datum : 1 april 2015
 Status : CONCEPT
 Classificatie : Vertrouwelijk

Inleiding

Ten behoeve van de ligging van K&L is het ontwerp geoptimaliseerd, om grote omleggingen zo veel als mogelijk te vermijden. Het is niet mogelijk om alle K&L te ontzien, waardoor verleggingen nog steeds plaats zullen vinden. Gedurende de aanbesteding loopt er een parallel traject voor de verleggingen van K&L. In dit traject wordt het ontwerp met de netbeheerders besproken en de vergunningen en VTA's voor de omleggingen per kruispunt opgesteld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden om Kabels en leidingen te verleggen vallen uiteen in twee onderdelen:

- Het voortraject (opstellen omleidingstracé, overleg netbeheerders, ontwerpwerk netbeheerders, aanvragen vergunningen voor het verleggen);
- De uitvoering (het verleggen).

Omdat het voortraject een flinke doorlooptijd heeft, is door de opdrachtgever besloten dit proces parallel aan het aanbestedingstraject te laten lopen. De omlegging van de K&L wordt gedaan door derden en maakt dus geen deel uit van de scope van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft wel een coördinatieverplichting om de omlegging van K&L af te stemmen met zijn eigen werkzaamheden. In de tabel hieronder zijn de (indicatieve) doorlooptijden aangegeven. Tijdige beschikbaarheid en doorlooptijden van de nutsbedrijven kunnen deze doorlooptijden beïnvloeden.

Werkzaamheden	Uitvoer voortraject na gunning.
Bepalen voorkeur omleggingstracé	April 2015
Overleg netbeheerders en bepalen verleggingen	April 2015
Opstellen en indienen VTA	April/Mei 2015
Aanvraag vergunningen netbeheerders gereed (16 weken)	Juli/Augustus 2015
Uitvoering verleggen (2-3 weken)	Augustus – November 2015 in overleg opdrachtnemer

Verleggen K&L

In de tabel hieronder staat per kruispunt weergegeven van welke K&L verwacht wordt dat ze omgelegd moeten worden. De exacte lijst komt gedurende komende periode ter beschikking.

Locatie	Te verleggen K&L
Marieënweg/ Beerzerweg N36	Cogas; Verleggen deel hoge druk gas Vitens; verlengen mantelbuizen Enexis; middenspanning, eventueel mantelbuis of klein stuk verleggen (onzeker) en verleggen laagspanning RWS weg oost; verleggen laagspanning en datatransport. KPN; verleggen datatransport
Kerkstraat N18	Liander; eventueel verlengen mantelbuis en verleggen laagspanning
Richtterslaan N18	Vitens; verleggen waterleiding +/- 500 m. (geen beperking in tijd voor verlegging) RWS weg oost; verleggen laagspanning UPC; verlengen mantelbuis en verleggen dataleidingen
Hamelandweg N18	CJIB; verlengen lussen en verplaatsen flietpalen RWS weg oost; verleggen laagspanning Provincie Gelderland; verleggen laagspanning Liander; verlengen mantelbuis en verleggen laagspanning KPN; verleggen datatransport

De partijen Liander, Vitens, UPC, KPN en Reggefiber (enkel bij de kruispunten N18) vallen binnen de combi en verleggingen zullen dan ook in de combi gebeuren. Hierdoor vindt de coördinatie bij verleggingen voor deze partijen via de combicoördinator plaats. Bij het kruispunt N36 is geen combi opgericht.

Contactpersonen

Er is een lijst beschikbaar met de contactpersonen bij de verschillende netbeheerders. Hierop staat ook de combicoördinator aangegeven. Deze lijst zal na gunning beschikbaar gesteld worden.