

Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud

Gegevens object/opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Gilde Opleidingen
Locatie/gevel:
Adres: Kerkeveldlaan 1
Plaats: Roermond
Functieplaats:

Contactpersoon:
Functie:
Telefoonnr.:
E-mailadres:

RI&E is ingevuld door:

Naam:
Functie:
Datum:

RI&E is beoordeeld door:

Naam:
Functie:
Datum:

Interventie naar aanleiding actie van de Inspectie SZW: ☐ Ja ☒ Nee

Verzamelstaat objectgegevens

Gebouwsoort

- ☐ Kantoor
☐ Woongebouw
☐ Fabriek
☐ Sportaccommodatie
☐ Ziekenhuis
☐ Verzorgingshuis
☐ Horecagelegenheid
☒ School
☐ Anders nl.:

Ouderdom v/h gebouw

- ☐ Monument
☒ Bestaande

Jaar van oplevering:

Globaal aantal m² glas

- ☐ minder dan 200 m²
☐ tussen 200 en 400 m²
☒ meer dan 400 m²

Werkwijze / voorzieningen / situatie

- ☒ Checklist A: Toegangsweg
☐ Checklist B: Gevellift (gondel) installatie
☐ Checklist C: Mastinstallatie
☐ Checklist D: Glazenwasbalkon
☐ Checklist E: Permanente hangladder
☐ Checklist F: Safesit
☒ Checklist G: Hoogwerker
☒ Checklist H: Staande ladder
☐ Checklist I: Rolsteiger
☒ Checklist J: Staand werk
☒ Checklist K: Wassteelmethode
☐ Checklist L: Glazen daken en atriums
☐ Checklist M: Slangen
☐ Checklist N: Eenpersoonsgondel
☐ Checklist O: Elektrisch klim en afdaalsysteem
☐ Checklist P: Gevelonderhoud

Hoogte gebouw

Aantal bouwlagen: 3
Maximale werkhoogte: 12 meter

Situatie naast gevel(s)

- ☒ Verharding gevel(s):
☒ Groenpartij gevel(s):
☐ Waterpartij gevel(s):
☐ Drukke weg gevel(s):
☐ Talud gevel(s):
☐ Anders nl.:

Overig

Parkeervoorzieningen: ☒ Ja ☐ Nee
Goed bereikbaar: ☒ Ja ☐ Nee

Opmerkingen

Checklist A: Toegangsweg

Object: Gilde Opleidingen

Locatie/gevel:

Datum:

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
A01	Kan de werkplek langs een veilige weg worden bereikt?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indien A1 met Nee is beantwoord, op welke locatie en of bij welk arbeidsmiddel is dit? Schrijf het antwoord hieronder:			
	Goede toegankelijkheid van de omgeving (voor glazenwasser en arbeidsmiddel)			
A02	- tuin?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A03	- bestrating?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A04	- binnenplaats?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A05	- atrium?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A06	- achterzijde?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A07	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A08	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A09	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A10	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A11	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist G: Hoogwerker

Object: Gilde Opleidingen

Locatie/gevel:

Datum:

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
G01	Is op de hoogwerker een sticker aangebracht, waaruit blijkt dat hij goedgekeurd is (niet langer dan 1 jaar geleden)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G02	Heeft de ondergrond voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker (denk aan geroerde grond, putten, taluds, etc.)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G03	Is de ondergrond voldoende vlak voor de betreffende hoogwerker?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G04	Is er voldoende ruimte om af te stempelen (indien van toepassing)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G05	Is de gevel zodanig dat gevaar voor knellen voorkomen wordt (bijvoorbeeld ramen in smalle nissen)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G06	Wordt ter voorkoming van letsel of schade de directe omgeving tijdens het gebruik afgezet?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G07	Is de gebruiker opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G08	Wordt bij het werken op de openbare weg voldaan aan de regels ten aanzien van afzetting en markeringen (wegenverkeerswet / contact met wegbeheerder)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G09	Is de werkplek vrij van obstakels in het draaibereik (bijvoorbeeld straatmeubilair)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G10	Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone (contact met leidingbeheerder)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G11	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G12	Is het verlengde hulpgereedschap alleen nodig voor glasbewassing, niet voor gevelonderhoud?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G13	Is het verlengde hulpgereedschap maximaal 2 meter inclusief wisserlengte?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G14	Wordt het gebruik van verlengd hulpgereedschap zoveel mogelijk beperkt en nooit meer dan bij maximaal 200m2 per object toegepast?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G15	Wordt er gebruik gemaakt van een waterslang of hogedrukslang? Zo ja, dan dient checklist M 'slangen' ingevuld te worden!		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist H: Staande ladder

Object: Gilde Opleidingen

Locatie/gevel:

Datum:

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
H01	Zijn op de ladder de volgende opschriften aangebracht:			
a	- Naam fabrikant/leverancier?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	- Type ladder/aantal sporten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	- Bouwjaar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	- Bewijs van keuring? (niet langer dan 1 jaar geleden)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H02	Is de ladder in goede staat en compleet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H03	Is het gewicht van de ladder maximaal 40 kg?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H04	Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt (ook bij plaatsen waar andere werkmethoden, bijvoorbeeld de hoogwerken, worden ingezet)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H05	Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H06	Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H07	Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H08	Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H09	Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H10	Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H11	Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist J: Staand werk

Object: Gilde Opleidingen

Locatie/gevel:

**Aantal
knelpunten**

1

Datum:

		NVT	JA	NEE
J01	Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J02	Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J03	Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J04	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden:	<input checked="" type="checkbox"/>		
a	- 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	- 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	- 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	- 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J05	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J06	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van:	<input type="checkbox"/>		
a	- een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	- werkplekken beveiligd tegen valgevaar?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Checklist K: Wassteelmethode

Object: Gilde Opleidingen

Locatie/gevel:

Datum:

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
K01	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K02	Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K03	Is het aantal m2 glas tot 7 meter hoogte maximaal 200 m2?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K04	Als de werkhoogte tot 13,5 meter is, is er dan maximaal 100 m2 op een werkhoogte boven 7 m?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K05	Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K06	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot:			
a	(strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	(strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	(strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K07	Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K08	Wordt er bij gebruik van de wassteel boven de 5 meter een waspak gebruikt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen / Afspraken

Plan van Aanpak

Object: Gilde Opleidingen

Datum:

A B C D E F G H I J K L M N O P

Totaal aantal knelpunten

1

Knelpunten

Bron	Checklist	J 03	Staand werk
------	-----------	------	-------------

Knelpunt:	Niet alle vensterbanken zijn obstakelvrij	Prioriteit:	Laag
Maatregel:	Vrij maken van de vensterbanken	Verantwoordelijke:	Gilde Opleidingen
Actiepunt:	Vooraf aanmelden, zodat de opdrachtgever de vensterbanken obstakelvrij kan maken	Datum gereed:	Elke wasbeurt

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:	Prioriteit:
Maatregel:	Verantwoordelijke:
Actiepunt:	Datum gereed:

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:	Prioriteit:
Maatregel:	Verantwoordelijke:
Actiepunt:	Datum gereed:

Opmerkingen / afspraken