

Projectnummer:	1515.00	
Projectnaam:	INRICHTING NATUURPARK GEESTMERLOO	
Opdrachtgever:	Recreatieschap Geestmerambacht	
Datum:	1-7-2019	
Projectleider:	M. Quist	
Werkvoorbereider:	R. van 't Geloof	

Bestek post	Omschrijving	Ontgraven					Direct Herbruikbaar					Afvoeren					In depot				
		Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal	Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal	Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal	Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal
	Hoofd grondwerk																				
	Ontgraven 1e fase																				
211030	Cunet parkeerplaats			1.000		1.000			1.000		1.000										
213310	Wadi nabij de parkeerplaats			5		5			5		5										
213340	Wadi nabij Grondheuvel			235		235			235		235										
213530	Watergang Oostzijde	450		150		600	450		150		600										
213540	Centrale waterpartij	97.480		18.250		115.730	95.275		8.810		104.085						2.205		9.440		11.645
213570	Watergang zuidzijde (verbreden en uitbreiden bestaande watergang)	3.875		1.400		5.275	3.875		1.400		5.275										
213580	Watergang zuidzijde (verbreden en uitbreiden bestaande watergang)	6.810		1.575		8.385	6.810		1.575		8.385										
260620	Bagger uit te dempen watergang				150	150				150	150										
	Totalen	108.615	0	22.615	150		106.410	0	13.175	150		0	0	0	0		2.205	0	9.440	0	
	Ontgraven 2e fase																				
211070	Cunet halfverharde paden (incl. ontgraven NA ophogingen)	2.125		1.275		3.400	2.125		1.275		3.400										
	Totalen	2.125	0	1.275	0		2.125	0	1.275	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Detail grondwerk																				
214220	Duikers in dammen	190		80		270	190		80		270										
214230	Ondergrondse afvalcontainer	52		8		60	52		8		60										
252920	Ontgraven sleuf	63		27		90															
	Totalen	305	0	115	0		242	0	88	0		0	0	0	0		0	0	0	0	

Bestek post	Omschrijving	Verwerken					Hergebruik					Leveren					UIT depot				
		Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal	Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal	Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal	Zand	Zand voor zandbed	Klei	Bagger	Totaal
	Hoofd grondwerk																				
	Verwerken F1																				
234010	Afvullen oude cunetten			180		180			180		180										
234040	Dempen watergang oostzijde	2.520		205		2.725	2.520		205		2.725										
235110	Terreinafvulling zuidzijde grondheuvel			800		800			800		800										
235190	Terreinafvulling oostzijde grondheuvel	60		200		260	60		200		260										
236140	Aanbrengen klein grondlichaam noordooost-zijde	5.155		960		6.115	5.155		960		6.115										
236150	Aanbrengen klein grondlichaam midden	3.610		785		4.395	3.610		785		4.395										
236340	Aanbrengen hoofdgrondlichaam	95.065		10.045		105.110	95.065		10.045		105.110										
	Totalen	106.410	0	13.175	0		106.410	0	13.175	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Verwerken F2																				
234210	Aanaarden diverse cunetten			2.450		2.450			2.450		2.450								2.450,0		2.450
236390	Aanbrengen hoofdgrondlichaam	4.450		293		4.743	4.450		293		4.743						2.205		293,0		2.498
235210	Terreinafvulling westzijde grondheuvel			8.057		8.057			8.057		8.057								6.697,0		6.697
	Totalen	4.450	0	10.800	0		4.450	0	10.800	0		0	0	0	0		2.205	0	9.440	0	
	Detail grondwerk																				
234050	Afvullen dam watergang	70				70	70				70										
234060	Aanvullen ondergrondse afvalcontainer	52		3		55	52		3		55										
242010	Fundering duikers		21			21					0		21			21					
242110	Cunetten halfverharding/verharding		2.190										2.190			2.190					
253620	Aanvullen sleuf	63		27		90					0										
253620	Aanvullen sleuf		260			260					0		260			260					
260620	Bagger uit te dempen watergang				150	150					0										
	Totalen	185	2.471	30	150		122	0	3	0		0	2.471	0	0		0	0	0	0	

Sommatie:												Vervoeren											
<u>Vrijgekomen 1e fase</u>						<u>Nodig 1e fase</u>						<u>Resterend en naar 2e fase</u>						<u>Naar verwerking 1e fase</u>					
Zand	108.615					Zand	106.410											Zand	2.205				
Klei	22.615					Klei	13.175											Klei	9.440				
<u>Vrijgekomen 2e fase / detail grondwerk</u>						<u>Nodig 2e fase / detail grondwerk</u>						<u>Resterend uit 1e fase</u>						<u>Naar verwerking 2e fase/detail grondwerk</u>					
Zand	2.367					Zand	4.572											Zand	2.205				
Klei	1.363					Klei	10.803											Klei	9.440				
												<u>Leveren</u>											
												Zand v zandbed											
												2.471											