

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Icoon Theater
Adres	Leeghwater 1-3
Postcode	3825 MR
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	theater
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	42037181
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	staal, kunststof	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	3000x3000	Schuifdeur	enkel	Vrije doorgang (opening)	3000		
Zijpaneel, omvatting, rubbers	nee	Type deur	verticale schuifdeur	Afmeting (doorsnee)	3700	Bovenpaneel		Materialisatie	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	-	Motor fabricaat	-	Vermogen (W)	-	Soort voeding	-	Soort aandrijving	draagkabels	Besturing	Elsto	Deurautomaat
Noodontgrendeling		Brandsturing		Omkeer		Controle ontgrendel.deurstel						

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	-	Radarsensor binnen	-	Radarsensor buiten	-	Elleboogschakelaar	-	Bol-druknop	-	Kuipstijlbeveiliging	-	Dorpelbeveiliging	ja
---------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	-------------	---	----------------------	---	-------------------	----

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.	-		Deurstelblokkering	-		Winterstand	-	
----------------------------	---	--	--------------------	---	--	-------------	---	--

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		2	Gering	Laag	70%>	1		Aanbrengen 0
								Vervangen 2039
								Revisie 2024
Deurset-vleugels, vouw-schuif		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
Deurvleugel en railophangconsole		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2039
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
Sectional, geleidingsrail		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, accu/batterijen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2020
Besturing, voeding		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
Motor, lagers en wielen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
								Revisie 2024
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, deurstelblokkering		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2039
Bouwkundige voorzieningen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2039

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 20062019 : -