

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Icoon Theater
Adres	Lovink 2
Postcode	3825 MP
Plaats	Amersfoort
Regio	

Unit gegevens

Locatie	Gang achter beheerderskantoor
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	5133048
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	1109113341
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B



Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	aluminium, kunststof	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	2300x3750	Schuifdeur	Vrije doorgang (opening)	3750	
Zijpaneel, omvatting, rubbers		Type deur	overhead	Afmeting (doorsnee)	Bovenpaneel		Materialisatie

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	-	Motor fabricaat	-	Vermogen (W)	-	Soort voeding	-	Soort aandrijving	staalkabel	Besturing	crawford	Deurautomaat
Noodontgrendeling		Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgrendel.deurstel						

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	nee	Radarsensor binnen	nee	Radarsensor buiten	nee	Elleboogschakelaar	-	Bol-druknop	-	Kuipstijlbeveiliging	-	Dorpelbeveiliging	-
---------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	---	-------------	---	----------------------	---	-------------------	---

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.	-	Deurstelblokkering	-	Winterstand	-
----------------------------	---	--------------------	---	-------------	---

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
								Vervangen 2039
								Revisie 2028
Deurset-vleugels, vouw-schuif		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
Deurvleugel en railophangconsole		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2039
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
Sectional, geleidingsrail		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, accu/batterijen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
Besturing, voeding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Motor, lagers en wielen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
								Revisie 2024
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, deurstelblokkering		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2039
Bouwkundige voorzieningen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2039

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 15072019 : -