

## Unitgegevens



## Adresgegevens

|          |               |
|----------|---------------|
| Titel    | Icoon Theater |
| Adres    | Lovink 6      |
| Postcode | 3825 MP       |
| Plaats   | Amersfoort    |
| Regio    |               |



## Unit gegevens

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Locatie             | uitgang concierge |
| Bouwjaar            | 2009              |
| Onderhoudsnummer    | nb                |
| Onderhoudsfirma     | KONE              |
| Onderhoudscategorie | B                 |
| Fabrieksnummer      | nb                |
| Algemene conditie   | 2                 |
| Keuringsinstantie   | NVT               |
| Keuringsnummer      | NVT               |
| Keuringscertificaat | NVT               |
| Norm                | machine richtlijn |



|               |   |
|---------------|---|
| ECO Technisch | B |
| ECO Omgeving  | B |

## Inventarisatie

### Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

|                               |                 |                                 |            |                     |        |                          |      |                |  |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|---------------------|--------|--------------------------|------|----------------|--|
| Deurvleugel uitvoering        | glas, aluminium | Afmetingen deurvleugel (bxh,mm) | 1700x2300  | Schuifdeur          | dubbel | Vrije doorgang (opening) | 3400 |                |  |
| Zijpaneel, omvatting, rubbers |                 | Type deur                       | schuifdeur | Afmeting (doorsnee) |        | Bovenpaneel              |      | Materialisatie |  |

### Deuraandrijving, automaat en besturing

|                             |   |                 |     |              |     |                             |   |                   |          |           |      |              |
|-----------------------------|---|-----------------|-----|--------------|-----|-----------------------------|---|-------------------|----------|-----------|------|--------------|
| Soort boven-railaandrijving | - | Motor fabrikaat | -   | Vermogen (W) | 240 | Soort voeding               | - | Soort aandrijving | tandriem | Besturing | Geze | Deurautomaat |
| Noodontgrendeling           |   | Brandsturing    | nee | Omkeer       |     | Controle ontgredel.deurstel |   |                   |          |           |      |              |

### Detectievoorzieningen en beveiligingen

|         |    |                    |    |                    |    |                    |   |             |   |                      |   |                   |     |
|---------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|---|-------------|---|----------------------|---|-------------------|-----|
| Fotocel | ja | Radarsensor binnen | ja | Radarsensor buiten | ja | Elleboogschakelaar | - | Bol-druknop | - | Kuipstijlbeveiliging | - | Dorpelbeveiliging | nee |
|---------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|---|-------------|---|----------------------|---|-------------------|-----|

### Bedieningen, inhoud paneel, elementen

|                            |    |                    |    |             |    |
|----------------------------|----|--------------------|----|-------------|----|
| Uit - nacht - dag/handbed. | ja | Deurstelblokkering | ja | Winterstand | ja |
|----------------------------|----|--------------------|----|-------------|----|

### Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Materile cabine-afsluiting+standaanduiding | nvt |
| Periodieke controle draag-staalkabels      | nvt |
| Stopverschillen verbeteren (regeling)      | nvt |
| Signalering volgens NEN-EN 81-70           | nvt |
| Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)     | nvt |
| Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s   | nvt |
| Spreek-/luisterverbinding (intercom)       | nvt |
| Contr./verwijderen asbesth. remvoering     | nvt |
| Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi     | nvt |
| Noodverlichting in de cabine               | nvt |

### Arbo Veiligheid

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Installatie geheel ARBO-veilig | nvt |
|--------------------------------|-----|

## Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

| Onderdeel                                    | Vorige conditie | Huidige conditie | Belang | Intensiteit | Omvang | Conditie na | Opmerking | Actie + jaar   |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|----------------|
| 30.31 Deurconstructie, kuip                  |                 |                  |        |             |        |             |           |                |
| Deurvleugel uitvoering                       |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |           | Aanbrengen 0   |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Vervangen 2039 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Revisie 2024   |
| Deurset-vleugels, vouw-schuif                |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |           | Vervangen 2039 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Revisie 2024   |
| Deurvleugel en railophangconsole             |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |           | Vervangen 2039 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Revisie 2039   |
| Geleidingsrail en bovenbakafscherming        |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |           | Vervangen 2039 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Revisie 2024   |
| Sectional, geleidingsrail                    |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |           | Vervangen 2039 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Revisie 2024   |
| 30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing |                 |                  |        |             |        |             |           |                |
| Besturing, accu/batterijen                   |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |           | Vervangen 2024 |
| Besturing, voeding                           |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 1           |           | Vervangen 2024 |
| Motor, lagers en wielen                      |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |           | Vervangen 2024 |
|                                              |                 |                  |        |             |        |             |           | Revisie 2024   |
| 30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen |                 |                  |        |             |        |             |           |                |
| Beveiliging, blokkering, deurpositie         |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |           | Vervangen 2024 |
| 30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen  |                 |                  |        |             |        |             |           |                |
| Bediening, deurstelblokkering                |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |           | Vervangen 2024 |
| 30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden      |                 |                  |        |             |        |             |           |                |
| Elektrische installatie                      |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |           | Vervangen 2039 |
| Bouwkundige voorzieningen                    |                 | 2                | Gering | Laag        | 70%>   | 2           |           | Vervangen 2039 |

## Onderhoud

### Keuringen

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Keuringsinstantie   | NVT |
| Keuringsnummer      | NVT |
| Keuringscertificaat | NVT |

### Onderhoud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Onderhoudsfirma | KONE |
| Onderhoudsvorm  | B    |

### Storingen

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Opmerkingen<br>storingsoverzicht<br>liftboek |  |
|----------------------------------------------|--|

### Onderhoud

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Inspecteur                                     | Eric Kok               |
| Datum                                          | donderdag 20 juni 2019 |
| Opnametoelichting<br>/ -rapportage<br>algemeen | MJOP 18062019 :<br>-   |