

INSTRUCTIEPROTOCOL BMI / OAI

Instructiedatum:

Object: JPK te Havelte

Gebouw: 210 en 212

Bestek/overeenkomstnr.: 3100887-P-010-39

De volgende aspecten moeten door de instructeur van het branddetectiebedrijf worden behandeld t.b.v. de beheerders van de BMI en/of OAI.

Algemeen:	Met vermelding van:	Bijzonderheden:	OK:
Gobale uitleg	Type en omvang installatie		
BMC	Algemene bedieningsuitleg	Toegangscode bekendstellen aan beheerder	
Brandweerpaneel	Algemene bedieningsuitleg		
Nevenpanelen	Algemene bedieningsuitleg		
Ontruimingspaneel	Algemene bedieningsuitleg		
Aspiratiesysteem	Algemene bedieningsuitleg		

Logboek:	Met vermelding van:	Bijzonderheden:	OK:
Inhoudsopgave			
Controle compleetheid		Verkorte handleiding (geplaatst)	
PVE behandelen	Nut en noodzaak	- Speciale aandacht voor bijzonderheden - Wijziging gebruik van gebouw - Vertragingstijden wel/niet aanwezig (waar vertragingstijden genoteerd?)	
Blokschema behandelen	Sturingen		
Installatietekening behandelen	Lokatie verdeelkast 230V voeding BMI		
Administratieve taken	Wat moet vermeld worden	Zijn de volgende gegevens ingevuld: <input type="checkbox"/> naam van de beheerder (opgeleid persoon); <input type="checkbox"/> naam van de bevoegde autoriteit; <input type="checkbox"/> naam van het branddetectiebedrijf; <input type="checkbox"/> naam van de onderhouder, met adres en telefoonnummer van het aangewezen storingsmeldpunt; <input type="checkbox"/> naam, telefoonnummer en aansluitnummer ontvangstations (intern en extern) voor brand- en storingsmeldingen.	

Algemene controle (dagelijks gebruik) - door Defensie onderdeel	Met vermelding van:	Bijzonderheden:	OK:
Dagelijks inschakelen van de vertragingseinrichting (indien van toepassing)			
Verifiëren van brandalarm en bij ongewenst/onecht alarm de installatie			

resetten			
Het bij een brandmelding afstellen van de akoestische signalering op de brandmeldcentrale teneinde de doormelding te vertragen, en controleren of er daadwerkelijk brand is			
Signaleren van wijzigingen in het gebruik van een ruimte			
(Laten) instrueren van de personen die gebruik maken van de ruimten, met betrekking tot het voorkomen van onechte en ongewenste brandmeldingen		Evt. door bijvoorbeeld een lid van de Bedrijfshulpverlening, een huismeester	

Periodieke controle (maandelijks) - door Defensie onderdeel	Met vermelding van:	Bijzonderheden:	OK:
visuele controle van brandmeldcentrale, brandweerpaneel en nevenpanelen			
controleer de goede werking van de optische indicatoren			
controleer de doormeldfunctie (E) voor brandmeldingen door een brandmelder in alarm te brengen	Stuurfuncties evt. uitschakelen cq inschakelen	d.m.v. handbrandmelder	
controleer de correcte ontvangst van de brandmelding		- wacht / IVZ - intern	
controleer de doormeldfunctie (J) voor storingsmeldingen, door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken		Uitschakelen van 230V-eindgroep, waarop de brandmeldinstallatie is aangesloten op de groepenkast	
controleer de correcte ontvangst van de storingsmelding		- RAC (extern) - intern	
de rusttoestand herstellen			

NOOT: Het testen van de doormeldingen moet altijd met goedkeuring van de brandmeldpost! Alvorens de test start moet de brandmeldpost geïnformeerd worden.
Ook einde test bij brandmeldpost doorgeven.

Periodieke controle (4/8 maandelijks) - door Dienst Vastgoed Defensie	Met vermelding van:	Bijzonderheden:	OK:
controleer visueel of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn			
controleer visueel of, horizontaal en verticaal gemeten, rookmelders en thermische melders zich niet dichterbij 0,3 m in de buurt van inventarisgoederen (zoals kasten, stellingen en dergelijke) bevinden			
controleer visueel of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren			
controleer of zich binnen de detectiezones			

veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan			
controleer of het alarmorganisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen			
controleer of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema's, functiematrixen, en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie			
controleer de meldfunctie van alle meldergroepen			
de ontvangermodule(s) alsmede de optische en akoestische signaleringen op goede werking beproeven door in elke meldergroep een melder in alarm te brengen			
de afstelschakelaar(s) van de akoestische signalering bedienen om deze te beproeven op goede werking			
van alle meldergroepen de uitschakelfuncties uitvoeren die bestemd zijn voor het buitenwerking stellen van de meldergroepen om de schakelfuncties en de optische en akoestische indicaties op de goede werking te beproeven			
van alle meldergroepen de inschakelfuncties uitvoeren om ze te beproeven op de goede werking			
de rusttoestand herstellen			

NOOT: Het testen van de doormeldingen moet altijd met goedkeuring van de brandmeldpost! Alvorens de test start moet de brandmeldpost geïnformeerd worden.
Ook einde test bij de brandmeldpost doorgeven.

Tevens aandacht voor:	Met vermelding van:	Bijzonderheden:	OK:
Onbewuste activering			
Rapportage en vastlegging in logboek			
Preventief onderhoud door een beheerder			
Reparatie uitgevoerd door beheerder		Vervanging van ruitjes handbrandmelders	
Defensie onderdeel			
Reparatie uitgevoerd door beheerder		Vervanging van uitwisselbare optische indicatoren	
Dienst Vastgoed Defensie			

<Noot: De kolom "OK" afvinken indien behandeld>

Aanwezig namens branddetectiebedrijf

Bedrijf	Naam inspecteur	Handtekening

Aanwezig namens Defensie onderdeel

Naam beheerder	Functie	Afdeling/onderdeel	Handtekening

Aanwezig namens Dienst Vastgoed Defensie

Naam beheerder	Functie	Dienstkring/Directie	Handtekening

Aanwezig namens autoriteiten (bijv. brandweer):

Gemeente:	Naam functionaris	Functie	Handtekening

Opmerkingen: