

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708	's-Hertogenbosch, 15-10-2020			
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr.	2020232001
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
001	AV Haarlem	25 m	Verjonging	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D20
002	AV Haarlem	25 m	Verjonging	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D23
003	AV Haarlem	25 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D26
004	AV Haarlem	25 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D29


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708	's-Hertogenbosch, 15-10-2020			
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr.	2020232002
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
001	DSS	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R1
002	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R2
003	DSS	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R3
004	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R4
005	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R5
006	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R6
007	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R7
008	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R8
009	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R9
010	DSS	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto R10
011	DSS	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R11
012	DSS	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	4 armaturen bevestigd, zie foto R12



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708	's-Hertogenbosch, 15-10-2020			
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr.	2020232003
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen
001	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R13
002	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R14
003	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R15
004	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R16
005	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R17
006	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R18
007	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R19
008	HMHC Saxenburg	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R20
009	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R22
010	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R23
011	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R24
012	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R25
013	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R26
014	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R27
015	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R28

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708			's-Hertogenbosch, 15-10-2020
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr. 2020232003
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42	

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
016	HMHC Saxenburg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto R21



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708	's-Hertogenbosch, 15-10-2020			
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr.	2020232004
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen
001	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, 2 armaturen bevestigd, zie foto D38
002	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, 2 armaturen bevestigd, zie foto D39
003	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D40
004	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D41
005	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D42
006	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D43
007	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D44
008	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D45



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708			's-Hertogenbosch, 15-10-2020
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr. 2020232005
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42	

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen
001	Olympia Haarlem	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D32
002	Olympia Haarlem	16 m	Conisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D33
003	Olympia Haarlem	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D34
004	Olympia Haarlem	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D35
005	Olympia Haarlem	16 m	Conisch	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D36
006	Olympia Haarlem	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D37

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708	's-Hertogenbosch, 15-10-2020			
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr.	2020232006
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
009	VV Schoten	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D9
010	VV Schoten	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D10
011	VV Schoten	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D11
012	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D12
013	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D13
014	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D14
015	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto D15
016	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D16
017	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D17
018	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D18
019	VV Schoten	18 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto D19



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708			's-Hertogenbosch, 15-10-2020
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik	Meetverslag nr. 2020232007
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42	

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Haarlem

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
001	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D1
002	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D2
003	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, 1 armatuur bevestigd, zie foto D3
004	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D4
005	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D5
006	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D6
007	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D7
008	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D8

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink