




Inspectierapport



0000000550 Boskamp Wachthuisje

Boskamp ONG

25 februari 2020

L. Drost

Objectgegevens

Objectcode	0000000550
Objectomschrijving	Boskamp Wachthuisje
Adres	Boskamp ONG
	9405 Assen
Bouwjaar	1970
Verbouwing	Onbekend
BVO	49 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 4
------------------	----------------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	49,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	49,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	49,00 BVO	1
10.10.700	Asbestverdacht materiaal	1,00 PM	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	49,00 BVO	1
13 - VLOEREN OP GRONDSLAG			
Algemeen - Algemeen			
13.13.100	Tegels op zand	49,00 M2	2
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	4,00 PM	2
27 - DAKEN			
Dak - Dak			
27.11.092	Dakconstructies schilderwerk dekkend buiten	38,00 M2	1
27.11.100	Dakconstructie vlak / hellend hout	1,00 PM	1
28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE			
Gevel - Gevel			
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	4,50 M2	2
28.11.900	Skeletdeel diverse (asbesthoudend)	1,00 PM	1
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.20.010	Ramen hang & sluitwerk algemeen	2,00 STK	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	2,00 STK	1
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	4,00 M2	2
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	81,00 M1	2
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	31,00 M1	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	47,00 M1	2
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	65,00 M1	3
31.41.020	Waterslagen algemeen (baksteen)	4,00 M1	3
31.41.021	Waterslagen steenachtig voegwerk	4,00 M1	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	9,40 M2	1
31.41.100	Kozijnwerk hout	14,00 M2	2
31.41.100	Kozijnwerk hout	4,40 M2	3
31.41.900	Kozijnwerk diverse (beton)	1,00 PM	2
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	3,00 PM	2
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	3
47 - DAKAFWERKINGEN			

Dak - Dak				
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	58,00 M2		1
47.11.120	Vlakke dakafwerking bitumineus met leislag	58,00 M2		1
47.32.110	Dakrandafwerking staal	33,00 M1		1
52 - AFVOEREN				
Gevel - Gevel				
52.12.410	Hemelwaterafvoer kunststof	6,00 M1		2
61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.				
Installatie - Installatie				
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	49,00 BVO		1
63 - VERLICHTING				
Installatie - Installatie				
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	49,00 BVO		1
65 - BEVEILIGING				
Installatie - Installatie				
65.13.310	Handblusser algemeen	1,00 STK		2
72 - VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN				
Gevel - Gevel				
72.11.080	Vaste gebruikersmeubilering schilderwerk binnen	9,50 M2		3