




Inspectierapport



OBJ0001058 Pioneers Kleedkamers

Dijkveldpad 1

27 februari 2020

J. Derks

Objectgegevens

Objectcode	OBJ0001058
Objectomschrijving	Pioneers Kleedkamers
Adres	Dijkveldpad 1 9403 TC Assen
Bouwjaar	2016
Verbouwing	Niet van toepassing
BVO	72 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 4
------------------	----------------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	72,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	72,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	72,00 BVO	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	72,00 BVO	1
28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE			
Gevel - Gevel			
28.11.091	Skeletdeel < 300mm schilderwerk dekkend buiten	58,00 M1	2
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	4,00 STK	1
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	8,00 M2	2
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	8,00 M2	2
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	22,00 M1	2
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	22,00 M1	2
31.41.100	Kozijnwerk hout	10,00 M2	2
31.41.400	Kozijnwerk aluminium	3,00 M2	1
32 - BINNENWANDOPENINGEN			
Binnen - Binnen			
32.30.010	Binnendeuren hang & sluitwerk algemeen	8,00 STK	1
Gevel - Gevel			
32.42.000	Beglazing algemeen	1,00 PM	1
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	78,00 M2	2
41.12.100	Gevelbekleding hout	78,00 M2	2
43 - VLOERAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
43.21.220	Vloerafwerklaag kunststof gietvloer/troffelvloer	27,00 M2	2
43.22.200	Vloerbekleding linoleum	38,00 M2	3
45 - PLAFONDAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
45.00.080	Plafonds schilderwerk algemeen binnen	65,00 M2	2
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	72,00 M2	2
47.11.310	Vlakke dakafwerking kunststof	72,00 M2	3
47.32.110	Dakrandafwerking staal	17,60 M1	4
52 - AFVOEREN			
Installatie - Installatie			
52.21.100	Leidingen fecaliënafvoer algemeen	1,00 PM	1
53 - WATER			

Installatie - Installatie				
53.10.000	Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen	1,00 PM		1
53.20.100	Leidingen verwarmd tapwater algemeen	1,00 PM		1
53.21.200	Voorraadboilers elektrisch algemeen	2,00 STK		1
53.21.250	Voorraadboiler elektrisch 120 l	2,00 STK		1
56 - WARMTEDISTRIBUTIE				
Installatie - Installatie				
56.10.100	Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen	1,00 PM		1
57 - LUCHTBEHANDELING				
Installatie - Installatie				
57.21.180	Afzuigventilator algemeen	2,00 STK		1
61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.				
Installatie - Installatie				
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	72,00 BVO		1
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	1,00 STK		1
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK		1
62 - KRACHTSTROOM				
Installatie - Installatie				
62.21.420	Elektrische verwarming ribbenbuis kachel (plaatkachel)	2,00 STK		1
63 - VERLICHTING				
Installatie - Installatie				
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	72,00 BVO		1
63.11.400	Lampen algemeen	72,00 BVO		1
74 - SANITAIRE VOORZIENINGEN				
Binnen - Binnen				
74.11.100	Toilet algemeen	2,00 STK		2
74.11.300	Wastafelcombinatie algemeen	4,00 STK		2
74.11.510	Douchebak/cabine	6,00 STK		2
74.11.520	Douchegarnituurcombinatie	6,00 STK		3
90 - TERREINVOORZIENINGEN				
Gevel - Gevel				
90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	1,00 STK		1