

Meerjarenonderhoudsplan 2019-2028

Liftgegevens : A12103

Project: 5 liftinstallaties ROC Flevoland
Adres: Agorawagenplein 1
Plaats: LELYSTAD

Lift: Personenlift
Bouwjaar: 2000
Type: Personenlift
Dossier: CHEX1004962

Cabinetoegangen: 2
Schachttoegangen: 6
Hefvermogen: 630 [kg]
Snelheid: 1,0 [m/s]

	Bouwjaar	Opm.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liftmachine												
Liftmachine	2000							€ 18.200				
Staalkabels	2000							incl				
Liftbesturing												
Liftbesturing	2000											
Frequentieregeling	2014											
Tacho / encoder	2000											
Printplaat	2000											
Hoofdstroomrelais	2014											
Hangkabel	2000											
Cabinedeur												
Cabinedeur	2000											
Cabinedeur reviseren	2017											
Deuraandrijving	2000 1											
Sensorlijst	2017											
Schachtdeuren												
Schachtdeuren	2000											
Schachtdeuren reviseren	2017											
Tableaus en signalering												
Cabinetableau	2000											
Etagetableaus	2000											
Standaanwijzer BG	2000											
Liftcabine												
Cabinebekleding	2000 2											
Vanginrichting	2000											
Vanginrichting reviseren	2000											
Slofhouders	2000											
Omleidwiel(en)	2000											
Buffers	2000											
Snelheidsbegrenzer												
Snelheidsbegrenzer	2000											
Snelheidsbegrenzerkabel	2000											
Tegengewicht												
Slofhouders	2000											
Omleidwiel	2000											
Buffers	2000											
Diversen												
Schachtverlichting	2000											
Totaal per jaar			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Nr	Component	Opmerkingen
1	Cabinedeur-Deuraandrijving	In 2016 zijn de slijtagegevoelige delen van de cabine- en schachtdeuren vervangen. Volgens de gegevens in het liftboek zijn de aandrijvingen van de cabine- en schachtdeuren nog origineel en inmiddels 17 jaar oud. Wij hebben om mogelijk defect (deurmotor/deurregeling) te voorkomen deze componenten opgenomen voor 2020
2	Liftcabine-Cabinebekleding	Het jaar van vervanging is geheel uw keuze. Het betreft niet een lifttechnisch aspect. Echter om de kosten voor het uitvoeren van dit esthetische onderdeel inzichtelijk te maken hebben wij deze opgenomen in de meejarenprognose. Het is gebruikelijk om dit gelijktijdig te laten uitvoeren met het vervangen van de besturing en de drukknoptableaus om zo een compleet nieuwe uitstraling in de liftcabine te creëren.

Meerjarenonderhoudsplan 2019-2028

Liftgegevens : A12104

Project: 28 liftinstallaties ROC Amsterdam	Lift: Personenlift	Cabinetoegangen: 1
Adres: Arena 301	Bouwjaar: 1998	Schachttoegangen: 4
Plaats: HILVERSUM	Type: Personenlift	Hefvermogen: 1100 [kg]
	Dossier: CHEX1003490	Snelheid: 1,0 [m/s]

	Bouwjaar	Opm.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liftmachine												
Liftmachine	1998											
Liftmachine reviseren	1998	1										
Tractieschijf	2017											
Staalkabels	2017											
Liftbesturing												
Liftbesturing	2019											
Frequentieregeling	2019											
Tacho / encoder	2019											
Printplaat	2019											
Hoofdstroomrelais	2019											
Hangkabel	2019											
Cabinedeur												
Cabinedeur	1998											
Cabinedeur reviseren	2019											
Deuraandrijving	2019											
Sensorlijst	2019											
Schachtdeuren												
Schachtdeuren	1998	2										
Schachtdeuren reviseren	2019											
Tableaus en signalering												
Cabinetableau	2019											
Etagetableaus	2019											
Standaanwijzer BG	2019											
Liftcabine												
Cabinebekleding	2019											
Vanginrichting	1998											
Vanginrichting reviseren	1998											
Slofhouders	1998											
Omleidwiel(en)	2017											
Buffers	2019											
Snelheidsbegrenzer												
Snelheidsbegrenzer	2019											
Snelheidsbegrenzerkabel	2019											
Tegengewicht												
Slofhouders	1998											
Omleidwiel	2017											
Buffers	2019											
Diversen												
Schachtverlichting	1998											
Totaal per jaar			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Nr	Component	Opmerkingen
1	Liftmachine-Liftmachine reviseren	Dit punt is sterk afhankelijk van het gebruik van de installatie. Wij hebben de werkzaamheden opgenomen in 2022 ter indicatie van de kosten, wij willen u adviseren deze werkzaamheden pas uit te laten voeren op het moment dat hierover een opmerking wordt gemaakt door onze monteur.
2	Schachtdeuren-Schachtdeuren	De cabine en schachtdeurpanelen zijn krom en dienen vervangen te worden, zie hiervoor onze offerte 2