



WDB PROFIELEN



Talenooverzicht per Gebied

Gebied	Totale lengtes[m]	Minimum waterdiepte[m]	Hoeveelheid bagger[m3]	Bagger in legger[m3]	Grond in legger[m3]	Grond uit leg verwijderd[m3]	Grond verwijderd[m3]	Bagger verwijderd[m3]	Bagger bij uitpeiling[m3]	Hoeveelheid water[m3]	Water in legger[m3]	Water buiten legger[m3]
Tl18213	10283	0.21	28803.6418	26721.5511	33121.8266	0	0	0	0	23379.4178	23379.4178	0.00

Talenooverzicht per gebied en locatie

Gebied	Locatie	Totale lengtes[m]	Minimum waterdiepte[m]	Hoeveelheid bagger[m3]	Bagger in legger[m3]	Grond in legger[m3]	Grond uit leg verwijderd[m3]	Grond verwijderd[m3]	Bagger verwijderd[m3]	Bagger bij uitpeiling[m3]	Hoeveelheid water[m3]	Water in legger[m3]	Water buiten legger[m3]
Tl18213	WOWA-4264-01A	126	0.45	186.039	186.039	383.124	0	0	0	0	343.1841	343.1841	0.00
Tl18213	WOWA-4264-01B	62	0.61	94.69	88.9652	198.5313	0	0	0	0	163.7415	163.7415	0.00
Tl18213	WOWA-4264-01C	166	0.68	356.84	325.7441	450.2324	0	0	0	0	534.0629	534.0629	0.00
Tl18213	WOWA-4264-02A	148	0.59	291.0145	272.9275	387.5015	0	0	0	0	417.1205	417.1205	0.00
Tl18213	WOWA-4264-02B	108	0.58	215.081	199.8636	274.5754	0	0	0	0	283.4232	283.4232	0.00
Tl18213	WOWA-4264-02C	215	0.47	465.2335	429.0364	529.3316	0	0	0	0	496.3594	496.3594	0.00
Tl18213	WOWA-4652-01 (1 van 2)	21	0.81	23.7195	22.3369	46.1441	0	0	0	0	77.0516	77.0516	0.00
Tl18213	WOWA-4652-01 (2 van 2)	352	0.39	884.169	808.0943	897.7407	0	0	0	0	766.4425	766.4425	0.00
Tl18213	WOWA-4652-02	258	0.53	882.9525	810.4273	3172.9117	0	0	0	0	2675.828	2675.828	0.00
Tl18213	WOWA-4660-01	457	0.33	779.6825	773.311	892.5435	0	0	0	0	711.4987	711.4987	0.00
Tl18213	WOWA-4660-02	461	0.27	768.9675	762.8713	828.9987	0	0	0	0	547.133	547.133	0.00
Tl18213	WOWA-4660-03 (deel 1 van 2)	378	0.23	722.406	682.0556	911.6214	0	0	0	0	631.8116	631.8116	0.00
Tl18213	WOWA-4660-03 (deel 2 van 2)	20	0.64	41.23	40.6081	46.7419	0	0	0	0	50.452	50.452	0.00
Tl18213	WOWA-4661-01	488	0.55	1518.8845	1455.4961	2507.7404	0	0	0	0	1780.0964	1780.0964	0.00
Tl18213	WOWA-4661-02	320	0.64	1006.9355	912.5765	1381.8535	0	0	0	0	1332.8894	1332.8894	0.00
Tl18213	WOWA-4661-03	448	0.53	1383.309	1311.982	2252.7705	0	0	0	0	1759.2912	1759.2912	0.00
Tl18213	WOWA-4662-01	383	0.38	1512.654	1473.8505	2118.2025	0	0	0	0	1372.106	1372.106	0.00
Tl18213	WOWA-4662-02	494	0.36	2303.4255	2171.578	2565.641	0	0	0	0	1358.7665	1358.7665	0.00
Tl18213	WOWA-4662-03	435	0.3	1907.995	1829.7929	2143.1701	0	0	0	0	1061.651	1061.651	0.00
Tl18213	WOWA-4662-04	450	0.29	2004.556	1924.6556	1993.2004	0	0	0	0	934.209	934.209	0.00
Tl18213	WOWA-4662-05	355	0.27	1149.9811	1119.2185	1232.2294	0	0	0	0	552.6274	552.6274	0.00
Tl18213	WOWA-4675-01	500	0.23	1081.442	965.821	841.4225	0	0	0	0	715.5041	715.5041	0.00
Tl18213	WOWA-4675-02	458	0.23	1112.464	983.0569	655.9156	0	0	0	0	563.1096	563.1096	0.00
Tl18213	WOWA-4675-03	479	0.23	1063.642	1023.4389	985.0701	0	0	0	0	802.8733	802.8733	0.00
Tl18213	WOWA-4675-04	470	0.23	1578.2897	1225.9114	869.198	0	0	0	0	738.3683	738.3683	0.00
Tl18213	WOWA-4675-05	499	0.28	879.0021	809.7171	857.329	0	0	0	0	684.3277	684.3277	0.00
Totaal		10283	0.21	28803.64	26721.55	33121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23379.42	23379.42	0.00

Gebied	Locatie	Totale lengtes[m]	Minimum waterdiepte[m]	Hoeveelheid bagger[m3]	Bagger in legger[m3]	Grond in legger[m3]	Grond uit leg verwijderd[m3]	Grond verwijderd[m3]	Bagger verwijderd[m3]	Bagger bij uitpeiling[m3]	Hoeveelheid water[m3]	Water in legger[m3]	Water buiten legger[m3]
TI18213	WOWA-4675-06	404	0.23	945.6216	834.1582	626.7737	0	0	0	0	415.7785	415.7785	0.00
TI18213	WOWA-4675-07	449	0.22	980.8534	901.5788	724.2803	0	0	0	0	459.682	459.682	0.00
TI18213	WOWA-4675-08	495	0.21	1339.6419	1149.635	868.8297	0	0	0	0	479.1461	479.1461	0.00
TI18213	WOWA-4675-09	384	0.21	1322.9197	1226.8036	1478.2016	0	0	0	0	670.8825	670.8825	0.00
Totaal		10283	0.21	28803.64	26721.55	33121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23379.42	23379.42	0.00