

INSPECTIERAPPORT LUCHTBEHANDELING

Opdrachtnemer	: Rijksvastgoedbedrijf	: ISO 9001
Adres	: St Jacobstraat 16	: VCA**
Postcode en Plaats	: 3511 BS Utrecht	: Kiwa
		Certificeringen en / : NVRL
Naam	:	of aangesloten bij : ENVAQUA
Functie	:	: SIR
		: VCCN
		: VLA

Installatie gegevens

Component-ID	:	STATUS:	
Component Soort	:		
Keuring-ID	:		
PO-activiteit	:		
Grondslag	:		
Frequentie	:		
Datum uitvoering	:		
Objectnummer	:		
Objectnaam	:		
Gebouwnummer	:		
Gebouwnaam	:		
Opst. Ruimtenr.	:		
Merk	:		
Type	:		
Serienr.	:		

Overzicht van Toegepaste Checklisten

- Checklist Buitenluchtrooster
- Checklist Luchtbehandelingskast
- Checklist Luchtfilter
- Checklist Warmtewiel
- Checklist Kruisstroomwisselaar
- Checklist Kantelklep
- Checklist Twincoil - Verwarmingselement - Koelelement
- Checklist Ventilator
- Checklist Stoombevochtiging
- Checklist Ultrasoon bevochtiger
- Checklist Geluid Dempers
- Checklist Brandklep c.q rookklep
- Checklist luchtgordijn
- Checklist luchtreiniger
- Checklist Inductie-Unit
- Checklist Ventilatorconvector

Checklist Buitenluchtrooster				CONTRACT	
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE		NVT
Algemene Controle	Mechanische schade aan de buitenzijde.				
	Corrosie aan de buitenzijde.				
	Luchtdichte aansluiting op het luchtkanaal.				
	Vervuiling tussen de lamellen en het insectengaas				
	Begroeiing buitenzijde				
	Deugdelijke bevestiging aan de buitengevel.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Notities Buitenluchtrooster					

Checklist Luchtbehandelingskast					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Algemene Controle	Corrosie en mechanische beschadigingen aan de binnen- en buitenzijde van de kast.				
	Vervuiling binnenzijde van de kast.				
	Beschadigingen van de gietcoating in de kast.				
	Deursluitingen en handgrepen.				
	Aarding van de unit.				
	Alle elektrische aansluitingen.				
	Bevestiging servomotoren.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle condensafvoer	Reinigen van de condensopvangbak.				
	Condenswaterpomp.				
	Controle ongehinderde afvoer op riool.				
	De condenswaterpomp testen op een juiste werking door water in de lekbak te gieten.				
Kleppenregisters	Reinigen van de kleppenregisters.				
Vervuiling	Controle op volledig openen en sluiten.				
	Licht vervuiling binnenzijde van de kast.				
	Sterke vervuiling binnenzijde van de kast.				
	Sterke vervuiling buitenzijde (buitenopstelling).				
	Lichte vervuiling binnenzijde, kast gereinigd met schoon water.				
	Sterke vervuiling binnenzijde, reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.				
	Buitenzijde gereinigd en beschadigingen vakkundig behandeld.				
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Luchtbehandelingskast					

Checklist Luchtfilter					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Algemene Controle	Filterklasse overeenkomt met ontwerpuitgangspunten.				nee
	Filterklasse volgens EN779 2012.				
	Mechanische beschadigingen filters.				
	Luchtdichte afwerking rondom de filters.				
	Doorweekte filterelementen.				
	Geur van het filter.				
	Corrosie van het bevestigingsframe.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundige hersteld.				
Actieve koolfilters	Controle niveau actieve kool in de patronen.				Nee
	Bemonstering media.				Nee
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundige hersteld.				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				
	Filters vervangen volgens onderhoudsfrequentie.				
	Reinigen filtersectie en bevestigingsframe.				
	Beschadigde afdichtingen vervangen.				
	Beschadigde bevestigingsklemmen vervangen.				
Rapportage	Controle drukverschil.				
	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
	Registratie drukverschil over de filtersectie.				Nee
	Registratie bedrijfsuren.				Nee
Onderhoudsschema	Registratie datum filterwisseling.				
	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				
Filters					
Voorfiltering					
Type	:				Aantal
Type	:				Aantal
Type	:				Aantal
Type	:				Aantal
Na-filtering					
Type	:				Aantal
Type	:				Aantal
Type	:				Aantal
Type	:				Aantal
Koolfilters					
Type	:				Aantal
Notities Luchtfilter					

Checklist Warmtewiel				CONTRACT	
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				Nee
Algemene Controle	Afdichtingen rondom het warmtewiel				
	Loszittende bouten en moeren.				
	Oxidatie van alle bevestigingsonderdelen				
	Alle elektrische aansluitingen				
	Beschadigingen, corrosie en slijtage				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle aandrijfmotor	Onbalans				
	Trillingen				
	Geluid				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle V snaar	Controle van de v-snaren op overmatige slijtage, deze moeten symmetrisch zijn op beide vlakken.				
	Vervangen type v-snaar en de spanningsmethode volgens opgave van de fabrikant.				
	Bij vervanging van een enkele v-snaar moet de gehele set worden vervangen.				
Controle vervuiling	Reinigen van de condensopvangbak en het hierop aangesloten sifon.				
	Lichte vervuiling.				
	Vervuiling verwijderen middels een stofzuiger voorzien van een zachte borstel.				
	Sterke vervuiling.				
	Vervuiling verwijderd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.				Nee
Functioneel onderhoud	Ontwerp specificaties / condities beschikbaar.				Nee
	Meting drukverschil over het warmtewiel en deze controleren met het ontwerpuitgangspunt.				Nee
	Metingen van de luchttemperaturen aan beide zijden van het warmtewiel in zowel de toevoer- als de retourlucht zijde.				Nee
	Debietmetingen van de retour- en toevoerlucht van de luchtbehandelingskast.				Nee
	Bepalen energetisch rendement				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Warmtewiel					

Checklist Kruisstroomwisselaar					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				
Algemene Controle	Corrosie en mechanische beschadigingen.				
	Vervuiling.				
	Luchtdichte afdichtingen rondom de wisselaar.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle condensafvoer	Reinigen van de condensopvangbak.				
	Condenswaterpomp.				
	Controle ongehinderde afvoer op riool.				
	De condenswaterpomp testen op een juiste werking door water in de lekbak te gieten.				
By-pass	Controle werking by-pass klep.				
	Controle luchtdichte afwerking.				
Vervuiling	Licht vervuiling.				
	Sterke vervuiling.				
	Lichte vervuiling, gereinigd.				
	Sterke vervuiling, reinigen door een gespecialiseerd bedrijf				Nee
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting drukverschil over de kruisstroomwisselaar.				Nee
	Meting debiet luchttoevoer.				Nee
	Meting debiet luchtafvoer.				Nee
Rapportage	Rendementsmeting.				Nee
	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Kruisstroomwisselaar					

Checklist Kantelklep						CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet				
		JA	NEE	NVT		
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				Nee	
Algemene Controle	Beveiligingselement zoals beschermrooster e.d.				Nee	
	Loszittende bouten en moeren.				Nee	
	Oxidatie van alle bevestigingsonderdelen.				Nee	
	Alle elektrische aansluitingen.				Nee	
	Beschadigingen, corrosie en slijtage.				Nee	
	Luchtlekkages buitenzijde unit.				Nee	
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				Nee	
Controle warmtebuffers	Representatief aantal cassettes uitnemen en controleren op beschadiging en vervuiling.				Nee	
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				Nee	
Controle kantelklep	Overbrenging (koppeling) tussen motor en klep.				Nee	
	Lagers van het klephuis.				Nee	
	Kantelen klep en tijdsinterval.				Nee	
	Aansluiting tussen klepblad en klepzitting.				Nee	
	Beschadigingen, corrosie en slijtage.				Nee	
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				Nee	
	Bij haarscheurtjes of beschadiging van koppelsrubber (in overleg met leverancier) deze vervangen.				Nee	
Condenswater afvoer	Condens afvoer en sifon reinigen.				Nee	
Onderhoud compressor Van toepassing bij een pneumatische aandrijving	Vervangen luchtinlaatfilter.				Nee	
	Testen van het veiligheidsventiel.				Nee	
	Controle werkdruk.				Nee	
	Controle oliepeil. Zo nodig bijvullen.				Nee	
	Controleren en afblazen van de condensaftrap.				Nee	
	Controleren en afblazen van het vochtfilter.				Nee	
	Controleren en afblazen van het oliefilter.				Nee	
	Controleren op luchtlekkages van de aansluitingen.				Nee	
	Legen en reinigen van de condenspot.				Nee	
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				Nee	
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee	
	Meting luchtdebiet over de ventilator				Nee	
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee	
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee	

Notities Kantelklep

Checklist Twincoil - Verwarmingselement - Koelelement				CONTRACT	
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				
Algemene Controle	Elementen goed bereikbaar voor inspectie.				
	Corrosie en beschadigingen van de verdeelpijpen.				
	Corrosie en beschadigingen van de lamellen.				
	Beschadigingen coating op de elementen.				
	Luchtdichte afdichting rondom de elementen.				
	Corrosie op de waterzijdige aansluitingen en appendages in het verbindend leidingwerk.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle vervuiling	Lichte vervuiling van het verwarmingselement.				
	Lichte vervuiling van het koelelement.				
	Sterke vervuiling van het verwarmingselement.				
	Sterke vervuiling van het koelelement.				
	Lichte vervuiling van Twincoil element				
	Sterke vervuiling van Twincoil element				
	Reinigen van de druppelvanger achter koelelement.				
	Lichte vervuiling, gereinigd.				
	Sterke vervuiling, gereinigd.				
Controle condenswater afvoer	Reinigen opvangbak en sifon.				
	Ongehinderde afvoer condens naar riool.				
	Testen condenswater pomp indien geïnstalleerd				
	De condenswaterpomp testen op een juiste werking door water in de lekbak te gieten.				
Controle op lucht	Ontluchten verwarmingselement.				
	Ontluchten koelelement.				
Controle regeling	Werking circulatiepomp.				
	Werking driewegventiel.				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting luchtzijdig drukverschil (indien mogelijk).				Nee
	Controle systeemdruk in het pompcircuit.				Nee
	Controle water / glycolverhouding.				Nee
	Rendementsmeting (energetisch rendement).				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Twincoil - Verwarmingselement - Koelelement					

Checklist Ventilator					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				Nee
Algemene Controle	Beveiligingselement zoals beschermrooster e.d.				
	Loszittende bouten en moeren.				
	Oxidatie van alle bevestigingsonderdelen.				
	Alle elektrische aansluitingen.				
	Beschadigingen, corrosie en slijtage.				
Controle aandrijfmotor	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
	Onbalans				
	Trillingen				
	Geluid				
Controle V snaar	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
	Controle van de v-snaren op overmatige slijtage				
	Vervangen type v-snaar en de spanningsmethode volgens opgave van de fabrikant.				
Controle vervuiling	Bij vervanging van een enkele v-snaar moet de gehele set worden vervangen.				
	Reinigen waaier en behuizing.				
Opstarten ventilator	Controle vrije rotatiewaaier, met de hand ronddraaien.				
	Geen losse onderdelen of gereedschap in de behuizing.				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting luchtdebiet over de ventilator				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee

V-snaren

Type : _____ Aantal _____

Type : _____ Aantal _____

Ventilatorpoelie

Type : _____ Bushmaat _____

Motorpoelie

Type : _____ Bushmaat _____

Luchtdebiet m³/h : _____

P-statisch : _____

Motorvermogen

kW : _____

A : _____

V : _____

Omwenteligen p/m : _____

Notities Ventilator

Checklist Stoombevochtiging					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				Nee
Algemene Controle	Stoomslangen op mechanische beschadigingen of uitdroging.				
	Condensaatslang op mechanische beschadigingen of uitdroging.				
	Slangklemmen op de stoom- en condensaatslangen.				
	Watersaansluiting op lekkage.				
	Waterafvoer op het riool.				
	Elektrische aansluitingen.				
Aanvullende Controle voor gasgestookte toestellen	Bevestigingspunten, verbindingen van de verbindingen rookgasafvoer- en verbrandingsgas-toevoer kanalen.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Reinigen	Waterafvoerbak.				
	Waterslangen.				
	Toevoerklep.				
	Afvoerpomp.				
	Waterfilter(s).				
	Binnen- (en buiten)zijde van de unit.				
Stoomcilinder	Vervangen van de stoomcilinder.				Nee
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting RV voor/na bevochtiger.				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Stoombevochtiger					

Checklist Ultrasoon bevochtiger					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Logboek	Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.				Nee
Algemene Controle	Opstelling waterpas.				
	Op vervuiling en corrosie binnenzijde van de unit.				
	Waterafvoerleiding op montage en lekkages.				
	Ongehinderde afvoer condenswater naar riool.				
	Elektrische aansluitingen.				
Controle waterkwaliteit	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
	Geleidbaarheid, minimaal 20 µS .				
	Deze waarde is af te lezen op de osmose-unit.				
	Bij een hogere waarde de unit uitschakelen.				
Controle trilplaatjes	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
	Hoogte waterkolom boven de trilplaatjes.				
	Vervuiling trilplaatjes.				
	Onvoldoende waterhoogte de defecte trilplaatsjes en bijbehorende onderdelen vervangen.				
	Trilplaatjes reinigen volgens voorschriften leverancier, minimaal 2x per jaar.				
Controle waterkuip	Reinigen waterkuip, minimaal 2x per jaar.				
	Overmatige slijm- en/of minerale afzetting (duidt op een slechte water- en/of luchttoevoer kwaliteit).				
	Controle werking / instellingen van de omkeer osmose-unit.				
	Controle luchttoevoer kwaliteit door een visuele inspectie in het toevoerkanaal.				
Controle regeling	Werking luchtstromingsbeveiliging.				
	Bij het wegvallen van de luchtstroming dient de unit uit te schakelen.				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting luchttemperatuur voor/na de bevochtiger.				Nee
Rapportage	Meting RV voor/na bevochtiger.				Nee
	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Ultrasoon bevochtiger					

Checklist Geluid Dempers							CONTRACT
Onderwerp		Onderdelen	Voldoet				
			JA	NEE	NVT		
Dempercoulissen		Beschadiging van dempermateriaal (doek)					
		Vervuiling dempercoulissen					
		Vervuiling dempersectie					
		Demper- incl sectie gereinigd					
Notities Dempersectie							

Checklist Brandklep c.q rookklep					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Onderhoudsschema	Voorschriften fabrikant aanwezig.				Nee
	Overige aanvullende voorschriften geverifieerd.				Nee
	Veiligheid (ARBO)				Nee
	Schema opgesteld volgens de onderhoudsfrequentie en specifieke klantwensen.				Nee
Controle op de montage	Inspectieluik aanwezig ter plaatse van de brandklep.				
	Is de brandklep voor inspectie en onderhoud bereikbaar.				
	Beschadigingen aan de buitenzijde (brandwerende coating of isolatie).				
	Beschadigingen van de brandwerende afwerking rondom de brandklep in de wand.				
	Wijze van inbouw van de brandklep volgens de voorschriften van de fabrikant				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn gerapporteerd.				
	Luchtdichtheid van de aansluiting van de brandklep op het ventilatiekanaal en asafdichting van het klepblad in de brandklep.				
Algemene Controle	Vervuiling aan de binnenzijde van de brandklep waardoor sluiten van het klepblad gehinderd kan worden.				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
	Handmatige controle van het sluiten van de klep.				
Controle klep blad	Controle positie stand aanwijzing.				
Functioneel onderhoud	Functionele test uitgevoerd in samenwerking met een daarvoorbevoegde instantie.				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
	Geconstateerde afwijkingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
	Geconstateerde afwijkingen vermeld op de aanwezige revisietekeningen.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Brandklep / Rookklep					

Checklist luchtgordijn					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Onderhoudsschema	Voorschriften fabrikant aanwezig.				Nee
	Overige aanvullende voorschriften geverifieerd.				Nee
	Veiligheid (ARBO) gecontroleerd.				Nee
	Schema opgesteld volgens de onderhoudsfrequentie en specifieke klantwensen				Nee
Algemene Controle	Mechanische beschadigingen.				
	Loszittende bouten en moeren.				
	Corrosie waterzijdige aansluitingen.				
	Alle elektrische aansluitingen.				
	Aarding van het toestel				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle aandrijfmotor	Onbalans				
	Trillingen				
	Geluid				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle filters	Reinigen/vervangen van de filters.				
Controle regeling	Inblaastemperatuurregeling				
Inblaas lamellen	Controle middels rookproef of wol-draad methode.				
Controle op lucht	Indien mogelijk het verwarmingselement ontluchten anders het verwarmingssysteem ontluchten.				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting luchtdebiet.				Nee
	Meting uitblaastemperatuur.				Nee
	Meting debieten waterzijdig.				Nee
	Meting van de uitblaassnelheid, meting op 0,15x de hoogte (onder het uitblaasrooster) t.o.v. de Vloercontrole.				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek.				Nee
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				Nee
Notities Luchtgordijn					

Checklist luchtreiniger					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Algemene controle	Mechanische beschadigingen van de luchtaan- en afzuigroosters				
	Mechanische beschadigingen van de filters				
	Luchtdichte afdichting rondom de filter				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle filters	Vervuilde filters vervangen				
	Reinigen van de contactplaten (elektrostatische filters)				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle geurpatronen	Geurpatronen vervangen				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek				Nee
	Registratie aantal bedrijfsuren				
	Registratie datum filterwisseling				
	Registratie datum wisseling geurpatronen				
Onderhoudsschema	N.a.v. de bevindingen onderhoudsschema bijgesteld.				
Notities Luchtreiniger					

Checklist Inductie-Unit				CONTRACT	
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Algemene controle	Corrosie en mechanische beschadigingen				
	Vervuiling				
	Lucht en waterzijdige aansluitingen				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle Condensafvoer	Reinigen van de condensopvangbak				
	Condenswaterpomp				
Indien aanwezig	Controle ongehinderde afvoer op riool				
Controle Apendages	Lekkage				
	Corrosie				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
	Goede werking regelapparatuur				
Controle Regeling	Zichtbare verstelling van de servomotor				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties /- condities beschikbaar				Nee
	Meting Luchtdebiet				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek				
Notities Inductie-Unit					

Checklist Ventilatorconvector					CONTRACT
Onderwerp	Onderdelen	Voldoet			
		JA	NEE	NVT	
Algemene controle	Mechanische beschadigingen				
	Loszittende bouten en moeren				
	Corrosie waterzijdige aansluitingen				
	Alle elektrische aansluitingen				
	Aarding van het toestel				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle Aandrijfmotor	Onbalans				
	Trillingen				
	Geluid				
	De gesignaleerde defecten of gebreken zijn vakkundig hersteld.				
Controle Condensafvoer	Reinigen opvangbak en sifon				
	Ongehinderde afvoer condens naar riool				
	Testen condenswaterpomp (indien aanwezig)				
Controle Filters	Reinigen / vervangen van de filters				
Controle Regeling	Temperatuurregeling verwarmen				
	Temperatuurregeling koelen				
Controle op lucht	Ontluchten verwarmingselement				
	Ontluchten koelelement				
Functioneel onderhoud	Ontwerpspecificaties/-condities beschikbaar.				Nee
	Meting luchtdebiet (primair) verse luchtaanzuig				Nee
	Meting luchtdebiet (secundair)				Nee
	Meting debieten waterzijdig (koelen-verwarmen)				Nee
Rapportage	Werkzaamheden en aanbevelingen gerapporteerd in het logboek				Nee
Notities Ventilatorconvector					

