

Aandachtpunten inspectie:

- Revisietekeningen AC werk: Door Hoppenbrouwers aangeleverd en in kast gehangen
- Aansluitingen datakabels omvormers: Afgedicht
- Meetwaardes omvormer 5 string 1 en 2: Stringfout op dak en is direct door SolarCrew opgelost
- Stringschema DC: tijdens oplevering in HVK opgehangen
- Verklaring MC4 stekkers Huawei/BenQ: Gebruik gemaakt van Staubli MC4 welke gecertificeerd zijn