

maken + borden

Leer opperweg
St. Odilienberg

1 4/m 3

NIJWE SITUATIE:
KPN - ONDER BETONBAND
ZIGGO - RAND VD. BETONBAND
MS - RAND VD. BETONBAND
IN DE BESTAANDE SITUATIE BEVINDEN
DEZE K&L ZICH ALLEMAAL ONDER DE
FUNDERINGSSTROOK

ZOWEL IN DE NIEUWE ALS
BESTAANDE SITUATIE BEVINDT
ZICH DE K&L VAN WML ONDER
DE RUWEG.
ECHTER LIGGEN HIER TWEE WML
TRACES, NAGAAH OF EYT. EEN
LEDING VERVALLEN IS.

ZOWEL IN DE NIEUWE ALS
BESTAANDE SITUATIE BEVINDEN
ZICH DE K&L VAN ZIGGO
EN MS ONDER DE RUWEG

NIJWE SITUATIE:
ZIGGO - ONDER MOLGOOT
MS - ONDER MOLGOOT
IN DE BESTAANDE SITUATIE BEVINDEN
DEZE K&L ZICH ALLEMAAL ONDER
DE GROENSTROOK

ZOWEL IN DE NIEUWE ALS
BESTAANDE SITUATIE BEVINDEN
ZICH DE K&L VAN ZIGGO
EN MS ONDER DE RUWEG

STRAATJE:
HUIDIGE VERHARDINGSBREEDTE
BLIJFT GEHANDHAFT.
DE K&L BEVINDEN ZICH
ONDER DE VERHARDING.

KERN:
HUIDIGE VERHARDINGSBREEDTE
BLIJFT GEHANDHAFT.
DE K&L BEVINDEN ZICH
ONDER DE HUIDIGE MOLGOOT
LOOPSTROOK

PLANGROEP HEGGEN B.V.

Onderdeel / Project:
Opdrachtgever:

Analyse kabels en leidingen
Gemeente Roerdalen

Projectnr: 20.045

PROEFSLEUF

bladnr: 01

datum: 31-07-2020

Schaal

1:2000

0.90 kant asfalt
0.55 diep
1 kabel 2 B

0.85 kant asfalt
0.50 diep
1 B
2 kabels

1 x kabel 0.60 kant asfalt
0.40 diep 3 B

2 A kant asfalt 1.20
diep 0.45

1 A kant asfalt 1.00
diep 0.60

3 A alleen stenen
tegel
gevonden

1 kabel

1 kabel