

**Oplevering elektrotechnische installatie
conform NEN1010: 2007 hoofdstuk 61.**



Klantgegevens

Naam: *Project Schalkstad*
Adres: *Californiëplein*
Postc./plaats: *Haarlem*
Kavelnummer: *Parkeergarage*
aannemer: *BAM*

Installateur

Naam: Stam elektrotechniek BV
Adres: Ducaatstraat 42
Postc./plaats: 1507BW Zaandam
Telefoon: 756354151
Website: www.stamelektro.nl
Erkenningsnr:
Meter: Fluke 1664FC multifunctionsal tester

Betreft

0 1 fase ☒ 3 fasen
☒ Nieuw 0 Uitbreiding/wijziging 0 Renovatie 0 Woonhuis 0 Tijdelijk 0 Overig

Bevindingen

		Ja	N.v.t.	Nee
1	De gemeten isolatieweerstand van de totale installatie is $>500k\Omega$ en blanke spanningsvoerende delen zijn afgeschermd.	☒	0	0
2	Alle aardlekschakelaars/aardlekautomaten zijn gecontroleerd op de juiste nominale aanspreekstroom, de juiste werking en in orde bevonden.	☒	0	0
3	uitschakelstroom in mA: LK2 31,0 / LK3 31			uitschakelstroom in mA: LK5 31,0
	uitschakeltijd in milisecon: LK2 25 / LK3 25			uitschakeltijd in milisecon: LK5 25
	uitschakelstroom in mA: LK4 31,0			maximaal: 30 [mA]
	uitschakeltijd in milisecon: LK4 25			maximaal: 400 [ms]
4	De verspreidingsweerstand van de aardelektrode en/of de aardcircuit-weerstand op het ongunstigste punt van de installatie, zijn gecontroleerd door meting en in orde bevonden.	☒	0	0
	Ra[Ω] = HKL 1,00 LK1 1,03 LK2 1,02 LK3 1,23 LK4 1,23 LK5 0,21			max. 2,9 [Ω]
	Zcircuit [Ω] = LK3 0,39 LK5 0,21			
	Ik [A] = 716			
	Punt van de installatie waar gemeten is:			
	Ononderbroken zijn nulleidingen:			
	Riso [M Ω] = 1,54			min.1 [M Ω] bij beproevingsspanning van 500V.
	Spanning fase t.o.v. nul :			
	L1 [V] = 234			
	L2 [V] = 235			
	L3 [V] = 234			
5	Alle beschermingscontacten van de wandcontactdozen en verbindingen tussen metalen gestellen van vast aangesloten toestellen met de beschermingsleiding zijn gecontroleerd door meting en in orde bevonden.	☒	0	0
6	Installatie in bad / doucheruimte uitgevoerd en gecontroleerd conform de zone-indeling.	0	☒	0
7	De hoofd- en aanvullende potentiaalvereffening is gecontroleerd en in orde bevonden.	☒	0	0
8	Leidingberekeningen / doorsneden zijn op alle punten gecontroleerd en in orde bevonden	☒	0	0
9	Beveiligingen (inclusief selectiviteit) zijn op alle punten gecontroleerd en in orde bevonden	☒	0	0
10	De installatie wijkt op de navolgende punten af van het gestelde in de Aansluitwaarden:			

Reden van afwijking(en) /overige opmerkingen:

Ondergetekende maakt het energiebedrijf er op attent dat de volgende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden:
0 Aansluiting verzegelen 0 Meter plaatsen / verplaatsen 0 Meterleiding aansluiten 0 Hoofdbeveiliging verzwaren
0 Overige t.w.:

Aanbevelingen:

Uit Nen1010 bijlage 62A komt een aanbevolen inspectiefrequentie van 1x per 5 jaar.

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande vragen naar waarheid zijn ingevuld en dat de aanleg van de in dit rapport vermelde installatie, met uitzondering van de onder punt 10 vermelde afwijkingen, overeenkomstig de aansluitvoorwaarden tot stand is gekomen en gecontroleerd.

Naam: *Wim bas*

Datum: *6-9-2021*

Handtekening: *Wim bas*