



Klant:	Emiliusschool
Adres:	Nieuwstraat 72
Postcode:	5691 AE
Plaats:	Son en Breugel
Cont.pers:	Dhr. J. Dijen
Telefoon:	0499-494242
Telefax:	
Klant nr.	107378
Proj.nr.	081408
Type Centrale:	Esser 8000M

Administratie Emiliusschool

Van: oms-vrzob@kpn.com
Verzonden: vrijdag 12 maart 2010 13:38
Aan: administratie@emiliusschool.nl
Onderwerp: Bevestiging uitvoering nieuwe aansluiting OMSnr: 222146

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen we dat de uitvoering van uw nieuwe aansluiting betreffende uw openbaar brandmeldsysteem conform uw contract met de brandweer is gerealiseerd per 19-2-2010.

Het betreft de aansluiting op locatie:
Naam object: Emiliusschool
Adres object: Nieuwstraat 72
Postcode object: 5691 AE, Son en Breugel

Op de eerstvolgende factuur zullen de entree- cq. wijzigingskosten en de abonnementskosten, vanaf bovenstaande realisatiedatum, worden verrekend.

De OMS-aansluiting betreft een contract tussen u en de brandweer. KPN voert in opdracht van de brandweer de aanvragen/wijzigingen van de aansluitingen en de facturatie uit.

Voor vragen met betrekking tot lopende aanvragen/wijzigingen kunt u contact opnemen met KPN 0800-0221122 pincode 4962 optie 2.

Voor vragen met betrekking tot facturatie kunt u contact opnemen met KPN 0800-0221122 pincode 4962 optie 3.

Voor vragen met betrekking tot het contract kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 040-2608608.

Voor vragen met betrekking tot storingen op de lijn kunt u contact opnemen met de Alarmcentrale 0900-36363636.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wilma van der Aalst
Projectleider KlantRegie

KPN
Zakelijke Markt Klantprojectmanagement
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort
Telefoon: 0800-0221122, pincode 4962 optie 2
E-mail: OMS-VRZOB@kpn.com=

Uw referentie: Brandmeldinstallatie,
Betreft: Opleverdocument

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een opleverdocument voor uw **Brandmeld- en ontruimingsinstallatie**.
Het betreft een éénmalige uitgave die essentiële informatie bevat over de aflevering, het
verhelpen van storingen en uitbreidingen van de installatie.

Wij verzoeken u het opleverdocument zorgvuldig in de onmiddellijke nabijheid van de
installatie te bewaren zodat in geval van mutaties direct de gegevens aanwezig zijn.

Met dank voor uw medewerking, verblijven wij,

Hoppenbrouwers Techniek B.V.
Afdeling Beveiliging



LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

ESSER

by Honeywell

TYPE BMC 8000X

In het logboek dienen alle meldingen, storingen, uitschakelingen, controles, reparaties en wijzigingen te worden genoteerd door de beheerder, de onderhouder of het branddetectiebedrijf.

Dit logboek is een eenmalige uitgave en dient in de nabijheid van de brandmeldcentrale te worden bewaard.

Dit logboek behoort bij	Emiliusschool	
	Nieuwstraat 72	
	Son en Breugel	
In bedrijf gesteld door	Jeroen van den Hoof / Wouter Smetsers	03-2010
Installatiebedrijf	Hoppenbrouwers Elektrotechniek b.v.	
Onderhouder	Hoppenbrouwers Elektrotechniek b.v. te Udenhout 013-5117227	
Beheerder	Naam	
	Tel tijdens kantooruren	
	Tel buiten kantooruren	
Vervanger van de beheerder	Naam	
	Tel tijdens kantooruren	
	Tel buiten kantooruren	
Ontvangststation voor brandmeldingen	Brandweer Eindhoven / 0402332164 222146	
Ontvangststation voor storingsmeldingen	Brandweer Eindhoven / 0402332164 222146	
Bevoegde autoriteiten	Brandweer Son en Breugel	
	Dhr. H.J.N. van Uden	
	0499-491491	
Aantal te controleren aut. melders	182	
Aantal te controleren hand(brand)melders	22	

Maandelijks controle elke 1^e 2^e 3^e 4^e week 1maandag 1dinsdag 1woensdag 1donderdag 1vrijdag van iedere maand. (aankruisen wat van toepassing is)

Uit te voeren controles:

- Brandmeldcentrale
- Brandweerpaneel, nevenpaneel, bedieningspaneel ontruimingsalarm (indien aanwezig)
- doormeldfunctie ontvangststation voor brandmeldingen en storingsmeldingen.

Vier-maandelijks controle elke 1^e 2^e 3^e 4^e 1maandag 1dinsdag 1woensdag 1donderdag 1vrijdag van de maanden 1jan 1feb 1maart 1april 1mei 1juni 1juli 1aug 1sept 1okt 1nov 1dec (aankruisen wat van toepassing is)

Uit te voeren controles:

- bereikbaarheid handbrandmelders
- vrije ruimte rondom de automatische melders
- verandering van toepassing en inrichting van de ruimte
- overeenstemming van de alarmorganisatie met de huidige voorzieningen
- aanwezigheid van de brandmelders overeenkomstig de installatietekening
- meldfunctie van alle melder groepen
- visuele controle van de signaalgevers
- controleer de werking van alle ontruimingszones.

Ionisatierookmelders zijn voorzien van een radioactieve bron. Het typenummer is 1071 en 1973

Defecte of niet gebruikte ionisatierookmelders dienen door de onderhouder op een verantwoorde wijze te worden afgevoerd.