

Siemens Nederland N.V., Postbus 16068, 2500 BB Den Haag, Nederland

Visser & Smit Bouw
Mevrouw I. Bos
Tupolevlaan 97
1119 PW AMSTERDAM

Naam	Rob Boele Smart Infrastructure
Telefoon	06 2269 7037
E-mail	bt-certificering.nl@siemens.com
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	8010408_001 en 002
Datum	6 juli 2020

Certificering van het onderhoud volgens CCV Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties versie 5 d.d. 1 april 2019 van brandmeldinstallatie Noordzuidlijn Metrostation CS te Amsterdam

Geachte mevrouw Bos,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de bevindingen met betrekking tot:

- ☒ Preventief Onderhoud aan uw brandmeldinstallatie. Het onderhoud is afgerond (volgens de norm NEN 2654-1) en afgetekend door de door u aangestelde Beheerder op 2 juli 2020.

Na analyse van de bevindingen delen wij u mede dat:

- ☐ Uw Certificaat Onderhoud BMI wordt aangevraagd. Eventuele overige opmerkingen en/of aanbevelingen leiden niet tot een afkeuring. Wij verzoeken u dit Certificaat (alleen in pdf) dan wel kopie na inzage in het logboek bij de brandmeldinstallatie op te bergen. Bent u in het bezit van een E-logbook, dan wordt door ons hier een kopie in geplaatst.
- ☒ Aanvraag van het Certificaat Onderhoud BMI kan alleen opgestart worden, als de onder Deel A en B, Opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. nominale staat benoemde punten zijn opgelost. Het is echter wel noodzakelijk dat u ons schriftelijk meldt, dat de brandmeldinstallatie aan de gestelde eisen voldoet en de genoemde punten zijn opgelost.

U kunt hiervoor de pagina van dit schrijven gebruiken en retourneren via e-mail naar bovengenoemd e-mailadres. Met deze verklaring kunnen wij de aanvraag aan de Certificerende Instelling opstarten.

Wij gaan ervan uit dat we binnen twee maanden een schriftelijke reactie van u hebben ontvangen dat de genoemde punten zijn opgelost. Daarna kan dan verlenging van het Certificaat Onderhoud BMI worden aangevraagd bij de Certificerende Instelling.

U kunt dan met behulp van het Certificaat Onderhoud BMI aantonen aan de Gemeente, Brandweer en/of de eisende partijen die zijn genoemd in het Programma van Eisen, dat u voldaan heeft aan uw "zorgplicht" zoals gesteld is in het Bouwbesluit 2012.

- ☐ Cursus Beheer en bediening brandmeldinstallaties.

Indien er in uw organisatie geen Beheerder brandmeldinstallatie (meer) aanwezig is, vindt u als bijlage de Cursus Beheer en bediening brandmeldinstallaties.

Tevens vindt u in de bijlage de cursus Assistent Beheerder brandmeldinstallaties. Deze cursus is bedoeld voor organisaties waar wel een Beheerder aanwezig is, maar die niet de mogelijkheid hebben om alle taken zelfstandig uit te voeren.

In de bijlage staan de categorieën van bevindingen aangegeven.

Siemens Nederland N.V.
Raad van Bestuur: Dirk De Bilde (voorzitter), Daniel Kusch
Smart Infrastructure; Management: Joanne Meyboom-Fernhout

Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland

Tel.: +31 (70) 333 3333
Fax: +31 (70) 333 2917
www.siemens.nl

Handelsregister Den Haag nr 27015771; BTW nr NL-001781029B01
Deutsche Bank AG Amsterdam, IBAN/BIC: NL22DEUT0265229227 / DEUTNL2A

Van deze brief wordt een kopie verzonden naar de eisende partijen die in het Programma van Eisen zijn aangegeven, te weten:

- ☐ Brandweer
- ☐ Verzekeraar
- ☐ Eigenaar/gebruiker
- ☒ Certificaatverstrekker
- ☐ Inspectie-Instelling

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Boele of Sonja Ling via telefoonnummer 06-2269 7037 of 06-3018 9591.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende, over de status van de certificering van uw installatie, te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Siemens Nederland N.V.
Smart Infrastructure

Rob Boele
Contractmanager Certificering

N.B. Naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en interne voorschriften is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Mogelijke overtredingen kunnen worden gemeld aan ons Compliance Office via e-mail: compliance.nl@siemens.com.

Bijlagen:

- ☒ Onderhoudsrapportage
- ☒ A-B bevindingen

Geaccepteerde afwijking(en). Het Certificaat Onderhoud BMI wordt aangevraagd.

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door:
1	n.v.t.		

* Aanbevelingsnummer(s) volgens onderhoudsrapportage of inspectierapportage

Deel A en B, Opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. nominale staat uit het onderhoudsrapport installatie 8010408-001 die moeten worden gecorrigeerd binnen twee maanden (verklaring moet worden geretourneerd alvorens afgifte van het Certificaat Onderhoud BMI aangevraagd kan worden).

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door: Gereed binnen 2 maanden na dagtekening
1	Alle Melders en andere elementen die op lus fd101 zitten zijn niet getest. Lus staat vaak in storing of uit, de lus is nog in verbouwing	Melders testen na verbouwing.	Visser & Smit
2	De swing melders(draadloze melders) niet getest, diverse melders staan in storing	De swingmelders storingsvrij maken voordat ze allemaal getest kunnen worden.	Visser & Smit
3	Automatische melder K3 technische ruimte oost zk-04 boven vlizotrap niet kunnen testen, deze melder is niet te testen zonder gevaarlijke actie te ondernemen	Ruimte veilig maken zodat men bij de melder kan komen.	Visser & Smit
4	Volgschakeling van groep 91 k3 zk-04 e werkt niet.	Volgschakeling nakijken en programmeren.	Visser & Smit
5	Ruimte NK2-05 heeft geen automatische melder.	Hier een automatische melder plaatsen.	Visser & Smit
6	Verkeersruimte ZK#40, hier zit de handbrandmelder los.	Onderbak dient vervangen te worden.	Visser & Smit
7	Sommige accu's zijn of gaan dit jaar over de datum van de productvoorschriften.	Deze accu's dienen vervangen te worden.	Visser & Smit

* Aanbevelingsnummer(s) volgens onderhoudsrapportage of inspectierapportage

Deel A en B, Opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. nominale staat uit het onderhoudsrapport installatie 8010408-002 die moeten worden gecorrigeerd binnen twee maanden (verklaring moet worden geretourneerd alvorens afgifte van het Certificaat Onderhoud BMI aangevraagd kan worden).

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door: Gereed binnen 2 maanden na dagtekening
1	Sommige accu's zijn of gaan dit jaar over de datum van de productvoorschriften.	Deze accu's dienen vervangen te worden.	Visser & Smit

* Aanbevelingsnummer(s) volgens onderhoudsrapportage of inspectierapportage

Indien u nog niet in het bezit bent van een aanbieding van Siemens voor het oplossen van deze A- en/of B-bevindingen, kunt u per mail contact met ons opnemen via bt-certificering.nl@siemens.com

Wij zullen dan zorgdragen, dat hiervoor contact met u wordt opgenomen om voor u een passende aanbieding te maken.

***) Hierbij verklaren wij:**

Naam bedrijf, Plaats :
dat wij aan de gestelde eisen hebben voldaan binnen de gestelde datum (dit formulier retourneren via mail naar:
bt-certificering.nl@siemens.com)

Handtekening

Datum

Naam

Overige opmerkingen en aanbevelingen naar aanleiding van het onderhoud installatie 8010408-001 d.d: 2 juli 2020. (Het Certificaat Onderhoud BMI wordt aangevraagd; de onderstaand genoemde punt(en) adviseren wij om deze op te lossen).

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door:
1	Ruimte T-NK2-12 onbenoemde ruimte, advies is hier een 2e automatische melder te plaatsen i.v.m. veel obstakels aan het plafond en verschillende plafond hoogtes.	Het bij programmeren van een extra melder in deze ruimte.	Visser & Smit
2	De colt sleutelkuis reset zich zelf niet na herstel brandalarm.	De colt kluis is niet geleverd en geïnstalleerd door Siemens, de bedrading aanpassen dat deze zich zelf reset.	Visser & Smit

Indien u nog niet in het bezit bent van een aanbieding van Siemens voor het oplossen van deze aanbevelingen, kunt u per mail contact met ons opnemen via bt-certificering.nl@siemens.com

Wij zullen dan zorgdragen, dat hiervoor contact met u wordt opgenomen om voor u een passende aanbieding te maken.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,
Siemens Nederland N.V.
Smart Infrastructure

Rob Boele
Contractmanager Certificering