

Siemens Nederland N.V., Postbus 16068, 2500 BB Den Haag, Nederland

Visser & Smit Bouw
Mevrouw I. Bos
Tupolevlaan 97
1119 PW AMSTERDAM

Naam	Rob Boele Smart Infrastructure
Telefoon	06 2269 7037
E-mail	bt-certificering.nl@siemens.com
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	8010518_001
Datum	15 juli 2020

Certificering van het onderhoud volgens CCV Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties versie 5 d.d. 1 april 2019 van brandmeldinstallatie Noordzuidlijn Busstation Noord Sbn / Nd te Amsterdam

Geachte mevrouw Bos,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de bevindingen met betrekking tot:

- ☒ Preventief Onderhoud aan uw brandmeldinstallatie. Het onderhoud is afgerond (volgens de norm NEN 2654-1) en afgetekend door de door u aangestelde Beheerder op 2 juli 2020.

Na analyse van de bevindingen delen wij u mede dat:

- ☐ Uw Certificaat Onderhoud BMI wordt aangevraagd. Eventuele overige opmerkingen en/of aanbevelingen leiden niet tot een afkeuring. Wij verzoeken u dit Certificaat (alleen in pdf) dan wel kopie na inzage in het logboek bij de brandmeldinstallatie op te bergen. Bent u in het bezit van een E-logbook, dan wordt door ons hier een kopie in geplaatst.
- ☒ Aanvraag van het Certificaat Onderhoud BMI kan alleen opgestart worden, als de onder Deel A en B, Opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. nominale staat benoemde punten zijn opgelost. Het is echter wel noodzakelijk dat u ons schriftelijk meldt, dat de brandmeldinstallatie aan de gestelde eisen voldoet en de genoemde punten zijn opgelost.

U kunt hiervoor de pagina van dit schrijven gebruiken en retourneren via e-mail naar bovengenoemd e-mailadres. Met deze verklaring kunnen wij de aanvraag aan de Certificerende Instelling opstarten.

Wij gaan ervan uit dat we binnen twee maanden een schriftelijke reactie van u hebben ontvangen dat de genoemde punten zijn opgelost. Daarna kan dan verlenging van het Certificaat Onderhoud BMI worden aangevraagd bij de Certificerende Instelling.

U kunt dan met behulp van het Certificaat Onderhoud BMI aantonen aan de Gemeente, Brandweer en/of de eisende partijen die zijn genoemd in het Programma van Eisen, dat u voldaan heeft aan uw "zorgplicht" zoals gesteld is in het Bouwbesluit 2012.

- ☐ Cursus Beheer en bediening brandmeldinstallaties.

Indien er in uw organisatie geen Beheerder brandmeldinstallatie (meer) aanwezig is, vindt u als bijlage de Cursus Beheer en bediening brandmeldinstallaties.

Tevens vindt u in de bijlage de cursus Assistent Beheerder brandmeldinstallaties. Deze cursus is bedoeld voor organisaties waar wel een Beheerder aanwezig is, maar die niet de mogelijkheid hebben om alle taken zelfstandig uit te voeren.

In de bijlage staan de categorieën van bevindingen aangegeven.

Siemens Nederland N.V.
Raad van Bestuur: Dirk De Bilde (voorzitter), Daniel Kusch
Smart Infrastructure; Management: Joanne Meyboom-Fernhout

Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland

Tel.: +31 (70) 333 3333
Fax: +31 (70) 333 2917
www.siemens.nl

Handelsregister Den Haag nr 27015771; BTW nr NL-001781029B01
Deutsche Bank AG Amsterdam, IBAN/BIC: NL22DEUT0265229227 / DEUTNL2A

Van deze brief wordt een kopie verzonden naar de eisende partijen die in het Programma van Eisen zijn aangegeven, te weten:

- ☐ Brandweer
- ☐ Verzekeraar
- ☐ Eigenaar/gebruiker
- ☒ Certificaatverstrekker
- ☐ Inspectie-Instelling

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Boele of Sonja Ling via telefoonnummer 06-2269 7037 of 06-3018 9591.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende, over de status van de certificering van uw installatie, te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Siemens Nederland N.V.
Smart Infrastructure

Rob Boele
Contractmanager Certificering

N.B. Naleving van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en interne voorschriften is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Mogelijke overtredingen kunnen worden gemeld aan ons Compliance Office via e-mail: compliance.nl@siemens.com.

Bijlagen:

- ☒ Onderhoudsrapportage
- ☒ A-B bevindingen

Geaccepteerde afwijking(en). Het Certificaat Onderhoud BMI wordt aangevraagd.

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door:
1	n.v.t.		

* Aanbevelingsnummer(s) volgens onderhoudsrapportage of inspectierapportage

Deel A en B, Opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. nominale staat uit het onderhoudsrapport die moeten worden gecorrigeerd binnen twee maanden (verklaring moet worden geretourneerd alvorens afgifte van het Certificaat Onderhoud BMI aangevraagd kan worden).

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door: Gereed binnen 2 maanden na dagtekening
1	Installatie tekeningen zijn niet compleet geen melders in getekend.	Nieuw tekening pakket in het E-Logboek plaatsen.	Visser en Smit Bouw
2	ABM, ASD en voeding ruimte T12 lift SP02 niet kunnen onderhouden, toegangsdeur is stuk/defect.	Toegang krijgen tot deze ruimte om als nog alles te testen en te onderhouden.	Visser en Smit Bouw
3	2x handbrandmelder los aan de muur ruimte P-03a en R-02b.	De handbrandmelders zitten met tape vast, dit houdt niet voor lang.	Visser en Smit Bouw
4	Sommige accu's zijn of gaan dit jaar over de datum van de Productvoorschriften.	Deze accu's dienen vervangen te worden.	Visser en Smit Bouw
5	Nacht opstelplaatsen groep 15 P-01g en groep 37 P-01J hebben 1 melder maar door een grote balk aan het plafond zou hier er 2 moeten zitten.	Voor de 2 ruimten van de opstelplaats per ruimte 1 melder bij plaatsen.	Visser en Smit Bouw

* Aanbevelingsnummer(s) volgens onderhoudsrapportage of inspectierapportage

Indien u nog niet in het bezit bent van een aanbieding van Siemens voor het oplossen van deze A- en/of B-bevindingen, kunt u per mail contact met ons opnemen via bt-certificering.nl@siemens.com

Wij zullen dan zorgdragen, dat hiervoor contact met u wordt opgenomen om voor u een passende aanbieding te maken.

***) Hierbij verklaren wij:**

Naam bedrijf, Plaats :
dat wij aan de gestelde eisen hebben voldaan binnen de gestelde datum (dit formulier retourneren via mail naar: bt-certificering.nl@siemens.com)

Handtekening

Datum

Naam

Overige opmerkingen en aanbevelingen naar aanleiding van het onderhoud d.d: 2 juli 2020.
(Het Certificaat Onderhoud BMI wordt aangevraagd; de onderstaand genoemde punt(en) adviseren wij om deze op te lossen).

Nr*	Omschrijving	oplossing	*) Actie door:
1	Volgens blokschema dienst de 24 volt t.b.v. melder verwarming separaat uitgevoerd te zijn in een eigen kabel , echter is op locatie gebleken dat dit niet zo is. dit brengt extra risico met zich mee.	24 volt t.b.v. melderverwarming separaat uitvoeren, zoals tijdens de bouw besproken, of de kabel zoveel mogelijk labelen dat er 24 volt doorheen loopt.	Visser en Smit Bouw
2	Onder roltrap ND-oo technische ruimte van de roltrap is geen automatische melder.	Het advies is om hier een melder bij te plaatsten, voor het snel detecteren van beginnende brand.	Visser en Smit Bouw
3	Lift SP-01 heeft geen ASD unit..	Het advies is om hier een ASD bij te plaatsten, voor het snel detecteren van beginnende brand.	Visser en Smit Bouw

Indien u nog niet in het bezit bent van een aanbieding van Siemens voor het oplossen van deze aanbevelingen, kunt u per mail contact met ons opnemen via bt-certificering.nl@siemens.com

Wij zullen dan zorgdragen, dat hiervoor contact met u wordt opgenomen om voor u een passende aanbieding te maken.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,
Siemens Nederland N.V.
Smart Infrastructure

Rob Boele
Contractmanager Certificering