

Putten startwaarden		Waarnemingen			Foto's	Conform	
Unieke code	Omschrijving	Kar.1	Kar.2	Kwant.	verplicht	leidraad	inzicht
DAA	Deformatie			>= 5%	1x put	√	
DAB	Scheur				Bij elke	√	
DAC	Breuk / Instorting				Bij elke	√	
DAD	Defecte Bakstenen of defect Metselwerk				Bij elke		√
DAE	Ontbrekende Metselspecie				1x put		√
DAF	Oppervlakteschade				Bij elke		√
DAG	Instekende Inlaat			>=10%	Bij elke		√
DAH	Defecte aansluiting				Bij elke		√
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			Bij elke		√
		Z		>=5%	Bij elke		√
DAJ	Verplaatste verbinding	A		>=20mm	Bij elke		√
		B		>=15mm	Bij elke		√
		C		Niet	Bij elke		√
DAK	Lining				Bij elke		√
DAL	Defecte Reparatie				Bij elke		√
DAM	Lasfouten				Bij elke		√
DAN	Poreuze Wand				Bij elke		√
DAO	Grond zichtbaar door defect				Bij elke		√
DAP	Holle ruimte zichtbaar door defect				Bij elke		√
DAQ	Defect klimijzer of ladder				Bij elke		√
DAR	Defect Deksel of putrand				Bij elke		√
DBA	Wortels				1x put		√
DBB	Aangehechte Afzetting			>=5%	Bij elke		√
DBC	Bezonken Afzetting			>=5%	Bij elke		√
DBD	Binnendringen Grond				1x put		√
DBE	Andere Obstakels			>=5%	1x put		√
DBF	Infiltratie				1x put		√
DBG	Exfiltratie				Bij elke		√
DBH	Ongedierte	A,Z			Bij elke		√
DCA	Soort aansluiting				1x put		√
DCB	Plaatselijke reparatie				1x put		√
DCG	Aansluitende leidingen				1x put		√
DCH	Banket				n.v.t.		
DCI	Stroomprofiel				1x put		√
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen				n.v.t.		
DCK	Controlerende voorziening vloeistof				n.v.t.		
DCL	Andere afvalwateringleiding door put				n.v.t.		
DCM	Zandvang onder deksel				n.v.t.		
DCN	Slibvanger in stroomprofiel				n.v.t.		
DCO	Dwarsdoorsnede				n.v.t.		
DDA	Algemene foto				1x put		√
DDB	Algemene opmerking				n.v.t.		
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed				n.v.t.		
DDD	Waterpeil				Bij elke		√
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis				n.v.t.		
DDF	Atmosfeer in put				Bij elke		√
DDG	Verlies van beeld				Bij elke		√

Aldus overeengekomen en ondertekent in tweevoud.

Datum:

.....

Plaats:

(Naam opdr.gever)