

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Extra vragenronde	is het mogelijk de termijn voor het stellen van vragen met ca. 2 weken op te rekken of een tweede vragenronde in te plannen? Dit zodat onze partners/onderaannemers wanneer zij wat verder zijn in het proces aangaande de prijsvorming ook nog de mogelijkheid hebben om eventuele vragen te stellen.	Dit is nu niet mogelijk. Mocht u dringende vragen hebben, onduidelijkheden tegenkomen of onvolkomendheden in de stukken vinden, dan kunt u dit op elk moment (voor inschrijving) aangeven via de Beirchtenmodule in TenderNed.
3	Inhoud	Dient er een grondverbetering toegepast te worden?	Dit is afhankelijk van funderingssysteem wat opdrachtnemer gaat kiezen.
4	Inhoud	Indien grond/zand wordt afgevoerd, is er een grondrapport aanwezig ivm bepaling klasse grond?	Ja, als bijlage toegevoegd bij deze nota als aanvullende documenten: * 06C02_H17_22533-U_Contract_MD_Vliegbasis Leeuwarden Rapport WSP VO bodemkwaliteit interim H17 2021 21392 * 06C02_H17_22533-U_Contract_MD_Vliegbasis Leeuwarden Rapport WSP VO bodemkwaliteit interim H17 2021 21392 * 06C02_H17_22533-U_Contract_MD_Vliegbasis Leeuwarden advies Bodemkwaliteit en Ontploffbare Oorlogsresten interim H17 2021 21392
5	Inhoud	Waar kan de uitkomende grond/zand naar afgevoerd worden?	Zie 06C02_H17_22533-U_WERKBESCHRIJVING_22210625 paragraaf 5.3
6	Inhoud	Indien de putdeksels blijven, kunnen wij een tekening ontvangen met de juiste ligging van de putdeksels en eventuele leidingen in het terrein?	Zie 06C02_H17_22533-U_WERKBESCHRIJVING_22210625 paragraaf 7.2.1
7	Inhoud	Er bevinden zich diverse (ca.8 stuks) putdeksels in het terrein. Waarvoor dienen deze en kunnen wij ervan uitgaan dat deze verwijderd worden?	Zie 06C02_H17_22533-U_WERKBESCHRIJVING_22210625 paragraaf 7.1.3.1
8	Inhoud	Kunnen wij voorzien worden in een locatie en maatvoering van de putten. of een KLIC melding.	Ja, dit is als bijlage toegevoegd: * 06C02_H17_22533-U_Contract_MD_infra tekening Rijksvastgoedbedrijf-2021-03-05. Hierop staat de ondergrondse infra.
9	Proces	In de werkomschrijving, punt 5.4 en 5.5 wordt gesproken over in te dienen documenten. Moeten deze worden ingediend bij inschrijving of na opdrachtverstrekking?	Deze dienen ingediend te worden na opdrachtverstrekking.
10	Inhoud	Welke deuren in welke ruimte moeten voorzien worden van schopplaten?	Gangdeuren, zie zie 06C02_H17_22533-U_WERKBESCHRIJVING_22210625 paragraaf 3.3.
11	Inhoud	Geld de gewenste binnen plafondhoogte exclusief opbouw licht armaturen?	Waar een systeem plafond aanwezig is dienen inbouw LED armaturen te worden toegepast. Opbouw LED armaturen alleen daar waar geen systeemplafond aanwezig is en dan geldt de hoogte van het "plafond".

12	Inhoud	Is er verlaagd plafond gewenst, en zo ja in welke ruimte?	Ja, in de volgende ruimtes: - kantoren; - vergaderzalen; - spreekkamer; - crewroom; - santiaire ruimtes; - gangen; -tochtsluis; - printernis. Hoogtes conform werkomschrijving 5.8
13	Inhoud	Wat houdt gecontroleerd graven in gezien opdrachtgever een NGE onderzoek hebben uitgevoerd.	Ten behoeve van aansluiting NUTS voorzieningen en riolering. NGE is alleen tpv het te gebouwen geweest en niet verder.
14	Inhoud	Moet er worden voldaan aan het tijdelijk bouwbesluit of permanent bouwbesluit i.c.m. BENG?	zie 06C02_H17_22533-U_WERKBESCHRIJVING_22210625 paragraaf 2.14
15	Inhoud	Gezien de wensen voor duurzaamheid, mag er gebruik worden gemaakt van gebruikte modulaire systemen?	De werkbeschrijving dient aangehouden te worden.
16	Opleverperiode	Hebben wij goed gelezen dat: '6 Maanden na opdrachtverstrekking opleveren', volgens de oude planning 21 juli 2022 + 6 maanden = 21-01-2023 moeten opleveren?	Aanhouden: 6 Maanden na opdrachtverstrekking opleveren. Het daadwerkelijke moment van opdrachtverstrekking zal leidend in de planning zijn.
17	Contract	Gezien de vraag naar huisvesting voor een lange periode gaan wij uit dat de uitvraag voor de koop van het pand is. Hebben wij hierin gelijk of gaat het om een huurperiode?	Deze uitvraag betreft koop.