

Checklijst B Gevellift(gondel)installatie

B13 Kan de gondel zakken tot aan een plek, waarbij de gondel in noodgevallen kan worden verlaten bijvoorbeeld het maaiveld ja nee n.v.t.

B14 Is de gondel in alle situaties bereikbaar voor hulpverleners ja nee n.v.t.

Aanvulling bij uitwisselbare gondel

B15 Zijn er evenveel gondels als dakwagens ja nee

B16 Zijn kabels zonder valgevaar op te hijsen / aan en af te haken (bijvoorbeeld via een beveiligd bordes) ja nee

B17 Is het gewicht van de kabels beperkt tot maximaal 25 kg (of anders voorzien van lier of takel) ja nee

B18 Hebben de kabels onafhankelijke ophangpunten ja nee

B19 Is torderen van de kabels voorkomen ja nee

B20 Wordt knelgevaar bij de takels aan de gondel voorkomen ja nee

B21 Zijn de kabelhaspels voorzien van afdekkappen ja nee

B22 Wordt de gondel mechanisch gehesen (handgedreven takels zijn niet toegestaan) ja nee

B23 Kan de gevelinstallatie/gondel makkelijk verplaatst worden (handkracht bij aanzet < 25 kg of 250 N, ≤ 15 kg of 150 N om hem in beweging te houden) ja nee

B24 Kan de dakwagen en/of de gondel worden gezekerd tegen ongewild verplaatsen ja nee

B25 Is de gondel in geval van verplaatsingen eenvoudig te verrijden (wielen plus een vlak rijoppervlak) ja nee

Opmerkingen / afspraken