

Dossiernr	Perceelnr	Naam	Overige eisen	Verzonden	Getekend	Gepasseerd
102	MRM01F6185	Borger Holding B.V. (dhr. Borger)	n.n.t.b.			
103	MRM01F6186 MRM01F5465 MRM01F2283 MRM01F2453 MRM01F2454 MRM01F229 MRM01G2864 MRM01G2876 MRM01G2942 MRM01I86 MRM01I416 MRM01I415 MRM01I414 MRM01I110 MRM01I158 MRM01I719 MRM01I157	Staatsbosbeheer	CONCEPT n.n.t.b.			
104(211)	MRM01I731 GTG00L641 GTG00L661 MRM01F3567 MRMF6194 MRM01F6574 MRM01I97 MRM01I182 MRM01I251 MRM01I683 ODK01C789 ODK01D1233 ZHN00C752 ZHN00C863 MRM01F6696 MRM01I674	Gemeente Westerkwartier	n.n.t.b.			
105	MRM01I722 MRM01I723 MRM01I755	Provincie Groningen	n.n.t.b.			
110	MRM01I154 MRM01I152 MRM01I151 MRM01I698 MRM01I189 MRM01I1204	Veen van der D.	Bij oplevering van de werkstrook worden op de kopakker in de kavelsloten in eigendom van gebruiker (aan de Beldamzijde) dammen aangebracht met een lengte van 20 m. De aanwezige duikers worden verlengd of vervangen. Huidige vaste dammen worden alleen verlengden en in beginsel niet voorzien van duikers. Evt. benodigde compensatie van wateropp. komt voor rekening van het gebiedsproces Zuidelijke Westerkwartier. De uiteinden van doorsneden drains in de sleuf worden middels T-stukken aangesloten op een doorgaande afvoerbuis. Deze buis stroomt af op de dichtsbijzijnde (dwars)sloot.			
111	MRM01I150	Diaconie Prot. Gem. De Wilp-Siegerswoude	n.n.t.b.			
112	MRM01I171 MRM01I736 MRM01I173 MRM01I377 MRM01I175	Boer de N.	n.n.t.b.			

113	MRM01I687	Akker J.J. en Eitens G.	NZV regelt vergunning voor aanleg van dam met duiker tussen Marum I687 en 628(zie kaart 1). Zodra de vergunning definitief is, legt grondeigenaar zelf de dam met duiker aan. Om perceel is in zomer '20 een nieuwe afrastering geplaatst met (extra) lange palen van 1.80 m (ca. 1.20 m boven maaiveld) en vier prikkeldraden. Graag tijdens werkzaamheden werkstrook op dezelfde manier afrasteren en na realisatie in dezelfde staat weer opleveren Rekening houden met jonge aanplant langs de oprit Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt		x	
114	MRM01I281 MRM01I283	A. Pijl (erven van)/Prov. GR	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
115	MRM01I249 MRM01I250 MRM01I254	M. van der Veen	Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond d.m.v. weidemengsel TopDairyMix High Sugar van VisscherHolland Waarborg toegang tot de percelen-voor perceelnr. 254 wordt voor de bestaande toegang vanaf de Ipo Haaiemaweg voorzien in een doorgang over de werkstrook naar het bij de gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel. Voor perceel 249 wordt voor de bestaande toegang vanaf de Ipo Haaiemaweg en Polderweg voorzien in doorgangen van de werkstrook naar het bij de gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel. Controle drainage door waterschap. Na aanleg van het werk worden drie drainagebuizen met een gezamenlijke lengte van ca. 900 m. in de werkstrook buiten de sleuf gecontroleerd op hun werking. Indien de werking is verstoord, geldt sub h. Herstel drainage door eigenaar. Het waterschap zal eenmalig aan grondeigenaar de herdrainage vergoeden ter vervanging van door aanlegwerkzaamheden beschadigde drainage. Voor aanvang van de dreineerwerkzaamheden dient de OG de prijsopgave voor akkoord aan het waterschap aan te bieden. Hieronder valt in ieder geval aanleg nieuwe drainage met een lengte van ca. 300 m. ter vervanging van een geraakte drain in de sleuf. Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt		x	
116	MRM01I765	E.O. Pijl	Waarborgen toegang tot percelen. Voor perceel 765 wordt voor de bestaande toegang vanaf de Polderweg voorzien in een doorgang over de werkstrook naar het bij gebruiker in eigen gebruik blijvende deel van het perceel.		x	
117	MRM01I253	Postmus G. / v/d Hoek	Verplaatsen en terugplaatsing afrastering - de werkstrook wordt afgezet met een tijdelijke afrastering voor schapen. Bewerken en inzaaien gebruikte strook grond - als graszaad wordt gebruikt BG11 van Barenbrug Waarborgen toegang erftoegangspad - Voor bereikbaarheid van de woning aan Polderweg 7 en het grasland wordt het bestaande toegangspad vanaf de Ipo Haaimaweg voorzien van een doorgang over de werkstrook.	x		
118	MRM01I279 MRM01I669	J. Visser	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
119	GTG00L2072	Evenhuis S.	10-3: Kan het doc niet vinden in JOIN met de eisen dus nog afwachten		x	
120a	GTG00L1403	B. en S. Ausma	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
120b	GTG00L1816	S. Ausma en N.A. Vreugdenhil	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
120c	GTG00L1816 GTG00L1403 GTG00L639 GTG00L649 GTG00L2148	Provincie Groningen	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
120d	GTG00L2148	Riemersma A. en B.J.	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
122a	GTG00L650 GTG00L625 GTG00L655 GTG00L1269 GTG00L1478	W. Scheeringa	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x
122d	GTG00L650	Walvius	n.n.t.b.			
122e	GTGL2226	Provincie Groningen	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			x

123	GTG00L1402	Groeneveld, J.	Controle drainage - na aanleg van werk worden de drainagebuizen gecontroleerd op hun werking. Indien de werking is verstoord, geldt sub f. Herstel drainage - het waterschap zal eenmalig aan grondeigenaar de herdrainage vergoeden ter vervanging van de door aanlegwerkzaamheden beschadigde drainage. Voor aanvang van draineerwerkzaamheden dient de OG de prijsopgave voor akkoord aan waterschap aan te bieden.		x	
124	ODK01C316 ODK01C307 ODK01C514 ODKC011178 ODK01C266 ODK01C265 ODK01C264 ODK01C708 ODK01C261 ODK01C709	Meulen van der G.J. en Wier van der A.A.	Aan de westzijde van percelen ODK01C514 en C307 loopt een voormalig oude weg/pad. Dit betreft volgens opgave van de eigenaar een strook van ca. 3 m breed. Eigenaar wil dat dit gedeelte van het perceel niet wordt geroerd. In de periode half okt t/m febr lopen schapen in de percelen grenzend aan de werkstrook. Tijdens de werkzaamheden dient de afrastering hierop in overleg met de agrariër te worden afgestemd met bijv een meervoudige draad. In de periode april t/m/ half okt lopen koeien in de percelen grenzend aan de werkstrook. Tijdens de werkzaamheden dient de afrastering hierop in overleg met de agrariër te worden afgestemd met bijv een enkele niet gladde draad. Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen in perceel ODK01C1178 in de werkstrook gecontroleerd op hun werking. Als de werking is verstoord, geldt sub g.		x	
125	ODK01C1116 ODK01C315	Heerssema H.	Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen in perceel Oldekerk C315 in de werkstrook gecontroleerd op hun werking. Als de werking is verstoord, geldt sub f. In perceel Oldekerk C315 ligt drainage in de lengterichting van het tracé van de persleiding. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enkele drains worden beschadigd en daardoor niet meer functioneren, zal het waterschap eenmalig aan grondeigenaar herdrainage vergoeden ter vervanging van de door aanlegwerkzaamheden beschadigde drainage. Voor aanvang van de drainage werkzaamheden dient de OG de prijsopgave voor akkoord aan het waterschap aan te bieden. In perceel Oldekerk C1116 ligt drainage in de dwarsrichting van het tracé van de persleiding. Tijdens de uitvoering van de werken dient een tijdelijke oplossing te worden gerealiseerd waarbij de doorsneden drains met T-stukken worden aangesloten op een doorgaande afvoerbuis. Deze buis stroomt af op de dichtsbijzijnde (water)sloot. Tijdens het werk moet de aannemer de werking van de afvoer controleren. Wanneer de werksleuf wordt gedicht worden de drains dmv een tijdelijke brug hersteld. De grondeigenaar kan aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van het waterschap voor de herdrainage van perceel Oldekerk C1116. Voor aanvang van de drainage werkzaamheden dient de OG de prijsopgave voor akkoord aan het waterschap aan te bieden.		x	
126	ODK011117	Til van der F.	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt		x	
127	ODK01C1262	Veen van der R.	Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt			
128	ODK01D1883	Huizinga T.J. en Kamminga A.B.	Eventueel verwijderen van de twee bomen op het terrein is bespreekbaar. Nieuwe aanplant in overleg. Tijdelijke afrastering alleen noodzakelijk als paarden worden geweid.		x	
129a	ODK01D504 ODK01D499 ODK01C1176	Helmantel-Wiering H.	geen		x	
129b	ODK01C1176 ODK01D499 ODK01D504	J.D. Binnendijk	geen		x	
130	ODK01D1269	Ploegh A.J.G.	Op moment van concept geen eisen	x		
131	ODK01D1710 ODK01D1714	Woudenbergh van J.H.	n.n.t.b.			
132	ODK01D39 ODK01D40 ODK01D42 ODK01D395 ODK01D400 ODK01D401 ODK01D846 ODK01D1274 ODK01D398 ODK01D399 ODK01D43	Arkies	Schriftelijke melding aan gebruiker sturen bij beschikbaarheid grond Afrastering overdragen aan gebruiker indien gebruikt De bestaande drainage in de percelen ODK01D39-42 (gelegen ten noorden van Dwarssloot), ligging h.o.h. afstand 8 m., voorzover aangegeven op bijgesloten schets; <i>Notitie 1</i> , wordt vervangen op kosten van NZV na periode stabilisatie en herstel nazakking na aanleg persleiding. Zand en bentoniet dat vrijkomt bij de gestuurde boring wordt afgevoerd via de werkstrook die is aangegeven op de perceeltekening (nr. 45) Het ontluichtingspunt bij het beginpunt van de gestuurde boring in perceel ODK01D1274 wordt gesitueerd aan de rand van het perceel/sloottalud of in een dam, zodat hier geen of zo weinig mogelijk hinder van wordt ondervonden en alle gangbare agrarische landbewerkingen (incl. ploegen) plaats kunnen vinden zonder dat schade wrpdt veroorzaakt.			x

133	GTG00L665 GTG00L660 GTG00L445 MRM01I282	Wetterskip Fryslân	n.n.t.b.			
134	MRM01I735	Protestantse gemeente Marum-Noordwijk (rentmeester KKG Vastgoed beheer - Postbus 675, 3800 AR Amersfoort)	n.n.t.b.			
135	ODK01C1175	Ridder H.H. en Ridder H.S.	Trekkerbaan vrijhouden in de maand juni. Gebruik toegangsdam: vooropname, rijplaten, bij beschadiging opnieuw asfalteren. Afrastering tussen werkterrein en erf (tbv hond) met gladde draad.		x	
137	ODK01D2153	De Jong K.W. (MG)	n.n.t.b.			
138	ODK01D17947 ODK01D1838	Indaver	n.n.t.b.			
139	MRM01G2939	Scheurs W.A. en Kouffeld M.	n.n.t.b.			
140	MRM01F5527	Notebomer J.W. en Oosterwoud G.W.	n.n.t.b.			
201	ZHN00C178 ZHN00C182 ZHN00C183	Beusekom van C.G.P.	geen eisen in verzonden ZRO	x		
201	ZHN00C1174 ZHN00Z110	Beusekom van C.G.P.	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden 'bloot' op de grasmat geplaatst zonder onderlaag en/of doek. Controle drainage: Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen op de percelen genummerd 182 en 183 ter plaatse van de boring gecontroleerd op hun werking. Indien de werking is verstoord, geldt sub h.	x		
203	ZHN00C724	Hoogstra A.	n.n.t.b.			
204 A	ZHN00C65 ZHN00C685 ZHN00C686 ZHN00C689 ZHN00C1189	Grijsen J.W. (erfpacht)	n.n.t.b.			
204 B	ZHN00C65 ZHN00C685 ZHN00C686 ZHN00C689 ZHN00C1189	ASR Levensverzekering N.V. (eigendom belast met erfpacht)	n.n.t.b.			
205	ZHN00C475 ZHN00C36 ZHN00C57 ZHN00C59 ZHN00C70	Haar de T.G.	Direct aansluitend de zuidzijde van de werkstrook worden tussen de percelen 475, 36 en 57 twee tijdelijke dammen aangelegd in de perceel scheidende sloten. Op het perceel 70 wordt ter plaatse van het betonpad een doorsteek gemaakt over de werkstrook.	x		
207	ODK01D156 ODK01B2730 ODK01B2727 ODK01B11	Jong de K.W. (ZG)	n.n.t.b.			

208	ODK01D1532 ODK01D1533 ODK01D149 ODK01D1819 ODK01D2158 ODK01D2121 ODK01D1518 ODK01D123 ODK01D124	Bakker M.R.	n.n.t.b.			
210 (136)	ODK01D983 ODK01D984 ODK01D985 ODK01D1506	Rootinck B.J.G.	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden op de grasmatt geplaatst met een onderlaag en doek. Na aanleg van het werk worden de drainagebuizen op de percelen genummerd 983, 984 en 985 ter plaatse van de boring gecontroleerd op hun werking. Indien de werking is verstoord, geldt sub g.	x		
211	ZHN00C863 ZHN00C752	Gemeente Westerkwartier	n.n.t.b.			
212(101)	ODK01D1835 ODK01B2691 ZHN00C339 ZHN00C1147	Waterschap Noorderzijlvest	n.n.t.b.			
213a	ZHN00C112	Datema A.W.	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden 'bloot' op de grasmatt geplaatst zonder onderlaag en/of doek.	x		
213b	ZHN00C113	Maatschap Datema A.W. en Van der Velde K.R.	De rijplaten voor de transportbaan op het werkterrein worden 'bloot' op de grasmatt geplaatst zonder onderlaag en/of doek.	x		
214	ODK01D17947 ODK01D1838	Indaver	n.n.t.b.			
215a	ODK01B3012 ZHN00C678 ZHN00C1283	Simonsz	n.n.t.b.			
215b	nog niet duidelijk, nieuw dossier	Scheeringa (recht van overpad)	n.n.t.b.			
216	ZHN00B26 ZHN00B27 ZHN00B28 ZHN00B31 ZHN00C1284 ZHN00B32 ZHN00B33 ZHN00B37 ZHN00B1059 ZHN00C1228	Wiersma	n.n.t.b.			