

Checklijst L Glazen daken en atriums
--

- | | | | | |
|----|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| L1 | Kan de ruimte onder het te bewerken oppervlak voldoende worden afgeschermd/afgezet | ☐ ja | ☐ nee | |
| L2 | Indien het dak betreden moet worden, zijn er dan voorzieningen | | | |
| | - voor het zich borgen/zekeren op de werkplek (werkplek-positionering) | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| | - voor het zich veilig begeven naar de werkplek | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| L3 | Indien het dak betreden moet worden, heeft het dakvlak voldoende draagvermogen (bij vallen op het glas) | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| L4 | Is er een certificaat aanwezig waaruit dit blijkt of is er met succes een zandzakvalproef uitgevoerd volgens NEN 6702 | ☐ ja | ☐ nee | |
| L5 | Is het glas uitgevoerd als veiligheidsglas (volgens NEN 3569), ter bescherming van personen die zich onder de werkplek van de glazenwasser kunnen bevinden | ☐ ja | ☐ nee | |
| L6 | Zijn er passende voorzieningen/hulpmiddelen voor dakvlakken, die gereinigd moeten worden, maar niet betreedbaar zijn | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| L7 | Wordt bij een licht hellend vlak < 10° struikel- of uitglijgevaar voorkomen | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| L8 | Zijn borgingspunten gecertificeerd conform NEN-EN 795 | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| L9 | Is er een gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem op het werk aanwezig | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |

Opmerkingen / afspraken