

Inventaris code	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	LGC	Datum laatste inspectie	VC
Buitenzorg : Van Doornestraat 5 8300301						
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	2768,00	BVO	1	01-07-2021	3
10.10.110	Inspectie NEN3140	2768,00	BVO	1	01-07-2021	3
10.10.120	Inspectie NEN1006 (keerklepcontrole)	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.10.130	Inspectie NEN1014 / NEN-EN-IEC 62305 (bliksem)	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	2768,00	BVO	1	01-07-2021	3
10.10.600	Schades algemeen	2768,00	BVO	1	01-07-2021	3
10.10.800	Klachten onderhoud schoonmaak	2768,00	BVO	1	01-07-2021	3
10.30.110	Keuring SCIOS	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.30.130	Keuring koudeopwekking STEK	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.30.140	Keuring grootkeukeninstallatie	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.30.150	Keuring valbeveiliging RIE	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.30.160	Keuring lift	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.40.200	Contract schoonmaak	1,00	POST	1	01-07-2021	3
10.40.220	Contract alarmopvolging (brand- en sluitronde)	1,00	POST	1	01-07-2021	3
13.13.200	Klinkers op zand	472,00	M2	3	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	2	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	2	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	2	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	2	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	2	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.200	Gesloten gevel beton	1,00	PM	1	01-07-2021	3
21.11.200	Gesloten gevel beton	1,00	PM	2	01-07-2021	3
21.13.900	Systeemgevel diverse (stalen roosters)	4,50	M2	2	01-07-2021	3
21.16.091	Boeib./windv. < 300 mm schilderwerk dekkend	3,50	M1	2	01-07-2021	3
21.16.092	Boeib./windv. > 300 mm schilderwerk dekkend	3,00	M2	2	01-07-2021	3
21.16.092	Boeib./windv. > 300 mm schilderwerk dekkend	3,50	M2	2	01-07-2021	3
21.16.092	Boeib./windv. > 300 mm schilderwerk dekkend	2,50	M2	2	01-07-2021	3
21.16.100	Boeiboord/windveer hout	3,50	M1	1	01-07-2021	3
21.16.100	Boeiboord/windveer hout	7,50	M1	1	01-07-2021	3
21.16.100	Boeiboord/windveer hout	7,00	M1	1	01-07-2021	3
21.16.100	Boeiboord/windveer hout	10,00	M1	1	01-07-2021	3
21.16.400	Boeiboord/windveer kunststof	5,50	M1	2	01-07-2021	3
22.14.100	Systeemwand verplaatsbaar panelen	31,00	M2	3	01-07-2021	3
23.14.300	Bordes staal	3,00	M2	2	01-07-2021	3
24.10.080	Trappen schilderwerk algemeen binnen	10,00	M2	4	01-07-2021	3

24.11.200	Rechte steektrap staal	1,00 STK	2	01-07-2021	3
28.11.082	Skeletdeel > 300mm schilderwerk algemeen binnen	472,00 M2	4	01-07-2021	3
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	153,00 M2	3	01-07-2021	3
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	12,00 M2	1	01-07-2021	3
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	81,00 M2	3	01-07-2021	3
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	4,50 M2	1	01-07-2021	3
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	89,00 M2	2	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	2	01-07-2021	3
28.11.300	Skeletdeel beton	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.300	Skeletdeel beton	1,00 PM	1	01-07-2021	3
28.11.300	Skeletdeel beton	1,00 PM	1	01-07-2021	3
31.20.010	Ramen hang & sluitwerk algemeen	2,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.010	Ramen hang & sluitwerk algemeen	28,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.010	Ramen hang & sluitwerk algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.010	Ramen hang & sluitwerk algemeen	12,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.210	Ventilatioorster in kozijnen algemeen	13,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.210	Ventilatioorster in kozijnen algemeen	3,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.210	Ventilatioorster in kozijnen algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.210	Ventilatioorster in kozijnen algemeen	26,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.210	Ventilatioorster in kozijnen algemeen	3,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.220	Ventilatioorster in gesloten gevel algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
31.20.220	Ventilatioorster in gesloten gevel algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	5,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	2,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	2,00 STK	2	01-07-2021	3
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	3,50 M2	2	01-07-2021	3
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	4,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	10,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	2,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	3,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	12,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	8,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	3,50 M2	2	01-07-2021	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	2,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	3,00 M2	2	01-07-2021	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	4,00 M2	2	01-07-2021	3
31.35.120	Bedrijfsdeur overheaddeur elektrisch bediend	7,00 STK	2	01-07-2021	3
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	586,00 M1	2	01-07-2021	3

31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	5,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	184,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	36,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	164,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	127,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	94,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	164,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	127,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	94,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	586,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	22,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	36,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	184,00 M1	2	01-07-2021	3
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	5,00 M1	2	01-07-2021	3
31.41.020	Waterslagen algemeen (aluminium)	4,50 M1	2	01-07-2021	3
31.41.020	Waterslagen algemeen (kunststeen)	9,00 M1	2	01-07-2021	3
31.41.020	Waterslagen algemeen (hardsteen)	5,50 M1	2	01-07-2021	3
31.41.020	Waterslagen algemeen (hardsteen)	15,00 M1	2	01-07-2021	3
31.41.039	Kozijnvullingen > 300mm schilderwerk dekkend	2,00 M2	2	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	6,50 M2	1	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	42,00 M2	1	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	56,00 M2	1	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	57,00 M2	1	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	154,00 M2	1	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	2,00 M2	1	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	41,00 M2	2	01-07-2021	3
31.41.100	Kozijnwerk hout	14,00 M2	1	01-07-2021	3
31.42.000	Beglazing algemeen	1,00 POST	1	01-07-2019	3
31.44.830	Vaste zonweringconstructie roosters	71,00 M2	2	01-07-2021	3
32.30.010	Binnendeuren hang & sluitwerk algemeen	84,00 STK	2	01-07-2021	3
32.30.080	Binnendeuren schilderwerk algemeen	350,00 M2	2	01-07-2021	3
32.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen binnen	1350,00 M1	2	01-07-2021	3
33.21.110	Vloerrooster staal	4,00 STK	2	01-07-2021	3
34.12.220	Balustrade buiten staal	5,00 M1	3	01-07-2021	3
34.21.081	Leuning < 300mm schw. algemeen binnen	39,00 M1	3	01-07-2021	3
37.21.220	Lichtstraat metaal (aluminium)	16,00 M1	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	1	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	1	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	2	01-07-2021	3

41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	1	01-07-2021	3
41.11.300	Gevelafwerklaag tegelwerk	11,00 M2	2	01-07-2021	3
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	2,00 M2	2	01-07-2021	3
41.12.100	Gevelbekleding hout	2,00 M2	1	01-07-2021	3
41.12.230	Gevelbekleding staal	110,00 M2	2	01-07-2021	3
41.12.230	Gevelbekleding staal	170,00 M2	2	01-07-2021	3
41.12.230	Gevelbekleding staal	15,00 M2	2	01-07-2021	3
41.12.500	Gevelbekleding kunststof	8,50 M2	1	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	1,00 M1	2	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	5,50 M1	2	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	39,00 M1	2	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	65,00 M1	2	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	8,50 M1	2	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	15,00 M1	2	01-07-2021	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	4,50 M1	2	01-07-2021	3
41.15.010	Gevelafdekking kitvoegen	1,00 STK	2	01-07-2021	3
41.15.600	Gevelafdekking beton	3,00 M1	2	01-07-2021	3
42.10.080	Wandafwerkingen schilderwerk algemeen	2250,00 M2	2	01-07-2021	3
42.11.100	Wandafwerklaag tegelwerk algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
42.11.110	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	295,00 M2	2	01-07-2021	3
43.21.100	Vloerafwerklaag tegelwerk algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
43.21.140	Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	91,00 M2	2	01-07-2021	3
43.22.100	Vloerbekleding tapijt	1650,00 M2	2	01-07-2021	3
43.22.200	Vloerbekleding linoleum	550,00 M2	2	01-07-2021	3
43.22.610	Bekleding entreemat inloopmat	11,00 M2	1	01-07-2021	3
43.22.630	Bekleding entreemat borstelmat	3,50 M2	2	01-07-2021	3
43.22.630	Bekleding entreemat borstelmat	2,00 M2	2	01-07-2021	3
43.22.630	Bekleding entreemat borstelmat	3,50 M2	1	01-07-2021	3
44.12.400	Trapbekleding anti-slip strips	20,00 TRE	3	01-07-2021	3
45.00.080	Plafonds schilderwerk algemeen binnen	600,00 M2	2	01-07-2021	3
45.00.092	Plafonds schilderwerk dekkend buiten	9,00 M2	2	01-07-2021	3
45.00.092	Plafonds schilderwerk dekkend buiten	10,00 M2	2	01-07-2021	3
45.00.092	Plafonds schilderwerk dekkend buiten	46,00 M2	2	01-07-2021	3
45.00.092	Plafonds schilderwerk dekkend buiten	8,00 M2	2	01-07-2021	3
45.12.000	Systeemplafonds algemeen	1750,00 M2	2	01-07-2021	3
45.22.100	Plafondbekleding hout	9,00 M2	1	01-07-2021	3
45.22.100	Plafondbekleding hout	46,00 M2	1	01-07-2021	3
45.22.100	Plafondbekleding hout	8,00 M2	1	01-07-2021	3
45.22.100	Plafondbekleding hout	10,00 M2	1	01-07-2021	3
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	1932,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.110	Vlakke dakafwerking bitumineus	52,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.110	Vlakke dakafwerking bitumineus	59,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.130	Vlakke dakafwerking bitumineus geballast	23,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.130	Vlakke dakafwerking bitumineus geballast	4,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.130	Vlakke dakafwerking bitumineus geballast	1,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.130	Vlakke dakafwerking bitumineus geballast	808,00 M2	1	01-07-2021	3
47.11.130	Vlakke dakafwerking bitumineus geballast	19,00 M2	1	01-07-2021	3

47.11.130	Vlakke dakafwerking bitumineus geballast	12,00 M2	1	01-07-2021	3
47.12.310	Hellende dakafwerking profielplaat metaal	947,00 M2	2	01-07-2021	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	10,00 M1	2	07-07-2022	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	2,00 M1	2	01-07-2021	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	7,00 M1	2	01-07-2021	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	12,00 M1	2	01-07-2021	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	7,00 M1	1	07-07-2022	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	6,00 M1	2	01-07-2021	3
47.31.110	Dakaansluiting loodslabben in binnenblad	21,00 M1	1	07-07-2022	3
47.32.110	Dakrandafwerking staal	7,00 M1	2	01-07-2021	3
47.32.110	Dakrandafwerking staal	8,00 M1	2	01-07-2021	3
47.32.110	Dakrandafwerking staal	2,50 M1	2	01-07-2021	3
47.32.110	Dakrandafwerking staal	149,00 M1	2	01-07-2021	3
47.32.110	Dakrandafwerking staal	7,50 M1	2	01-07-2021	3
47.32.120	Dakrandafwerking aluminium	131,00 M1	2	01-07-2021	3
51.11.110*	Lokale luchtverhitter direct gestookt < 30 kW	1,00 STK	2	01-07-2021	3
51.20.100	Opstellings-/stookruimte algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
51.21.142*	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW (ketel 1)	1,00 STK	1	01-07-2021	3
51.21.142*	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW (ketel 2)	1,00 STK	1	01-07-2021	3
51.21.143*	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW (ketel 3)	1,00 STK	1	01-07-2021	3
52.11.100	Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
52.12.290	Gootbekleding diversen (aluminium)	53,00 M1	2	01-07-2021	3
52.12.420	Hemelwaterafvoer staal	74,00 M1	2	01-07-2021	3
52.12.420	Hemelwaterafvoer staal	3,50 M1	1	01-07-2021	3
52.12.420	Hemelwaterafvoer staal	3,00 M1	1	01-07-2021	3
52.21.100	Leidingen fecaliënaafvoer algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
53.10.000	Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
53.10.001*	Legionella	1,00 STK	1	01-07-2021	3
53.21.200	Vorraadboilers elektrisch algemeen	4,00 STK	1	01-07-2021	3
53.21.210	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	1,00 STK	2	01-07-2021	3
53.21.210	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	2,00 STK	1	01-07-2021	3
53.21.260	Vorraadboiler elektrisch 150 l	1,00 STK	1	01-07-2021	3
54.10.100	Leidingen brandstofinstallatie gas algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
54.20.100	Leidingen persluchtinstallatie algemeen	1,00 PM	1	01-07-2021	3
54.20.210*	Persluchtcompressor algemeen (X2)	1,00 STK	3	01-07-2021	3
54.20.210*	Persluchtcompressor algemeen (X1)	1,00 STK	3	01-07-2021	3
55.12.110	Split systeem enkelvoudig < 3 kW	1,00 STK	2	01-07-2021	3
55.21.111*	Koudwateraggregaat luchtgekoeld 30-60kW	1,00 STK	1	01-07-2021	3
55.31.830	Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. DN 32 (tbv LBK)	1,00 STK	1	01-07-2021	3
56.10.100	Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	3
56.10.313	Expansievat cv-installatie 80 liter	2,00 STK	1	01-07-2021	3
56.10.422	Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 25 (tbv aanvoer kantine/ radiatoren zuidgevel)	2,00 STK	3	01-07-2021	4
56.10.423	Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32 (tbv LBK keuken)	1,00 STK	2	01-07-2021	4
56.10.423	Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 32 (tbv aanvoer radiatoren noordgevel)	1,00 STK	3	01-07-2021	4
56.10.426	Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 65	1,00 STK	2	01-07-2021	4
56.10.630	Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 32 (aanvoer radiatoren Noordgevel)	1,00 STK	3	01-07-2021	4

56.10.630	Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 32	2,00 STK	3	01-07-2021	4
57.31.110	Boxventilator algemeen (Stork)	1,00 STK	3	01-07-2021	4
57.31.110	Boxventilator algemeen (EFV)	1,00 STK	3	01-07-2021	4
57.51.200	Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	4
57.71.000	Luchtbehandelingskast algemeen	2,00 STK	1	01-07-2021	4
57.71.132*	Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s (LBK keuken)	1,00 STK	1	29-11-2021	4
57.71.883*	Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s	1,00 STK	3	01-07-2021	4
58.20.130*	Centrale regelkast cv/lb-installatie (RK1)	1,00 STK	1	01-07-2021	4
58.20.400*	Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen	1,00 STK	3	01-07-2021	4
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	2768,00 BVO	2	01-07-2021	4
61.11.300	PV-panelen algemeen	327,00 STK	1	01-07-2021	4
61.11.900	Zonnepanelen omvormer algemeen	3,00 STK	1	01-07-2021	4
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	7,00 STK	1	01-07-2021	4
61.51.330*	Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 grp (HKL)	1,00 STK	3	01-07-2021	4
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK	1	01-07-2021	4
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp (LK liftmachinekamer)	1,00 STK	4	01-07-2021	4
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK	2	01-07-2021	4
61.51.420	Laagspanning verdeelinrichting 10-15 grp	1,00 STK	2	01-07-2021	4
61.51.430	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 grp	1,00 STK	2	01-07-2021	4
61.51.440	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 grp	2,00 STK	2	01-07-2021	4
61.71.000	Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie algemeen	1,00 PM	1	01-07-2021	4
62.21.420	Elektrische verwarming ribbenbuiskachel	1,00 STK	3	01-07-2021	4
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	1862,00 BVO	3	01-07-2021	4
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	906,00 BVO	2	01-07-2021	4
63.11.400	Lampen algemeen	2768,00 BVO	1	01-07-2021	4
63.24.000	Calamiteiten decentraal gevoed	27,00 STK	1	01-07-2021	4
63.24.100	Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed	10,00 STK	3	01-07-2021	4
63.24.200	Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed	17,00 STK	3	01-07-2021	4
64.31.110	CCTV-camera video	1,00 STK	3	01-07-2021	4
64.31.110	CCTV-camera video	3,00 STK	3	01-07-2021	4
64.31.110	CCTV-camera video	1,00 STK	3	01-07-2021	4
65.11.210*	Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale	1,00 STK	3	01-07-2021	4
65.11.290	Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages	2768,00 BVO	3	01-07-2021	4
65.13.310	Handblusser algemeen	10,00 STK	1	01-07-2021	4
65.13.320	Brandslanghaspel algemeen	5,00 STK	3	01-07-2021	4
65.21.410*	Inbraaksigalering centrale algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	4
65.21.490	Inbraaksigalering kabels + appendages	2768,00 BVO	2	01-07-2021	4
65.22.140	Toegangscontrole kaartlezers	1,00 STK	2	01-07-2021	4
65.22.140	Toegangscontrole kaartlezers	1,00 STK	2	01-07-2021	4
65.39.200	Valbeveiliging algemeen	1,00 POST	1	01-07-2021	4
65.41.100	Invalidetoilet noodsignaal	1,00 STK	3	01-07-2021	4
66.12.000*	Hydraulische lift algemeen	1,00 STK	1	10-12-2021	4
67.14.000*	Gebouwbeheersysteem algemeen	1,00 STK	1	01-07-2021	4
71.11.500	Vaste balie algemeen	1,00 STK	2	01-07-2021	4
73.11.110	Keukenblok eenvoudig	2,00 STK	2	01-07-2021	4
73.11.120	Keukenblok incl. bovenkasten	1,00 STK	2	01-07-2021	4
73.20.000	Grootkeukeninstallatie algemeen	1,00 PM	2	01-07-2021	4

73.21.100	Grootkeukeninst. keukenwerkblad RVS	3,00 M1	2	01-07-2021	4
74.11.100	Toilet algemeen	11,00 STK	2	01-07-2021	4
74.11.200	Urinoir algemeen	6,00 STK	2	01-07-2021	4
74.11.300	Wastafelcombinatie algemeen	6,00 STK	2	01-07-2021	4
74.11.400	Uitstortgootsteen algemeen	2,00 STK	2	01-07-2021	4
74.11.520	Douchegarnituurcombinatie	2,00 STK	2	01-07-2021	4
74.11.700	Wastrogcombinatie algemeen	2,00 STK	2	01-07-2021	4
74.12.220	Opklapbare beugel	2,00 STK	2	01-07-2021	4
74.13.900	Sanitaire accessoires diverse	1,00 STK	1	01-07-2021	4
82.10.100*	AED algemeen	1,00 STK	1	01-07-2021	4
90.32.320	Hekwerk, draadmat 1,0 - 2,0 m1 hoogte	72,50 M1	1	01-07-2021	4
90.34.120	Draaipoorten looppoort staal	1,00 STK	1	01-07-2021	4
90.34.210	Schuifpoorten algem. handbediend	1,00 STK	1	01-07-2021	4
90.41.100	Terreinverharding klinkers	2842,00 M2	2	01-07-2021	4
90.41.400	Terreinverharding asfalt (vloeistof dichte vloer)	27,00 M2	2	01-07-2021	4
90.42.000	Tuinonderhoud algemeen	1,00 POST	1	01-07-2021	4
90.52.100	Straatkolken terrein algemeen	2,00 STK	1	01-07-2021	4
90.63.220	Terreinverlichting grondarmatuur	5,00 STK	2	01-07-2021	4
90.63.230	Terreinverlichting gevelstraler	3,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.230	Terreinverlichting gevelstraler	5,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.230	Terreinverlichting gevelstraler	2,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	1,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	6,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	2,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	1,00 STK	3	01-07-2021	4
90.63.330	Gevel- en plafondarmaturen groot	9,00 STK	3	01-07-2021	4
90.71.520	Terreinmeubilering rijwielrek enkelzijdig	2,50 M1	2	01-07-2021	4
90.71.900	Terreinmeubilering diverse (bank metaal\hout)	2,00 STK	2	01-07-2021	4
90.71.900	Terreinmeubilering diverse (bank metaal)	2,00 STK	2	01-07-2021	4
90.71.900	Terreinmeubilering diverse (picknickbank)	4,00 STK	2	01-07-2021	4