

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Algemeen

Keuringsdatum: 9-9-2021
Keurmeester: Erik van Schepen
Plaats: Oegstgeest
Straat + thv: 15 kerckwervelaan

Containergegevens

Fabricaat: Bammers
Model: Glas
Fractie: Trio
Fabrieksnummer:
Bouwjaar:
Capaciteit:

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er zit beetje water in de betonput
- Er zitten scheurtjes in de container

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	15 kerckwervelaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	correct na reparatie	correct na reparatie	later uit te voeren	later uit te voeren
1	Functionaliteit container									
		Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x						
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x						
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put		x						
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x						
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x							
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x						
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee			Aantal containers			
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x							

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er zit beetje water in de betonput
- Er zitten scheuren in de container

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	16 kerckwervelaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werk correct	Werk niet correct	Werk correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	X			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		X		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	X			
		Staat er water in de put		X		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		X		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	X			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	X			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er zit beetje water in de betonput
- Er zit gat in de vloer

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Klein profijtlaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren	
1	Functionaliteit container								
		Kloppen de stickers nog		x					
	Type veiligheidsvoorz.								
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x						
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x						
		Functioneren de contragewichten (indien hek)							
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)							
		Veiligheidsvoorziening algemeen							
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk							
		Is de betonput beschadigd	x						
		Staat er water in de put		x					
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)							
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open							
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x					
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x						
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x						
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang							
		Boutverbindingen							
		Ketting							
		Lasverbindingen							
		Juk							
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}							
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}							
		Functioneert het deurtje							
		Functioneert de inwerptrommel							
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun							
		Trommel steun							
		Trommelslot speling							
			Ja	Nee			Aantal containers		
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x						

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er zit water in de betonput
- Papierklep hangt los

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Klein profijtlaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog		x		
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er zit water in de betonput

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Lijtweg



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas Linksachter
Fractie:	Mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hysstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Lijtweg



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas rechtsachter
Fractie:	Mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Werkt niet na reparatie	Reparatie later uit te voeren	
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x							
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x							
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put		x						
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x						
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x							
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x							
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee						
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x							

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er staat een beetje water in de betonput
- Glasring ontbreekt

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Lijtweg



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hysstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er staat water in de betonput
- 4 x veer ontgrendelingspal lam

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Lijtweg



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Duo
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}		x		
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er staat beetje water in de betonput en de betonput is smerig

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Rozenlaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Er staat beetje water in de betonput

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Rozenlaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Rustenburgpad



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Mono wit
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2018
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			
		1C				

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Rustenburgerpad



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Mono groen
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2018
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			
		1c				

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Rustenburgpad



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Trio glas
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2018
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Werkt niet na reparatie	Reparatie later uit te voeren	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x							
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x							
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put	x							
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x							
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x							
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x							
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hysstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee						
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x							
		1c								

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Rustenburgpad

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2018
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			
		1c				

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Terweeplein

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Mono wit
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2017
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Werkt niet na reparatie	Reparatie later uit te voeren	
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x							
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x							
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put		x						
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x							
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x							
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x							
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee						
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x						

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254
- In de betonput staat een beetje water

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Terweeplein



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254
- In de betonput staat een beetje water
- Zuil is bovenop ingedeukt

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Terweeplein



DBI Container Service bv

De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Glas
Fractie:	Mono Groen
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2017
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254
- Er ligt glas in de betonput

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Terweeplein



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2017
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254
- Er zit een beetje water in de betonput

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Terweeplein



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier midden
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2017
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Werkt niet na reparatie	Reparatie later uit te voeren	
1	Functionaliteit container									
		Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x							
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x							
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put		x						
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x						
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x							
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x							
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee						
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x						

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254
- Er zit een beetje water in de betonput
- 1 vloerdeel is krom
- de zuil is ingedeukt

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	9-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Terweeplein



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammers
Model:	Papier rechts
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	2017
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten (smeren)				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden (smeren)				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Betonput bestaat uit twee delen
- Afmeting betonput 166 x 166 x 254
- Er zit een beetje water in de betonput
- Vloredelen zijn krom
- De zuil is ingedeukt