

Amsterdam, Munt



Bezoeklocatie : Muntplein 4 1012 WR Amsterdam

Eigenaar : GVB Infra BV

Contactpersoon : De heer ing. M.M. Rijkhoff

De hieronder benoemde installaties zijn tijdens de inspectie geïnspecteerd

Installatie omschrijving

W79
W254S-W251S
VK1
E090 VK01

Werkbon : W220389
Uitvoerdatum : 10-11-2022

Wat en waar wordt op geïnspecteerd

Voor de opdrachtgever is een inspectie uitgevoerd op de elektrotechnische en mechanische installatie van genoemde locatie(s). Deze inspectie geeft de opdrachtgever inzicht over de kwaliteit en de veiligheid van gecontroleerde elektrotechnische en mechanische installatie.

Het doel van de inspectie is :

controleren of op de elektrische installatie een bewijs van geen bezwaar voor gebruik kan worden afgegeven. mechanische status en gebreken van de behuizingen.

Omvang inspectie:

Het visueel controleren van de onder normale omstandigheden bereikbaar/zichtbare installatie en behuizing.

Veiligheidsmetingen bestaan uit:

- net en circuitimpedantie van alle binnen en afgaande groepen en eindgroepen mitst niet voorzien van installaties derde.
- circuitweerstandmeting in de schakel en verdeelinrichtingen
- testen aanwezige aardlekschakelaars.
- testen testknop van de aanwezige aardlekschakelaars
- meten van circuitweerstand op onder normale omstandigheden bereikbare wandcontactdozen
- indien meting in verdeelinrichting hier aanleiding toe geeft.
- alle meetwaarden worden opgeslagen en een negatieve uitslag wordt vermeld.
- ind groepen voor voedingen derde worden niet gemeten

Mechanische inspectie bestaat uit:

De onderhoudswerkzaamheden aan de PUTkast bevat de volgende aandachtspunten:

- de algemene status/deugdelijkheid van de kast (onder andere vervormingen, aanwezigheid van water, stabiliteit en verzakkingen)
- de scharnieren, (snap)sloten en slothuisdeksels worden gecontroleerd
- de druk in de gasveren wordt gecontroleerd
- de afdichtingen van de verdeelinrichting worden gecontroleerd
- visuele controle verdeelinrichting (o.a. vochtsporen of andere schade)
- binnenwerk verdeelinrichting controleren op los zittende schroefverbindingen
- visuele controle vereffeningleidingen
- alle CEE contactdozen worden gecontroleerd (klepjes, inbranden contacten ed.)
- de deugdelijkheid van de bedrading wordt gecontroleerd
- controleren correcte werking kastverwarming
- water installaties controleren op functionaliteit en lekkages
- waarschuwings- en gebruikersstickers aanwezig

Naast de inspectie worden de volgende service handelingen verricht:

- de snapsloten worden waar nodig, afgesteld op soepele sluiting
- de scharnieren en sloten worden schoongemaakt en gesmeerd
- de randen van de deksels worden schoongemaakt
- de scharniersleuven van de deksels worden schoongemaakt
- eventueel grofvuil wordt verwijderd uit de kast

PUTkast B.V. is niet aansprakelijk voor delen van de installatie die aan het oog werden onttrokken. De inspectie is een weergave van de situatie op het moment dat de inspectie wordt uitgevoerd. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, verwerkt in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm, zonder toestemming van PUTkast B.V.

Installatie gegevens:

Installatie code : IN01158
Installatie omschrijving : VK1
Apparaat omschrijving : PUTkast Regeltechniek Speciaal GVB
Wisselverwarming

plaatsingsdatum : 31-03-2017
Inhoud : verwarming
Locatie : Munt 4 t/o

Checklist gegevens

1	Algemeen		
2	Hoe ligt de installatie erbij?	Goed	Ref 1
5	Was de kast bij aankomst op slot?	Ja	
6	Is de installatie vrij van vervuiling?	Kast is matig vervuild bij aankomst, schoon achtergelaten	
7	Is de installatie vrij van water?	Kast is vrij van water bij aankomst	
8	Is behuizing vrij van roest vorming?	Ja	Ref 2
11	Mechanisch		
12	Ligt het deksel nog goed in het frame?	Ja	Ref 3
15	Is de bestrating in orde?	Ja	Ref 4
18	(slothuisdeksel) Zijn het deksel en scharnieren in orde?	Ja	Ref 5
19	De twee inbusbouten in de hoeken van het deksel zijn aanwezig?	Ja	Ref 6
24	(slothuisdeksel) Is het vierkantslot in orde?	Ja	Ref 7
27	(slothuisdeksel) zijn de sluitlip en espagnoletten goed en vergrendeld het deksel?	Ja	Ref 8
30	Is de zwaaihendel in orde?	Ja	Ref 9
33	Is de tekstplaat onder zwaaihendel in orde?	Ja	
34	Is de GSM antenne goed bevestigd?	Ja	
35	Is het cilinderslot functioneel?	Ja,	
36	Is de vergrendeling van het deksel goed afgesteld (klappen)?	Ja	
37	Zijn de scharnieren deksel in orde?	Laswerk en en scharnier zijn goed	Ref 10
40	Is het vierkantsloten en cilinder gesmeerd?	Ja	
41	Zijn de pijlstok en de verleng as aanwezig?	Ja, beide zijn aanwezig	
42	Gaat het deksel goed open en dicht?	Ja	Ref 11
45	Het systeem is vrij van lekkages?	Ja	Ref 12
48	De kwaliteit en bevestiging hydraulische slangen is in orde?	Ja	Ref 13
51	De hydraulische pomp is in goede staat "visueel"?	Ja	Ref 14
54	De treeplank en frame zijn in orde?	Ja	Ref 15
57	Zijn de scharnieren en vergrendeling in orde?	Ja	Ref 16
60	Is de tekstplaat onder de treeplank aanwezig?	Ja	
61	Is de terugloopbeveiliging van de treeplank in orde?	Ja	Ref 17
64	Zijn de luchtklok en de deuren in orde?	Ja	Ref 18
67	De scharnieren en sloten van de deuren zijn in orde?	Ja	Ref 19
69	De deuruitzetters zijn in orde?	Ja	Ref 20
71	Montageplaat zit goed vast aan luchtklok?	Ja	
72	Zijn de kabelrups(en) in orde?	Ja,	
74	Elektrotechnisch		
75	Zijn aardelektroden en vereffeningen in orde? let op luchtklokken	Ja,	
87	wat is de kWh meterstand	16308	Kilowattuur
76	Zijn alle afgaande kabels voorzien van trekontlasing?	Ja	Ref 21
79	Functioneert het verwarmingselement(en) goed?	Ja	
80	Overige		

Installatie gegevens:

Installatie code : IN01158.1
Installatie omschrijving : W79
Apparaat omschrijving : PUTkast Regeltechniek Speciaal GVB
Wisselbesturing

plaatsingsdatum : 31-03-2017
Inhoud : besturing
Locatie : Munt 4 t/o

Checklist gegevens

1	Algemeen		
2	Hoe ligt de installatie erbij?	Goed	Ref 1
5	Was de kast bij aankomst op slot?	Ja	
6	Is de installatie vrij van vervuiling?	Kast is matig vervuild bij aankomst, schoon achtergelaten	
7	Is de installatie vrij van water?	Kast is vrij van water bij aankomst	
8	Is behuizing vrij van roest vorming?	Ja	Ref 2
11	Mechanisch		
12	Ligt het deksel nog goed in het frame?	Ja	Ref 3
15	Is de bestrating in orde?	Ja	Ref 4
18	(slothuisdeksel) Zijn het deksel en scharnieren in orde?	Ja	Ref 5
19	De twee inbusbouten in de hoeken van het deksel zijn aanwezig?	Ja	Ref 6
24	(slothuisdeksel) Is het vierkantslot in orde?	Ja	Ref 7
27	(slothuisdeksel) zijn de sluitlip en espagnoletten goed en vergrendeld het deksel?	Ja	Ref 8
30	Is de zwaaihendel in orde?	Ja	Ref 9
33	Is de tekstplaat onder zwaaihendel in orde?	Ja	
34	Is de GSM antenne goed bevestigd?	Ja	
35	Is het cilinderslot functioneel?	Ja,	
36	Is de vergrendeling van het deksel goed afgesteld (klappen)?	Ja	
37	Zijn de scharnieren deksel in orde?	Laswerk en en scharnier zijn goed	Ref 10
40	Is het vierkantsloten en cilinder gesmeerd?	Ja	
41	Zijn de pijlstok en de verleng as aanwezig?	Ja, beide zijn aanwezig	
42	Gaat het deksel goed open en dicht?	Ja	Ref 11
45	Het systeem is vrij van lekkages?	Ja	Ref 12
48	De kwaliteit en bevestiging hydraulische slangen is in orde?	Ja	Ref 13
51	De hydraulische pomp is in goede staat "visueel"?	Ja	Ref 14
54	De treeplank en frame zijn in orde?	Ja	Ref 15
57	Zijn de scharnieren en vergrendeling in orde?	Ja	Ref 16
60	Is de tekstplaat onder de treeplank aanwezig?	Ja	
61	Is de terugloopbeveiliging van de treeplank in orde?	Ja	Ref 17
64	Zijn de luchtklok en de deuren in orde?	Ja	Ref 18
67	De scharnieren en sloten van de deuren zijn in orde?	Ja	Ref 19
69	De deuruitzetters zijn in orde?	Ja	Ref 20
71	Montageplaat zit goed vast aan luchtklok?	Ja	
72	Zijn de kabelrups(en) in orde?	Ja,	
74	Elektrotechnisch		
75	Zijn aardelektroden en vereffeningen in orde? let op luchtklokken	Ja,	
87	wat is de kWh meterstand	0	Kilowattuur
76	Zijn alle afgaande kabels voorzien van trekontlasing?	Ja	Ref 21
79	Functioneert het verwarmingselement(en) goed?	Ja	
80	Overige		

Installatie gegevens:

Installatie code : IN01339
Installatie omschrijving : E090 VK01
Apparaat omschrijving : PUTkast Regeltechniek Speciaal GVB
Wisselverwarming

plaatsingsdatum : 31-03-2017
Inhoud :
Locatie : Munt 1t/o

Checklist gegevens

1	Algemeen		
2	Hoe ligt de installatie erbij?	Goed	Ref 1
5	Was de kast bij aankomst op slot?	Ja	
6	Is de installatie vrij van vervuiling?	Kast is matig vervuild bij aankomst, schoon achtergelaten	
7	Is de installatie vrij van water?	Kast is vrij van water bij aankomst	
8	Is behuizing vrij van roest vorming?	Ja	Ref 2
11	Mechanisch		
12	Ligt het deksel nog goed in het frame?	Ja	Ref 3
15	Is de bestrating in orde?	Ja	Ref 4
18	(slothuisdeksel) Zijn het deksel en scharnieren in orde?	Ja	Ref 5
19	De twee inbusbouten in de hoeken van het deksel zijn aanwezig?	Ja	Ref 6
24	(slothuisdeksel) Is het vierkantslot in orde?	Ja	Ref 7
27	(slothuisdeksel) zijn de sluitlip en espagnoletten goed en vergrendeld het deksel?	Ja	Ref 8
30	Is de zwaaihendel in orde?	Ja	Ref 9
33	Is de tekstplaat onder zwaaihendel in orde?	Ja	
34	Is de GSM antenne goed bevestigd?	Ja	
35	Is het cilinderslot functioneel?	Ja,	
36	Is de vergrendeling van het deksel goed afgesteld (klappen)?	Ja	
37	Zijn de scharnieren deksel in orde?	Laswerk en en scharnier zijn goed	Ref 10
40	Is het vierkantsloten en cilinder gesmeerd?	Ja	
41	Zijn de pijlstok en de verleng as aanwezig?	Ja, beide zijn aanwezig	
42	Gaat het deksel goed open en dicht?	Ja	Ref 11
45	Het systeem is vrij van lekkages?	Ja	Ref 12
48	De kwaliteit en bevestiging hydraulische slangen is in orde?	Ja	Ref 13
51	De hydraulische pomp is in goede staat "visueel"?	Ja	Ref 14
54	De treeplank en frame zijn in orde?	Ja	Ref 15
57	Zijn de scharnieren en vergrendeling in orde?	Ja	Ref 16
60	Is de tekstplaat onder de treeplank aanwezig?	Ja	
61	Is de terugloopbeveiliging van de treeplank in orde?	Ja	Ref 17
64	Zijn de luchtklok en de deuren in orde?	Ja	Ref 18
67	De scharnieren en sloten van de deuren zijn in orde?	Ja	Ref 19
69	De deuruitzetters zijn in orde?	Ja	Ref 20
71	Montageplaat zit goed vast aan luchtklok?	Ja	
72	Zijn de kabelrups(en) in orde?	Ja,	
74	Elektrotechnisch		
75	Zijn aardelektroden en vereffeningen in orde? let op luchtklokken	Ja,	
87	wat is de kWh meterstand	18284	Kilowattuur
76	Zijn alle afgaande kabels voorzien van trekontlasing?	Ja	Ref 21
79	Functioneert het verwarmingselement(en) goed?	Ja	
80	Overige		

Installatie gegevens:

Installatie code : IN01340
 Installatie omschrijving : W254S-W251S
 Apparaat omschrijving : PUTkast Regeltechniek Speciaal GVB
 Wisselbesturing

plaatsingsdatum : 31-03-2017
 Inhoud :
 Locatie : Munt 1 t/o

Checklist gegevens

1	Algemeen		
2	Hoe ligt de installatie erbij?	Goed	Ref 1
5	Was de kast bij aankomst op slot?	Ja	
6	Is de installatie vrij van vervuiling?	Kast is matig vervuild bij aankomst, schoon achtergelaten	
7	Is de installatie vrij van water?	Kast is vrij van water bij aankomst	
8	Is behuizing vrij van roest vorming?	Ja	Ref 2
11	Mechanisch		
12	Ligt het deksel nog goed in het frame?	Ja	Ref 3
15	Is de bestrating in orde?	Ja	Ref 4
18	(slothuisdeksel) Zijn het deksel en scharnieren in orde?	Ja	Ref 5
19	De twee inbusbouten in de hoeken van het deksel zijn aanwezig?	Ja	Ref 6
24	(slothuisdeksel) Is het vierkantslot in orde?	Ja	Ref 7
27	(slothuisdeksel) zijn de sluitlip en espagnoletten goed en vergrendeld het deksel?	Ja	Ref 8
30	Is de zwaaihendel in orde?	Ja	Ref 9
33	Is de tekstplaat onder zwaaihendel in orde?	Ja	
34	Is de GSM antenne goed bevestigd?	Ja	
35	Is het cilinderslot functioneel?	Ja,	
36	Is de vergrendeling van het deksel goed afgesteld (klappen)?	Ja	
37	Zijn de scharnieren deksel in orde?	Laswerk en en scharnier zijn goed	Ref 10
40	Is het vierkantsloten en cilinder gesmeerd?	Ja	
41	Zijn de pijlstok en de verleng as aanwezig?	Ja, beide zijn aanwezig	
42	Gaat het deksel goed open en dicht?	Ja	Ref 11
45	Het systeem is vrij van lekkages?	Ja	Ref 12
48	De kwaliteit en bevestiging hydraulische slangen is in orde?	Ja	Ref 13
51	De hydraulische pomp is in goede staat "visueel"?	Ja	Ref 14
54	De treeplank en frame zijn in orde?	Ja	Ref 15
57	Zijn de scharnieren en vergrendeling in orde?	Ja	Ref 16
60	Is de tekstplaat onder de treeplank aanwezig?	Ja	
61	Is de terugloopbeveiliging van de treeplank in orde?	Ja	Ref 17
64	Zijn de luchtklok en de deuren in orde?	Ja	Ref 18
67	De scharnieren en sloten van de deuren zijn in orde?	Ja	Ref 19
69	De deuruitzetters zijn in orde?	Ja	Ref 20
72	Zijn de kabelrups(en) in orde?	Ja,	
74	Elektrotechnisch		
75	Zijn aardelektroden en vereffeningen in orde? let op luchtklokken	Ja,	
87	wat is de kWh meterstand	0	Kilowattuur
76	Zijn alle afgaande kabels voorzien van trekontlasing?	Ja	Ref 21
79	Functioneert het verwarmingselement(en) goed?	Ja	
80	Overige		