

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Besteknr. 22.017

Datum : 1 juni 2023
Gezien: RD

INHOUD		pag.
1	BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK	3
1.1	Toepasbaarheid	
1.2	Omschrijving werkzaamheden	
1.3	Locatie werkzaamheden	
1.4	Aanvangsdatum/bouwtijd	
2	BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	4
2.1	Opdrachtgever	
2.2	Ontwerpbureau	
2.3	Directie/toezicht	
2.4	Aannemer	
2.5	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid	
3	COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE	5
4	COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING	6
5	BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN	7
6	VEILIGHEIDSKLASSEN	8
6.1	Veiligheidsklassen	

1. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK

1.1 Toepasbaarheid

Dit V&G-plan is van toepassing op werken ten behoeve van de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

1.2 Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

Bestek 22.017

Rioolreconstructie, Op de Heugden, Landgraaf

Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van verhardingen;
- oppervlakedetectie t.b.v. conventionele explosieven;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

1.3 Locatie werkzaamheden

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Heerlendeweg, Op de Heugden en Sabastraat te Landgraaf, in de gemeente Landgraaf.

1.4 Aanvangsdatum/bouwtijd

Voor de aanvangsdatum/bouwtijd van de opdracht zie bestek 22.017

1. ~~De start van het werk zal z.s.m. plaatsvinden, startdatum i.o.m. de directie/opdrachtgever;~~
2. ~~Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 70 werkbare werkdagen (excl. werkvoorbereiding). Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing;~~
3. ~~Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.07, deel 3 van dit bestek;~~
4. ~~Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1.500,- per dag.~~

2. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

2.1 Opdrachtgever

Naam	Gemeente Landgraaf
Adres	postbus 31000
Postcode/plaats	6370 AA Landgraaf
Telefoon	14 045
Email	gemeente@landgraaf.nl
Contactpersoon	Mevr. J. Chvalovska

2.2 Ontwerpbureau

Naam	Plangroep Heggen BV
Adres	Postbus 44
Postcode/plaats	6120 AA Born
Telefoon	046 – 458 22 22
Email	dorren@plangroep-heggen.nl
Contactpersoon	de heer R. Doren

2.3. Directie/toezicht

Naam	Gemeente Landgraaf
Adres	postbus 31000
Postcode/plaats	6370 AA Landgraaf
Telefoon	14 045
Email	-
Contactpersoon	-

2.4 Aannemer

Naam	-
Adres	-
Postcode/plaats	-
Telefoon	-
Telefax	-
Contactpersoon	-

2.5 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naam	I-SZW
Adres	Godsweetersingel 10
Postcode/plaats	6040 AX Roermond
Telefoon	0475 – 35 66 66
Telefax	0475 – 35 66 60
Contactpersoon	-

3. COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	Plangroep Heggen BV
Adres	Postbus 44
Postcode/plaats	6120 AA Born
Telefoon	046 – 458 22 22
Email	dorren@plangroep-heggen.nl
Contactpersoon	de heer R. Doren

4. COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het RAW-bestek 22.017.

De coördinatie taken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:
het door de aannemer op te stellen tijdschema.

5. BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (niet uitputtend)

Bouwfase	Bestekspost per hoofdstuk	Activiteit	Risico-oorzaak	Suggesties
Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting	Allen	Laden/lossen monteren verkeersbewegingen	werken in nabijheid verkeer	01.12.01 t/m 01.12.03
Werken in/langs het verkeer	Allen	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, verkeersbewegingen werkverkeer	zie Arbo-eisen Publicatie CROW 96b
Kabels/leidingen	Allen	- grondwerken	kabels en leidingen in/langs cunet en sleuf	zie bestek: 01.09.02 en 01.09.03 Tekeningen Nutsbedrijven
Funderingen/ Grondwerk	13, 2, 4, 7	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, bedelving	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht Zie Hoofdstuk 6 Veiligheidsklassen
Rioleringen	14, 3, 7	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht
Verhardingen	12, 5, 7	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht Ergonomisch materieel Opstellen straatwerkplan
Bijkomende werkzaamheden	11, 6, 7, 9	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht Ergonomisch materieel Opstellen straatwerkplan

6. VEILIGHEIDSKLASSEN

6.1 Veiligheidsklassen

De vrijkomende grond en fundering voldoet aan de klassen AW2000, Wonen , Industrie, Niet-vormgegeven bouwstof en Niet-toepasbaar >Industrie. De werkzaamheden in de fundering en grond kunnen uitgevoerd worden middels veiligheidsklasse basishygiëne. Voor de uitvoering van de werkzaamheden op deze locatie dienen doeltreffende maatregelen, conform de CROW publicatie 400, getroffen te worden.

Voor meer informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de veiligheidsklassen kan men de in het bestek benoemde verkennende bodemonderzoeken raadplegen.