

Bijlage 5 Aanvullende voorwaarden uitvoeringsplan.

Datum: 16-3-2023

Aanvullende voorwaarden Bereikbaarheid, verkeersmaatregelen, en fasering Groot onderhoud asfalt Houtribdreef.

Betreft de Houtribdreef vanaf de rotonde Zuigerplasdreef tot de Oostranddreef, inclusief rotondes Zuigerplasdreef en Parkdreef.

Fasering, bereikbaarheid en verkeersmaatregelen.

In verband met de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden "Groot onderhoud asfalt Houtribdreef" dienen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd te worden.

Om de omgeving bereikbaar te houden is het werk opgedeeld in meerdere werkvakken. De volgende 4 werkvakken zijn gemaakt, en deze worden toegevoegd als bijlage bij dit document.:

- Werkvak 1 Houtribdreef tussen de Oostranddreef en de Parkdreef
- Werkvak 2 Houtribdreef tussen Zuigerplasdreef en de Parkdreef
- Werkvak 3 Rtonde Zuigerplasdreef
- Werkvak 4 Rtonde Parkdreef.

De werkvakken zijn omschreven, de voorwaarden zijn omschreven. De advies omleidingsroutes zijn aangegeven. Eventuele mogelijke werktijden.

Het verkeer op de Houtribdreef in werkvak 1 en 2 dient ten alle tijden in beide richtingen doorgang te vinden.

Als gevolg hiervan dient het verkeer op de dreef in beide richtingen naar één rijbaan te worden geleid.

In het voortraject is er gesproken met de Connexxion en Arriva voor de omleidingen van de buslijnen.

Dit met name voor de werkzaamheden op de rotondes. Daarom moeten de rotondes worden uitgevoerd tussen 20:00 – 05:30 uur. De bussen dienen ten allen tijden doorgang te hebben, tijdens de uitvoering van de rotondes tussen 20:00 – 5:30 mag het overige verkeer eraf.

Om het verkeer af te vangen op de Houtribdreef dient tijdens de gehele uitvoering een grote omleiding in stand te worden gehouden. Om het verkeer vanaf Dronten vanuit de Runderweg en de N309 om te leiden richting Enkhuizen. En visa versa. In Lelystad staat ook een bewegwijzering richting Dronten en Enkhuizen.

Verkeer vanuit de Runderweg richting Enkhuizen omleiden Oostranddreef > Binnenhavenweg > Zuigerplasdreef > Houtribdreef. En visa versa.

Verkeer vanuit de N309 > Geldersedreef > Larserdreef > Westerdreef
En visa versa.

Verkeer vanuit de N307, afvangen via de Zuigerplasdreef, voorkomen via de Binnenhavenweg > Oostrandreef > Houtribdreef.

Daarbij dient per werkvak en per fase een omleiding toegepast te worden.

Vooraankondigingsborden minimaal 2 weken voor aanvang plaatsen.

Volgorde van de werkvakken is ter keuze aannemer. Indien er een optimalisatie mogelijk is, is dat bespreekbaar.

Faseringsplan en planning:

De opdrachtnemer dient vooraf een faseringsplan op te stellen waarin alle werkvakken zijn aangegeven. En de volgorde van de werkvakken. Hierbij dient ook een planning te worden aangeleverd. Hiervoor is bestekpost 851010 aan het bestek toegevoegd.

Hierin dient per fase omschreven te worden:

- werkvak
- duur uitvoering per werkvak
- bereikbaarheid, rijbanen, met doorsteken
- bereikbaarheid Noorderwagenplein, markt en andere zijstraten
- Bereikbaarheid Schroefstraat
- omleiding verkeer
- omleiding Bus

Opstellen verkeersplan per fase:

Opdrachtnemer dient per fase/werkvak een verkeersplan aan te leveren en duidelijk aan te geven hoe de verkeersstromen tijdens die fase zijn. Hiervoor is bestekpost 861210 aan het bestek toegevoegd.

Daarbij ook het verkeersplan aan leveren om het verkeer af te vangen tijdens het gehele werk.

In het verkeersplan het volgende aangeven:

- Werkvak
- Vooraankondigingen aangeven
- Verkeersmaatregelen en afzettingen conform CROW publicatie 96B.
- Omleidingen voor al het verkeer
- Afzettingen
- Bereikbaarheid zijstraten
- Verkeersplan inclusief doorsteken middenbermen
- Verkeersplan inclusief verkeer op 2 richtingen aan 1 zijde op de Houtribdreef.
- Geen tijdelijke VRI toegestaan.

Verkeersplan dient opgesteld te worden per fase/werkvak, indien ter goedkeuring minimaal 3 weken voordat de werkzaamheden van een fase beginnen, dit voor aanmelding in het systeem MELVIN van de opdrachtgever. En t.b.v. coördinatie Connexxion en Arriva.

Afzettingen en omleidingen per fase volgens de bestekposten 851210 en 851220. Inclusief alle verkeersmaatregelen voor verkeer, 2 rijrichtingen aan 1 zijde op de Houtribdreef, alle maatregelen die benodigd zijn voor werken op de rotondes.