



BOORRICHTING

Lengteprofiel A-A

Hor. afstand t.o.v. Intredepunt (m)	Werkelijk geboorde lengte (m)	Hoogte Maaiveld t.o.v. NAP (m)	Hartlijn Boring t.o.v. NAP (m)	Hartlijn Boring t.o.v. Maaiveld (m)
0.0	+12.2	+12.2	+12.2	0.0
-0.3	+19	+12.2	+19	-0.3
-0.8	+14	+12.2	+14	-0.8
-1.1	+11	+12.2	+11	-1.1
-1.3	+10	+12.2	+10	-1.3
-1.2	+10	+12.2	+10	-1.2
-1.1	+11	+12.2	+11	-1.1
-0.9	+13	+12.2	+13	-0.9
-0.5	+17	+12.2	+17	-0.5
0.0	+22	+12.2	+22	0.0

 Inhoud boorgang 1:10
3 x Ø20mm solo

LET OP: Alle meetgegevens van het diepte profiel zijn bepaald tijdens de pilot boring. Deze maten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Storende elementen zoals damwanden, betonijzer, spoorrails, bodemgesteldheid en dergelijke, kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Standaard worden de boringen van maaiveld naar maaiveld d.m.v. GPS apparatuur op coördinaat ingemeten t.o.v. NAP. Mocht dit niet mogelijk zijn door dichte bebouwing of begroeiing zal de boring met de hand worden ingemeten daar worden dan ook geen coördinaten aan gekoppeld.

Alleen tekeningen in pdf formaat die van een stempel met datum en handtekening zijn voorzien zullen bij opdracht tot uitvoering van het project in behandeling worden genomen.

Opdrachtgever:		BAM infra Telecom bv		 	
Proj. nr. opdr.:		17426001		Address: Roosendaal Noordzijde 84c 3405 AK Benschop 03408-545986 info@kleyerbv.nl www.kleyerbv.nl	
Initiatiefnemer:					
Beilen, Beilerweg ± 25,7Meter lengte horizontaal gestuurde boring. 3 x Ø20mm solo					
Getekend:		A. Kwee		Datum: 01-11-2017	
Gecontroleerd:		J. Verhoeven		Datum: 01-11-2017	
Datum geboord:		26-10-2017		Meet methode: Walk over	
Status: Revisie		ProRail kenmerk: n.v.t.		Project nr.: 070436 52-5	
Versie: A		Classificatie nr.: n.v.t.		Tekening nr.: HSM0-01-GB35	
Wijziging					
Wijziging					