


BOORRICHTING

Hor. afstand t.o.v. Intredepunt (m)	Werkelijk geboorde lengte (m)	Hoogte Maaiveld t.o.v. NAP (m)	Hartlijn Boring t.o.v. NAP (m)	Hartlijn Boring t.o.v. Maaiveld (m)
0,0	+119	156,2	154,7	
-12	+107,9	+119	172,9	171,0
-20	+99	+119	169,2	168,0
-28	+91	+119	166,1	165,0
-36	+83	+119	163,0	162,0
-43	+76	+119	159,9	159,0
-50	+69	+119	156,6	156,0
-54	+65	+119	153,8	153,0
-58	+62	+119	150,8	150,0
-59	+60	+119	147,8	147,0
-60	+59	+119	144,9	144,0
-60	+60	+119	141,8	141,0
-60	+60	+119	138,4	138,0
-60	+60	+119	135,8	135,0
-60	+60	+119	132,8	132,0
-60	+60	+119	129,8	129,0
-60	+60	+119	126,6	126,0
-60	+60	+119	123,8	123,0
-60	+60	+119	120,8	120,0
-60	+60	+119	117,8	117,0
-60	+60	+120	114,8	114,0
-60	+60	+120	111,8	111,0
-60	+60	+120	108,8	108,0
-60	+60	+120	105,8	105,0
-60	+60	+120	102,8	102,0
-60	+60	+120	99,8	99,0
-60	+60	+120	96,8	96,0
-60	+60	+120	93,8	93,0
-60	+60	+120	90,8	90,0
-60	+60	+120	87,8	87,0
-59	+60	+120	84,8	84,0
-59	+60	+120	81,8	81,0
-59	+60	+120	78,8	78,0
-59	+61	+120	75,8	75,0
-59	+61	+120	72,8	72,0
-59	+61	+120	69,8	69,0
-59	+61	+120	66,8	66,0
-59	+61	+120	63,8	63,0
-59	+61	+120	60,8	60,0
-59	+61	+120	57,8	57,0
-59	+61	+120	54,8	54,0
-59	+61	+120	51,8	51,0
-59	+61	+120	48,8	48,0
-59	+61	+120	45,8	45,0
-59	+61	+120	42,8	42,0
-59	+61	+120	39,8	39,0
-59	+61	+120	36,8	36,0
-59	+61	+120	33,8	33,0
-59	+61	+120	30,8	30,0
-59	+62	+121	27,8	27,0
-57	+64	+121	24,8	24,0
-54	+67	+121	21,7	21,0
-50	+71	+121	18,7	18,0
-45	+76	+121	15,7	15,0
-38	+82	+121	12,6	12,0
-30	+90	+121	9,5	9,0
-21	+100	+121	6,4	6,0
-11	+110	+121	3,2	3,0
0,0	+121	+121	0,0	0,0

Schaal: 1:250



LET OP: Alle meetgegevens van het diepte profiel zijn bepaald tijdens de pilot boring. Deze maten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Storende elementen zoals damwanden, betonijzer, spoorrails, bodemgesteldheid en dergelijke, kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Standaard worden de boringen van maaiveld naar maaiveld d.m.v. GPS apparatuur op coördinaat ingemeten t.o.v. NAP. Mocht dit niet mogelijk zijn door dichte bebouwing of begroeiing zal de boring met de hand worden ingemeten daar worden dan ook geen coördinaten aan gekoppeld.

Opdrachtgever:	BAM infra Energie & Water	 bam Infra Energie & Water	 Klever ROOLEN EN PRESTATIE TECHNIEK
Proj. nr. opdrg.:			
Initiatiefnemer:			Adres: Boevenlaan Noordzijde 84c 3403 AK Benschoten 0348-554986 info@klever.nl www.klever.nl
Beilen, Beilervaaart ± 176,2 Meter lengte horizontaal gestuurd boring. 1 x Ø125mm sdr11 PE 100 + 1 x Ø160mm sdr11 PE 100		Par.  Datum 27-11-2017	Blad: 01 0348-554986 info@klever.nl www.klever.nl
Getekend:	A. Kwee	Datum 27-11-2017	Klic nr.: 17g389242
Gecontroleerd:	J. Verhoeven	Datum 27-11-2017	Formaat: A4
Datum geboord:	22-11-2017	Meet methode: Walk over	Schaal: Zie tek.
Status:	Revisie	ProRail kenmerk: n.v.t.	Project nr.: 176090-10-1
Versie:	A	Classificatie nr.: n.v.t.	Tekening nr.: 176090-10-1-R1-01
Wijziging			
Wijziging			