

Fabrieks-/werknummer:

AANTEKENING ONDERHOUDSBEURTEN

De lift wordt onderhouden door:

TIJDSTIPPEN WAAROP HET LIFTONDERHOUD HEEFT PLAATSGEVONDEN

DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM
2011	2016	2021			
23/6 - MB	14/1 - MB	3/3 - MB			
26/10 - MB	10/5 - MB	23/6 - MB			
	20/7 - MB	17/9 - MB			
2012	2/11 - MB	23/12 - MB			
24/1 - MB					
13/6 - MB	2017	2022			
30/10 - MB	2/2 - MB	25/2 - MB			
12/12 - DOU	15/6 - MB	10/6 - MB			
	12/9 - MB	23/5 - MB			
2013	5/12 - MB	17/12 - MB			
23/2 - MB					
13/5 - MB	2018				
10/9 - MB	25/11 - MB				
12/11 - MB	13/4 - MB				
	5/7 - MB				
2014	18/10 - MB				
28/11 - MB					
22/4 - MB	2019				
2/7 - MB	25/3 - MB				
7/10 - MB	28/6 - MB				
	26/9 - MB				
2015	5/12 - MB				
14/1 - MB					
23/4 - MB	2020				
15/7 - MB	12/3 - MB				
1/12 - MB	11/6 - MB				
	11/9 - MB				
	1/12 - MB				

Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek

- 19-8-2010 Corac Volcrans F ISO3 (TB van Vrij) K. Vrijheid
- 23-6-2011 KRM's systeem gerepareerd Mike + Johan
- 1/2-12 storing: opsluiting geweest: Lift + inkeer boven B6
middelste fase viel soms weg (125A schakelaar) M. Bataille
- 20/1-14 v.o. installatie gekuist M. Bataille
- 3/9-14 storing: leidingen gesmeerd M. Bataille
- 9/9-14 Lift stilgezet i.v.m. gescheurde draadrijfband
- 19-9-14 STM's banden vervangen (Schindler) M. Bataille
- 24/9-14 stopreuschillen middels setup Mastel/de Ma
- opgelost: bandstap f.o.v. = 0 cm M. Bataille
- 22/12-14 Rep: 4x keiisloot vervangen Vrij / M. Bataille
- 14/1-15 v.o. installatie gekuist + sloffen onder kooi
iets gesteld i.v.m. geluid M. Bataille
- 17-3-15 Corac bui Bulke
- 23/4-15 v.o. SR-kabel ingekort M. Bataille
- 2/2-17 v.o. installatie gekuist M. Bataille
- 5/7-10 v.o. geen teller M. Bataille
- Geloft richterpraktijk t.b.v. grondmagneten gerepareerd
- 3/1-19 Gelijkrichter Grondmagneten Vrij / de Vries
- vervangen + aangepast op schema M. Bataille
- 7/1-19 storing: i.v.m. schuren sales lead vervangen
keiisloten + beklijzig M. Bataille
- 25/3-19 keiisloten + smeerpotten + accu verno. ~~opgevoerd~~ M. Bataille
- 26/10-19 ~~accu~~ v.o. glazenwaaier H. Vries
- 30/10-19 AS keuren
- 5/12-19 v.o. Noetstep machineframe aangesloten
in veiligheidslijn zodat deze niet word overbrugd
door Toren, zat aangesloten op NES schakelaar
- 12/3-20 v.o. Grondstap B6 deur afgesteld M. Bataille
- 24/6-20 storing: Stukel schakelaar in kooi gerepareerd M. Bataille
- 9/10-20 Lift op storing op hande stopplek waar schijft
een fatale error na afgebrak reset is opgevoerd
- 12/10-20 Stukel nam die gecontroleerd op gerevonden helpde
aansluitingen ongevoerd (op ingesloten) Vrij

Max. lmt. $\Delta G \leq 30 + 7,5 \text{ cm}$

Dossier No. Liftinstituut: S21106101
Fabrieks-Awerknummer:

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

11-03-10 Ver. keuring door LI DE GRAAF

- Vch punten p.v.

22/05/12 Verzuigkeuring door TUV Nederland R. Deek
- Pro: knopcilinder deuren toegankelijk
Vooranghevelsbanden - 18,6

30/10/13 Verzuigkeuring door TUV Nederland R. Deek
- Pro: knopcilinder m.k. voluchting

11-5-2015 Per keuring door Tuv Nederland v. Gils
- ARBO: knopcil. slot m.k. / afsch. TG

12-12-16 Per inspectie Tuv Ned. Tolenaars
- ARBO: 1A, 1B, 1GA

23-5-18 Per keuring Tuv Ned. Tolenaars
Arbo 1A, 1B, 1GA NE $\frac{1}{2}$ → 10,5 cm

8/5/2019 Training Liftinstituut, Deeg
Blok. schak. op machineframe mag niet worden overbrugd
door touwen

30-10-16 Per keuring Tuv Ned. Tolenaars
- Noodstop op machineframe mag niet worden
overbrugd door de touwen
NE $\frac{1}{2}$ → 11 cm

15-3-21 Per keuring Tuv Ned. Tolenaars
- Geen opm. NE $\frac{4,5}{3}$ → 10,5 cm

21-9-22 Per keuring Tuv Ned. Tolenaars
- Geen opm. NE $\frac{5}{4}$ → 11 cm

- 19/10-20 om problemen nieuwe pilsen + deurgint besteld
Bakille / Broeksteg
- 21/10-20 Reparatie: "ADD" print + nieuwe optische opname
geïnstalleerd M. Bakille
- 10-12-20 opname M.T.P.B. H. Roosenboom
- 6/5-21 Storing: stil op 1^e verdieping, loopt na harde
reset + storingsgeheugen gereset M. Bakille
- 8/5-22 Storing: stil op 1^e verdieping, loopt na harde
reset + storingsgeheugen gewist; code 1574 in
geheugen M. Bakille
- 11/3-22 2^e boven → connectie op Jaren nagezien + 2x
Remcontant besteld M. Bakille
- 15/3-22 Rep: Remcontanten (KB+KBI) vervangen
- 21/4-22 Rep: noodstop in KBI vervangen M. Bakille
- 27/5-22 ASS glazenwasser P. de Witte
- 10/6-22 Storing: code 0002 → deurencontanten schakelmoment +
dorpelcontant M. Bakille