

LIFTBOEK

In dit liftboek zijn de hoofdgegevens van de liftinstallatie en de volgende ongenummerde registers opgenomen:

- AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST
- AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN
- VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN
- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
- ONGEVALLENREGISTRATIE
- AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

De registers zijn voor de volgende werkzaamheden bestemd:

Aard van de werkzaamheden:	Aantekeningen hieromtrent in het register:
Onderhoud	Onderhoudswerkzaamheden dienen door de onderhoudsfirma te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST". In het register "AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN" dient de datum van de desbetreffende onderhoudsbeurt te worden genoteerd.
Reparatie	Reparaties dienen door de onderhoudsfirma/installateur te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST".
Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten	Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten dient door de installateur te worden vastgelegd in het register "VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN".
Belangrijke wijzigingen of modificaties *	Wijzigingen of modificaties dienen door de installateur te worden vastgelegd in het register "BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES". Het aanbrengen van een wijziging of modificatie door een ander dan de installateur levert CE-verantwoordelijkheid op voor degene die wijzigt.
Ongevallenregistratie	Ongevallen of bijna-ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de onderhoudsfirma die dit vastlegt in het register "ONGEVALLENREGISTRATIE" en de keurende instantie hierover informeert.
Periodieke keuringen	Periodieke keuringen dienen door de keurende instantie te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE".

* Bij modernisering neemt degene die de modernisering uitvoert de CE-verantwoordelijkheid over van de oorspronkelijke installateur.
Garantie en aansprakelijkheid ligt bij degene die de modernisering uitvoert.

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE		
Installatienummer:	1054961	
Dossiernummer Liftinstituut:		
Equipmentnummer:	10251552	
Eigenaar		
Naam:	Gemeente 's-Hertogenbosch	
Adres:	Postbus 12345	
Plaats:	5200 GZ Den Bosch	
Houder		
Naam:	Stadskantoor	
Adres:	Wolvenhoek 1	
Plaats:	5211 HH Den Bosch	
Installateur		
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV	
Fabrikant		
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV	
Bouwjaar:	2003	
Datum van overdracht/ingebruikneming:	2003	
Soort lift:	Tractie	
Toelaatbaar aantal personen:	13	
Nominale last in kg:	1000	
Hefhoogte in m:	14	
Aantal en soort draagkabels:	6/Warrington	
Aantal stopplaatsen:	5	
Aantal schachttoegangen:	5	
Aantal kooitoegangen:	1	
Nominale snelheid in m/s:	1	
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	-	
Besturingsvorm:	LCE / Volledig verzamelde besturing/Duplex	
Motorvermogen (kW)	5.7	
Toerental (-/min)	80	
Cos ϕ / I aanloop / I nom. (A)	- / 20.1 / 14	
Aansluitspanning (V)	3x400	
Brandweerlift:	Nee	
Plaats van de machine:	Boven in de schacht	
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV	
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V	
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VII	
Leiding schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VIII	
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens	
☒ indien van toepassing		
☒ schachtdeuren (grendelinrichting)	TÜV-A-AT-1/99/004 CETV/2 Type AMDL2	
☒ vang	978/3 Type SGB08	
☒ snelheidsbegrenzer	TÜV-A-AT-1/98/001 CEGB Type 80420 (OL35)	
☒ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	NL.97.400.1002.002.02 Type Brake	
☐ leidingbreukklep		
☐ smoor-terugslagklep		
☒ kooi-/tegengewicht buffers	AP002 / 300184 Type Polyurethan	
☒ elektronische componenten	713713 H04/H05 rapportnummer: 255/320 713123/24 H02/H03/H04 rapportnummer: 254 763613H01 rapportnummer: 213	

Installatie KONE B.V. : 0
Dossier LIFTINSTITUUT : 0
Nummer Liftinstallatie : 10251552
Adres Liftinstallatie : Wolvenhoek 1
Plaats : Den Bosch

STAALKABELS

Jaartal van vernieuwing	2004
Fabrikaat	Gustav Wolf GmbH
Soort	PAWO F7
Aantal	6
Middellijn in mm.	8
Constructie	8 x 19 Warrington + Stk
Kern	Staal
Dikte draden in mm.	
Specifieke breukbelasting in N / mm ²	1570
Berekende breukbelasting in KN.	38,7
Werkelijke breukbelasting in KN.	46
Massa per meter in kg.	0,258
Bevestiging staalkabels cabine zijde	Wigklem
Bevestiging staalkabels tegengewicht zijde	Wigklem
Lengte per staalkabel in Meters	44

Exemplaar voor Liftboek

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
15/10-03	Overschakel N.E.D - S.E.D. - Eng
11/12-03	S.B.-kabel ingekast M. Bataille
27/7-04	Garantie GND print vervangen M. Bataille
10/11-04	St. stopverschillen en leekrit opgepast. - Eng
14/3-05	staal kabels vervangen ovd Rep.
6/4-05	storing; boven door NES; veel code ovd in geheugen
27/6-05	zie boven; lvd afgest + tacho M. Bataille
	schoon; wordt melding gemaakt M. Bataille
3/10-05	Rep: V3F16-L vervangen Bataille / kieboon
13/10-05	wederom boven door N.E.S. M. Bataille
15/11-05	take care (g) klacht gebouwen ook met nieuwe tacho
25/3-06	Lift boven door NE lvd Kieboon heeft nieuwe soort versnelling, ingultermotor afgedekt + tacho gewijzigd Eng
20/4-06	software vervangen 0.75 n.d.v. klachten + ventilator losgegooid M. Bataille
24/5-06	take care (g)
27/6-06	Nieuwe V3F16L geplaatst M. Bataille
14/2-06	st. code 0108. Tacho gereinigd D. Buehrkeg (stand boven door NES)
17/11-06	take care (g)
19/12-06	v.o. parameters: 6-20-0.4 en 6-21-0.75 + keistelspelij boven vergroot M. Bataille
23/1-07	0100 boven door NES M. Bataille
#	Opmerkingen
15/01/07	ComSail Storing NES, hersteld
17-07-07	Deccaverlichting hersteld + per oH M. IenSSon

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

10-5-07 Lift opnieuw door NES beven:

tijdelijke balancerings aangepast

frequentie regelaar gedeemonteerd en
elektrometen; vrij veel Ω weerstand
overstole schakelaar; opname gedaan
om regelaar te vervangen dan wel
Modificatie M. Lissen

3-7-07 per ord. Middelwulp $\Rightarrow$ gegevens accu inspectie bak
opgenomen $\Rightarrow$ moet vervangen worden. Middelwulp

14-11-07 Ord. Middelwulp

24-2-11 Storing; zeu soms stopvaststellen hebben
tachometer (kruis board besteld) M. Bataille

7-3-11 Storing; weer beven door NES; tachometer omgewisseld met lift
bij beveiliging parameters 6-20 en 6-21 aangepast

Luid afgesteld + kruis board geplaatst M. Bataille

15/3-11 Storing; code 01-00 en 00-75 standaard motor
parameters geladen bij behuizing fhd
inlichten M. Bataille

22/3-11 Nieuwe lce drive + cpy software M. Bataille

4/7-11 V.o. spreuk/luster omgeprogrammeerd Broekstee

19/1-11 Lift beven door NE Luid + reaso regelaar

14-11-11 externi drive keeler ontzet Johan en Mike Spry

18/10-11 V.o. keerdeurstopics vernieuwd M. Bataille

1/3-12 V.o. alarmbel besteld M. Bataille

1/5-12 Storing; deur BG ontzet M. Bataille

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
25/6-12	v.o. nieuwe alarmbel op knoedlat gemonteerd Bataille
03/12-12	St. Kooi deur + schachtdeur Vekler uitgedrukt en gerecht met Kar tegengangeren → extern } de weijer
28/1-13	v.o. installatie extra gekuist + SB-kabel ingekust M. Bataille
27/1-14	v.o. " " " + draadlijes BG M. Bataille
27/4-14	Storing: deur BG ontzet door kar M. Bataille
21/2/14	St. donk vlakke deur open ontbrekt. deze besteld. D. de Vaan
30/2/14	donk vlakke d.o. werv. D. de Vaan
3/9-14	Storing: aandrijving de Pect M. Bataille
4/9-14	Rep: led 16 geplaatst M. Bataille
9/10-14	v.o. Rem gesteld M. Bataille
5/3-15	v.o. installatie gekuist M. Bataille
17/7-15	Storing: deur + doorgel BG ontzet door kar, dit hersteld M. Bataille
20-8-15	Ass bij keuring J.P.
22/2-16	beide liften voor BG gebroken M. Bataille (zie ook tekeningen onder knoedlaten)
7/4-16	Storing: Cilinderkast in kooi gerepareerd M. Bataille
2/6-16	v.o. 2x deurrol snelle knoedlaten + 4 deurstop 's' vervangen (rammen) M. Bataille
14/6-16	beide liften voor aartiet voor BG M. Bataille
15/6-16	sales lead: kern / gsm ium de Pecte spl M. Bataille
10/2-17	v.o. installatie gekuist M. Bataille
2/3-19	v.o. installatie knoed M. Bataille
10/8-19	Rep: soepel kabel + kachuren knoedlaten Bataille / J. P.
9-12-20	opname m. J. P. 15 H. Roosenboom
7/1-21	Rep: nieuwe Lee software gemonteerd (LICM) M. Bataille

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

5/4-22 Rep: S/B-kabel vervangen m. Bataille

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
<u>garantie</u>	<u>2011</u>	<u>2015</u>	<u>2019</u>			
14/12-MB	4/7-MB	5/3-MB	21/3-MB			
	18/10-MB	24/6-MB	11/6-MB			
<u>2004</u>	20/12-MB	14/10 - 13/9	13/9-MB			
6/4-MB		17/12-MB	25/11-MB			
29/6-MB	<u>2012</u>					
7/10-MB	1/3-MB	<u>2016</u>	<u>2020</u>			
	25/6-MB	24/3-MB	5/3-MB			
<u>2005</u>	3/10-MB	8/6-MB	8/6-MB			
17/5-MB	17/12-MB	17/10-MB	25/9-MB			
17/8-MB		20/12-MB	27/11-MB			
15/11-MB	<u>2013</u>					
27/12-MB	20/1-MB	<u>2017</u>	<u>2021</u>			
	29/5-MB	19/2-MB	10/3-MB			
<u>2006</u>	4/9-MB	27/6-MB	15/1-MB			
6/3-MB	25/11-MB	19/9-MB	7/9-MB			
19/6-MB		16/11 RS	15/12 AD			
17/10-MB	<u>2014</u>					
19/12-MB	27/1-MB	<u>2018</u>	<u>2022</u>			
	9/4-MB	11/1 EB	8/3-MB			
	30/6-MB	4/4-MB	13/6-MB			
	9/10-MB	25/6-MB	22/9-MB			
		17/10-MB	30/11-MB			

[illegible]

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

[illegible]



ONGEVALLENREGISTRATIE	
Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Naam en functie melder:	(B)
Datum en tijd van het ongeval:	(C)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding:	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijke schade
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en/of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak:	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt ?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / paraaf ARBO coördinator:	(M)

Dit formulier z.s.m. na het ongeval invullen en opsturen naar de desbetreffende keurende instantie

RECHTS REBE

Dossiernummer TÜV Nederland : 20324

Fabrieks-/ werknummer :

Equipmentnummer : 10251552

NES boven: 6 cm	Blok onder TG: 10 cm	Uitloop kooi: 10 cm
NES onder: 4 cm	Buffer onder TG: 1 cm	Uitloop TG: 14 cm
Stavlak: 144 cm	Hoogte stuit TG: 11 cm	Bufferslag: 3 cm
Max uitloop TG: 208 cm	*halp = 81 cm NESchaak = 330	

Datum Opmerkingen

8/8/2012 Vervolgkeuring TÜV - Nederland BV

- geen opmerkingen

G. Follet

23/01/14 Per. keuring TÜV - Nederland BV (20324)

- geen opmerkingen

G. Follet

20/08/15 Per. keuring TÜV Nederland BV (20324)

- geen opmerkingen

G. Follet

22-2-17 Per. Inspectie TÜV Ned.

- geen opm.

T. Lemaire

05/02/18 Per. keuring door Alarms [21424] Al. 57341.

* Remm Control niet uitgeroerd / niet running

p. wijzig. maken

17-8-20 Periodiek keuring TÜV Ned. Sluitke

* MASO geen rem tot geen rem control

5 14
6.5 14
% RD 28 sec

3-2-22 Per. keuring door TÜV Ned. v.d. Dam 5/12

SB 800 ladder SB verband breuk

TUV NEDERLAND QA B.V. - Postbus 120 - 5680 AC Best - bezoekadres: de Waal 21C - 5684 PH Best
 ☎ 0499-339500 - 📠 0499-339539 e-mail: planning@tuv.nl website: www.tuv.nl
 B.T.W. nr. NL007600197B01 - Handelsregister K.v.k. en Fabrieken voor Oost-Brabant reg. nr. 17091102

Datum:	Omschrijving:
8-10-03	2nd controle Koning
10-10-03	Mangelwerkmankeuring LI dan
12-10-04	Periodieke keuring door LI dlc A & B Noodverlichting schacht / put / opkooi opm keuring 1 streng van kabel gebruik aan certificaat
7-4-05	herkeuring LI dan
15-6-06	Vervolgkeuring LI dan also advies NVL put
7-3-2008	Keuring liftinstallatie, Dg Volk advies NVL put
10-9-09	Gosse Tj blaken op huiskamer Vervolgkeuring LI dan + ook blaken huiskamer
28-1-2011	Vervolgkeuring liftinstallatie 0 geen opm.

[illegible]

Installatie nummer:

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie:

Datum:

Omschrijving: