

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	PvE	Wie is er verantwoordelijk voor het leveren van de funderingsplaten? Op de tekening staat een dikte aangegeven van 15cm, is dat correct?	De levering van de funderingsplaten zit in de aanbesteding dus de opdrachtnemer zal ze moeten leveren. De dikte van 15 cm is indicatief. Dit kan ook 14 cm zijn zolang de platen de belasting aan kunnen.
2	PvE	Hoe dik moet het zandpakket worden die als fundering onder de bedrijfsvloerplaten komt?	We zijn in de aanbesteding uit gegaan van 30 cm verdicht zand. Te verdichten in 3 lagen. De laagdikte van de verdichte zandlaag is dus 30 cm.
3	PvE	Klopt het dat er om de 2 modules//units een aansluiting voor de hemelwaterafvoer gemaakt dient te worden op de ringleiding?	Dit is afhankelijk van het systeem van de leverancier. We hebben vanuit het esthetische beeld gekozen om niet elke unit een eigen hwa te geven. Elke toegepaste hwa dient te worden aangesloten op de ringleiding.
4	PvE	Is er een bodemonderzoek van het gebied aanwezig?	Op dit moment wordt onderzoek verricht. Het rapport wordt medio juni 2023 verwacht.

Nota van Inlichtingen 3- tijdelijke huisvesting De Zwanebloem	
Aanbesteder	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure	Nationaal openbaar
Kenmerk	22-030
TenderNed	404336
Status	Definitief
Datum	1-6-2023