

Wekelijkse inspectie sluisen		Sluis naam		Bijlage 5	
naam inspecteur:			datum inspectie:		
		beoordelingen		actie & planning	
beoordelingscriteria	kwaliteit oordeel opgelost ja / nee Veilig ja / nee	opmerking (nadere locatie aanduiding, etc)		direct afhandelen < 1 dag < week overig	opmerkingen ivm actie
Omgeving					
(Half)verharding/straatwerk					
aanwezigheid onkruid					
aanwezigheid dierlijke uitwerpselen					
aanwezigheid ongelijkheid					
ontbrekende verharding					
Grasveld					
ongelijkheid in grondslag					
aanwezigheid dierlijke uitwerpselen					
gras lengte kort - beloopbaarheid					
Zwerfafval					
aanwezigheid zwerfafval					
veel afval zichtbaar					
teveel afval zichtbaar					
opgeruimd					
Afvalbakken					
afvalbak aanwezig					
aanwezige beschadigingen					
aanwezige vervuiling/ graffiti					
missende onderdelen					
vulling afval in bak					
Banken/picknickbanken					
(picknick)bank aanwezig					
Geen-weinig beschadigingen					
geen-weinig graffiti					
geen-weinig missende onderdelen					

Constructies									
Kanosteiger									
constructie stabiel									
beschadigingen / houtrot									
missende onderdelen									
aanwezigheid graffiti / vervuiling									
onkruid op constructie									
aanwezigheid dierlijke uitwerpselen									
hoogte gras / riet landzijde									
Aanlegsteiger									
constructie stabiel									
beschadigingen / houtrot									
missende onderdelen									
aanwezigheid graffiti / vervuiling									
onkruid op constructie									
aanwezigheid dierlijke uitwerpselen									
hoogte gras / riet landzijde									
Loopplanken op sluisdeuren									
loopplanken stabiel									
beschadigingen / houtrot									
missende onderdelen									
aanwezigheid graffiti/vervuiling									
aanwezigheid onkruid op constructie									
aanwezigheid dierlijke uitwerpselen									
Remmingwerk en gordingen									
constructie stabiel									
beschadigingen / houtrot									
missende onderdelen									
aanwezigheid graffiti/vervuiling									
aanwezigheid onkruid									
aanwezigheid dierlijke uitwerpselen									
Hekwerken									
hekwerk aanwezig									
constructie stabiel									
beschadigingen / slijtage (houtrot, roest)									
missende onderdelen									
aanwezigheid graffiti/vervuiling									
onkruid onder hek in verharding									
dierlijke uitwerpselen									
Poorten									
Poort aanwezig									
werking poort									

		kademuren / sluiswand / inclusief deksloof (beton of metselwerk) Boven water			
beschadigingen (breuk. Scheuren, gaten, etc.)					
missende onderdelen (voegen / dilataties)					
graffiti					
onkruid					
dierlijke uitwerpselen					
		Bolders en boldernissen			
beschadigingen / houtrot / roestvorming					
missende onderdelen					
onkruid					
dierlijke uitwerpselen					
		Sluisdeuren (boven water)			
beschadigingen / houtrot					
lekkage door deuren					
missende onderdelen (kitnaden balken/planken, ..)					
drijfvuil					
graffiti					
onkruid					
dierlijke uitwerpselen					
		Sluiskolk (boven water)			
drijfvuil					
zichtbaar gezonken vuil					
		Sluismond (boven water)			
drijfvuil					
zichtbaar gezonken vuil					
		Aanduidingen			
borden					
beschadigingen					
zichtbelemmering					
graffiti					
missende / slechte beugels					
scheefstand					
Veiligheid					
		Reddingsboeien			
aanwezig					
compleet					
schoon					
		Klimladders/trappen			
aanwezig					
constructief stabiel					
voorzien van anti-slip laag					
onbeschadigd					

schoon

--	--	--

--	--	--	--