

Overzicht K&L raakvlakken en eisen t.b.v. HWBP Den Helder

Partij	Concrete aandachtspunten	Eisen en wensen	Opmerkingen	Impact op project
Eurofiber	- Lopend werk in de punt van Den Helder, revisie dient nog aangeleverd te worden - Geen verder werk gesignaleerd in de omgeving - Vervangingsopgave niet van toepassing	- Standaard voorwaarden van toepassing	- Revisie nagaan later in de tijd om gegevens te completeren	- Laag
Gemeente Den Helder	-	-	-	-
KPN	- Op 9 locaties tracé - KPN heeft ook Reggefiber in beheer - NAVIN kabel (nationaal belang) in gebied. Indien deze verlegd dient te worden, zijn hier specifieke eisen en periodes van toepassing	- Nieuwe diepte niet dieper dan 1m onder maaiveld - Specifieke eisen van toepassing afhankelijk van raakvlak NAVIN kabel	- Vraag over aanvulling gegevens staat uit - Indien daadwerkelijke plannen bekend zijn detailafstemming noodzakelijk	- Gemiddeld
Liander	- Veel tracés landelijk en stedelijk in het gebied - Oversteek Hoogspanning (Qirion) naar Texel van toepassing - Deels vervangingsopgave op langere termijn, mogelijk meekoppelkans met project 'Bouwstenen' en/of VBK Den Helder - Indien project 'bouwstenen' tot uitvoering komt, kan netverzwaring noodzakelijk zijn	- GPLK kabels zijn zeer fragiel. Het liefst dienen deze gelijk vervangen te worden en/of te worden ontzien van ophogingen/zetting - Eventuele ophoging op andere tracés dienen maximaal 0.5m te bedragen, afhankelijk van het materiaal van de kabel/leiding	- Vraag over aanvulling gegevens staat uit - Wanneer planning/plannen van project 'Bouwstenen' concreet zijn, hier aandacht en afstemming voor - Wanneer planning/plannen van project 'VBK Den Helder' concreet zijn, hier aandacht en afstemming voor - Qirion heeft geen Hoogspanningswerkzaamheden. Wel detailafstemming indien in nabijheid van tracés wordt gewerkt	- Hoog
RVB Defensie	-	-	-	-
Provincie Noord-Holland	-	-	-	-
PWN	- Blad 6-8-9 tracés - Wisselend van materiaal maar geen vervangingsopgave	- Algemene richtlijnen van toepassing	- Indien Grijs Gietijzer in het gebied ligt, moet dit vervangen worden. Dit is echter niet het geval	- Laag
Reggefiber	- Liggen niet in de dijk, maar zijn op dit moment bezig met nieuwe aanleg in den Helder. Dit tracé lijkt tevens geen raakvlak te hebben met het nodige ruimtebeslag	- Niet van toepassing	- Mogelijk revisie nagaan voor aanvulling dossier	- Laag
Ziggo	- Kabels liggen op ca. 60cm dek	- Coax kabels dienen onder uitneembare verharding te (blijven) liggen	- Geen werkzaamheden gepland	- Laag

Tabel bijgewerkt per 7 september 2023

