

Controle terugstroombeveiligingen

Almere College Locatie Praktijkonderwijs
te Dronten

Testing For Life



Locatiegegevens:

Locatienaam	Almere College Locatie Praktijkonderwijs
Adres	Educalaan 8A
Postcode/plaats	8251 GC Dronten

Opdrachtgever:

Naam opdrachtgever	Hollander techniek
Adres	Boogschutterstraat 30
Postcode/plaats	7324 AG Apeldoorn

Rapportagedatum 16-06-2023

De terugstroombeveiligingen zijn gecontroleerd door Wesley ter Harmsel op 02-06-2023.

Aantal gecontroleerd:*	14
Aantal goedgekeurd:	6
Aantal afgekeurd:	1
Aantal met onbekend oordeel:	7

Controle terugstroombeveiligingen

De controle van terugstroombeveiligingen is onderdeel van de verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties. Deze verplichting is in Waterwerkblad 1.4G en de NEN 1006 vanuit de achterliggende wetgeving nader uitgewerkt.

Terugstroombeveiligingen niet in orde of (deels) niet controleerbaar

Wanneer terugstroombeveiligingen zijn afgekeurd, dienen deze te worden verplaatst, geplaatst of vervangen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om welke beveiligingen het gaat, is te vinden in de lijst op de volgende pagina's.

De beoordelingscriteria zijn hieronder weergegeven:

- Drukvast
- Toegepast type
- Plaats van de terugstroombeveiliging

* Onder gecontroleerde terugstroombeveiligingen vallen:

- Beveiligingen die daadwerkelijk gecontroleerd zijn op plaats, of type, of functie.
- Beveiligingen die op de (aangeleverde) lijst stonden, maar sinds vorige controle zijn verwijderd.

Gecontroleerde beveiligingen

Legenda bij de kolom 'Drukvast'			
V	Gecontroleerd en goedgekeurd	---	(Deels) niet kunnen controleren, indirect afgekeurd
X	Gecontroleerd en afgekeurd	---	Niet kunnen controleren: beveiliging of tappunt verwijderd of verkeerd in de lijst

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
1	Bgg	Kooklok	3	Tappunt	CA	CA	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is alleen volledig te controleren indien direct voor de beveiliging een afsluiter is geplaatst. Plaats voor de beveiliging een afsluiter met aftapmogelijkheid.
2	Bgg	Kooklok	4	Mengventiel	EA	Geen	---	Methode: Standaard In deze aansluiting is geen of niet de juiste beveiliging geplaatst. Plaats achtereenvolgens een afsluiter en een controleerbare keerklep EA.

Over het tappunt					Over de controle			
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
3	Bgg	Kooklok	4	Mengventiel	EA	Geen	---	Methode: Standaard In deze aansluiting is geen of niet de juiste beveiliging geplaatst. Plaats achtereenvolgens een afsluiter en een controleerbare keerklep EA.
4	Bgg	Kooklok	5	Mengventiel	EA	EA	X	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert. Vervang de terugstroombeveiliging type EA, plaats voor de keerklep een afsluiter.
5	Bgg	Kooklok	5	Mengventiel	EA	EA	✓	Methode: Standaard ---
6	Bgg	Personeelskamer	1	Koffieautomaat	EA	DAEB	---	Methode: Standaard In deze aansluiting is geen of niet de juiste beveiliging geplaatst. Plaats achtereenvolgens een afsluiter en een controleerbare keerklep EA.
7	Bgg	Personeelskamer	2	Close-in boiler	INL	INL	✓	Methode: Standaard ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keurkeulelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
8	Bgg	Berging schoonmaak,kookklok	6	Elektrische boiler	INL	INL	V	Methode: Standaard ---
9	Bgg	Gang bgg	7	Brandslanghaspel	EA	EA	V	Methode: Overdruk ---
10	1e verdieping	Gang	8	Brandslanghaspel	EA	EA	V	Methode: Overdruk ---
11	Bgg	Kooklokaal	9	Knijpdouche	EA	Geen	---	Methode: Standaard De eerder voorgeschreven terugstroombeveiliging is nog niet geplaatst.
12	Bgg	Kooklokaal	9	Knijpdouche	EA	Geen	---	Methode: Standaard De eerder voorgeschreven terugstroombeveiliging is nog niet geplaatst.
13	Bgg	Houtbewerking lokaal	10	Brandslanghaspel	EA	EA<15	V	Methode: Overdruk ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerkelelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
14	1e	Technische ruimte 2.17	11	CV-vulkraan >45kW	EA, CA	CA	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is alleen volledig te controleren indien direct voor de beveiliging een afsluiter is geplaatst. Plaats voor de beveiliging een afsluiter met aftapmogelijkheid.

Bijlage I: Foto's genomen bij de controle van de terugstroombeveiligingen

Keerkleplabel	2
Locatieomschrijving	4 - Mengventiel t.b.v. - Kooklok (verdieping Bgg)
Opmerking	In deze aansluiting is geen of niet de juiste beveiliging geplaatst. Plaats achtereenvolgens een afsluiter en een controleerbare keerklep EA.



Keerkleplabel	3
Locatieomschrijving	4 - Mengventiel t.b.v. - Kooklok (verdieping Bgg)
Opmerking	In deze aansluiting is geen of niet de juiste beveiliging geplaatst. Plaats achtereenvolgens een afsluiter en een controleerbare keerklep EA.



Keerkleplabel	4
Locatieomschrijving	5 - Mengventiel t.b.v. - Kooklok (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert. Vervang de terugstroombeveiliging type EA, plaats voor de keerklep een afsluiter.



Keerkleplabel	6
Locatieomschrijving	1 - Koffieautomaat t.b.v. - Personeelskamer (verdieping Bgg)
Opmerking	In deze aansluiting is geen of niet de juiste beveiliging geplaatst. Plaats achtereenvolgens een afsluiter en een controleerbare keerklep EA.



Keerkleplabel	11
Locatieomschrijving	9 - Knijpdouche t.b.v. - Kooklokaal (verdieping Bgg)
Opmerking	De eerder voorgeschreven terugstroombeveiliging is nog niet geplaatst.



Keerkleplabel	12
Locatieomschrijving	9 - Knijpdouche t.b.v. - Kooklokaal (verdieping Bgg)
Opmerking	De eerder voorgeschreven terugstroombeveiliging is nog niet geplaatst.



Keerkleplabel	14
Locatieomschrijving	11 - CV-vulkraan >45kW t.b.v. - Technische ruimte 2.17 (verdieping 1e)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is alleen volledig te controleren indien direct voor de beveiliging een afsluiter is geplaatst. Plaats voor de beveiliging een afsluiter met aftapmogelijkheid.

