

Document Versie Datum	4.T.25 04 01-02-15	HANDBOEK TOEZICHT		
		Checklist - stop-, bijwoon- en registratiepunten - Wissels, seinen en Beveiliging		

Projectnummer	500-528
Projectnaam	In- en uitrukroutes Duinstraat (Elek. Wissels 003, 005, 305 en 307)

Omschrijving stoppunt			Keuringsresultaat aannemer c.q. documentatie
	van toepassing ja/nee		
☒	voor	Breken boven- en/of onderlaag	Alle wissels hierboven genoemd.
☒	voor	Aanbrengen maatvoering WSB systemen	Alle wissels hierboven genoemd.
☒	na	Aanbrengen mantelbuizen en slangen.	
☒	voor	Aanbrengen onderlaag	Controle mantelbuizen / putten stelsel in de onderlaag
☒	voor	Aanbrengen bovenlaag	Controle alle baancomponenten aanwezig in de bovenlaag
☐	na	Aanbrengen isolatielassen en geïsoleerde traversestangen	
☒	na	Doormeten kabels	Meetstaten na doormeten aangebrachte kabels
☐	voor	Aanbrengen S-verbinders, wielsensoren, spoorstroomkringen in spoor incl. Cembre	
☐	voor	Aanbrengen ingietmateriaal embedded-rail	
☒	voor	Ingieten baan apparatuur	Loopbuffers, HFK units, HFP zenders en HFP ontvangers
☒	voor	Aanbrengen seinen	
☒	voor	In bedrijf stellen	
☒	voor	Technische vrijgave	
☒	voor	Vrijgave voor exploitatie	

Omschrijving bijwoonpunt			Keuringsresultaat aannemer c.q. documentatie
	van toepassing ja/nee		
☒	tijdens	Aanbrengen mantelbuizen	As-built tekening van aangebrachte mantelbuizen
☒	tijdens	Trekken inclusief labelen van kabels	As-built tekening van aangebrachte kabels
☒	tijdens	Aanbrengen van de cembre aansluitingen	

Omschrijving registratiepunt			Keuring Resultaat aannemer c.q. documentatie
	van toepassing ja/nee		
☐	voor	Aanbrengen geleverde bouwstoffen	Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
☐	na	Aanbrengen geleverde bouwstoffen	Leverantiebonnen

Toezichthouder			
Datum	Dhr. M.M. Koreneef 		
Naam			
Paraaf			