

VEILIGHEIDSBLOED INSTALLATIES				
Betreft		Tunnelgemaal (TG)		
WERKZAAMHEDEN				
Werkzaamheden	Elektrotechnische	E		
	Mechanische	M		
	Reiniging	R		
RISICO'S/ GEVAREN				
Risico's/ gevaren	Elektrocutie	Elektrische installatie	E	
	Vallen	Luiken	E/ M/ R	
	Verstikking/ bedwelming	Pompkelder	M/ R	
	Vallende delen	Algemeen	M	
	Besmetting	Pompkelder	M/ R	
	Aanrijding	Parkeren/ verkeer tunnel	E/ M/ R	
	Alleen werken	Algemeen	E/ M/ R	
BEHEERSMAATREGELEN				
Beheersmaatregelen	Elektrocutie	Keuring NEN 3140		
		Aanwijzingsbeleid elektrotechnische werkzaamheden		
	Vallen	Luiken zijn voorzien van binnenrooster		
		Geopende luiken nooit onbeheerd achterlaten		
	Verstikking/ bedwelming	Werkzaamheden in pompkelder minimaal met 2 personen uitvoeren (1 wacht)		
		Ventileer minimaal 15 minuten alvorens de kelder te betreden		
		Meting O2 (zuurstof) en H2S (zwavelwaterstof)		
	Vallende delen	Gebruikmaken van gekeurde hijsmiddelen		
	Besmetting	Hygiëneregels toepassen en mogelijkheden voorzien		
		Aanbieden vaccinaties (hepatitis A of B en tetanus)		
	Aanrijding	Parkeren op de aangegeven (openbare) parkeerplekken		
		Training veilig werken op of langs de openbare weg		
		Gebruikmaken van afzettingsmaterialen (CROW95B)		
		Toegangsdeur naar installatieruimte gesloten houden i.v.m. hinderen wegverkeer		
	Alleen werken	Aanwezigheid van een communicatiemogelijkheid		
		Aan- en afmelden		
AANDACHTSPUNTEN				
Hijsgen	Aanwezig			
Elektra aansluiting	230V			
Watersaansluiting	Niet aanwezig			
Brandblusser	Aanwezig			
EHBO-koffer	Aanwezig			
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (standaard)				
				
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (aanvullend)				

				
Pompkelder/ vallende delen	Pompkelder	Hogedrukreiniging		