

Bevindingen en aanbevelingen.

Jeugdhonk

Verdeler/ elektrotechnische installatie Jeugdhonk.

1. Open TL armaturen boven de bar. + spots met moeren
2. Gespijkerde snoeren toegepast. / vervangen installatie
3. die wed's aangebracht met moeren / vervangen

GECONTROLEERD 22 APR 2020

Kantine

Hoofdverdeler/ elektrotechnische installatie kantine,

- 1.) 2 st schroefkoppen in verdeler defect; zijn inmiddels vervangen.
- 2.) open lasdozen
- 3.)

GECONTROLEERD 22 APR 2020

Sporthal

Sub-verdeler/ elektrotechnische installatie.

1. Verdeler in CV ruimte hangt los; vastzetten.
 2. Armaturen in gangen niet voorzien van afdekking en worden warm. -> Alternatief monteren. *vervangen armaturen*
 3. Bescherming van TL armatuur in toestelruimte ontbreekt. *n*
 4. Afdekplaten van TL armaturen in kleedkamer defect. *n*
 5. Bescherming van lamp in ~~berghok~~ gang ontbreekt. *Schoonmaak / n*
 6. Open dozen in verdeler-kast sporthal. + Buspost *n*
 7. Groep 3 heeft lage isolatiewaarde; onderzoeken waar dit zit. *opgelost*
- die schroefkoppen in verdeelkast vervangen in open glasjes*

GECONTROLEERD 22 APR 2020

Polytechniek BV
Koggeweg 63
1607 MT Hem
Tel.: 0228-545454
www.polytechniek.nl



Conclusie en eindoordeel

De elektrische installaties of delen daarvan zoals deze zijn aangegeven in dit inspectierapport voldoen ~~wel~~ / niet geheel aan veiligheidsbepalingen die bij de aanleg van de installatie van kracht waren. Gelet op de ernst van de afwijking gaan wij pas over tot goedkeuring als de volgende punten zijn verholpen en of hersteld.

- A. Zie bevindingen en aanbevelingen jeugdhonk. */ para-plu*
- B. Zie bevindingen en aanbevelingen sporthal en subverdeler.
- C. *bankine*

Gelet op de risicoanalyse van de elektrische installaties is dit inspectierapport geldig tot

N.V.T.

De installatie is ~~wel~~ / niet akkoord bevonden.

Datum: 21 dec 2018.

Handtekening inspecteur

GECONTROLEERD 22 APR 2020



Polytechniek BV
Koggeweg 63
1607 MT Hem
Tel.: 0228-545454
www.polytechniek.nl