

Project informatie formulier klant met DVO

Projectinformatie	
Projectnummer realisatie:	
Bewegwijzeringsplan versie	
PIF Versie en datum realisatie	d.d.

Opdrachtgever				
Organisatie:	Provincie Gelderland			
Klant/relatienummer:	17518			
DVO/addendum:	Ja			
Naam contactpersoon 1	Afdeling:	Functie:	Telefoon:	Mail:
Naam contactpersoon 2	Afdeling:	Functie:	Telefoon:	Mail:

Contactinformatie NBd			
Functie:	Naam:	Telefoon:	Mail:
Portfoliomanager	Theo Kuypers	06 11 92 88 18	Theo.kuypers@rws.nl
Adviseur Bewegwijzering			

Eisen met betrekking tot te leveren materialen						
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere keuzes mogelijk):		Levering via:	Materiaalkeuze:	Basiskleur:	Toevoeging:	
					Slinger:	Kleur:
☒	Mast voor handwegwijzers	NBd	Staal	Ral7024	Nee	kleur
☒	Mast voor handwegwijzers gecombineerd met openbare verlichting (BEW/OVL)	NBd	Staal	Ral7024	Nee	kleur
☒	Mast voor handwegwijzers gecombineerd met VRI (VRI/BEW)	partij	Staal	VRI markering zwart wit tot 2,2 m boven maaiveld hierboven Ral7024	N.v.t.	Inclusief zwart/wit bandage
☒	Mast voor handwegwijzers gecombineerd met openbare verlichting en VRI (VRI/BEW/OVL)	partij	Staal	VRI markering zwart wit tot 2,2 m boven maaiveld hierboven Ral7024	N.v.t.	Inclusief zwart/wit bandage
☒	Fietsmast	NBd	Aluminium	Ral7024	Nee	Rode top
☒	Portaal voor borden	NBd	materiaal	Ral7024	N.v.t.	N.v.t.
☒	Mast voor borden	NBd	Staal	Ral7024	N.v.t.	N.v.t.
☒	Stelling	NBd	Staal	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
☒	Bord/paneel	NBd	Aluminium	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
☒	Obstakelbeveiliging	Te verzorgen via: Opdrachtgever				

Project informatie formulier klant met DVO

Werk specifieke eisen	
Werktijden	Zie Bijlage WBU_kaart_13_WBU 20-07-2020
Verkeersmaatregelen (VKM)	Zie bijlage WBU_kaart_10_botsabsorbers
Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen	Wanneer: Bij wie: Hoe: Tijdsplanning:
Overige vereiste vergunningen/ontheffingen	Wanneer: Bij wie: Hoe: Tijdsplanning:

Klant specifieke eisen t.b.v. Realisatie
Klant specifiek/Innovatie/circulariteit: <u>Wegwijzer is een combinatiemast bewegwijzering en openbare verlichting. Hiervoor hebben wij nog enkele gegevens nodig. Kunt u deze aan ons doorgeven:</u> <u>lichtpunthoogte = ...m:</u> <u>lengte (vlucht) van de uithouder =mm:</u> <u>ten behoeve van aantal armaturen (armaturen maken geen onderdeel uit van de scope):</u> <u>opschuifdiameter van het armatuur =mm.</u> <u>Het mastnummer van de op te heffen OV mast =</u> <u>Ten behoeve van de bevestiging van de LWW armen zijn door de leverancier van de combi VRI/BEW masten beugels aangebracht zodat de LWW armen rechtsreeks hierop aangebracht kunnen worden.</u> <u>Kunt u aangeven of de lichtwegwijzer armen bij wegwijzers waarbij de ondersteuningsconstructie door derden wordt geleverd, rechtstreeks aan de ondersteuningsconstructie bevestigd kunnen worden (diameter ondersteuningsconstructie 178mm). Als dat niet het geval is dan graag opgave van de diameter van de ondersteuningsconstructie op de positie waar de lichtwegwijzer armen geplaatst moeten worden. Het betreft de wegwijzers:</u> Bij vervanging of schade van paddestoelen langs de provinciale weg dienen deze vervangen te worden door fietsmasten LET OP LET OP: Bij schade rekening houden met Pilot objecten N329 en N836 (zie map in klantinformatie) Bij deze objecten verzorgt de Nbd niet het herstel. Dit verzorgt Provincie (Anita Liebrecht) zelf. De garantie voor deze objecten bij de Provincie Gelderland en Abelleisure is belegd. Bewegwijzeringsbord t.b.v. fietsbewegwijzering Verklaring gebruikte begrippen: - Bewegwijzeringsbord: dit is het samenstel van drager, beeldvlak en bevestigingsconstructie. - Bord: samenstel van drager en beeldvlak. - Drager: dit is het plaatmateriaal die de vorm draagt van het verkeersbord en de basis is waarop het beeldvlak wordt aangebracht. - Beeldvlak: het materiaal dat op de voorzijde van de drager wordt aangebracht waarop de informatie is afgebeeld. - Bevestigingsconstructie: onderdeel of onderdelen van het bewegwijzeringsbord die het mogelijk maken de drager te bevestigen aan de ondersteuningsconstructie. - Ondersteuningsconstructie: component die het bewegwijzeringsbord ondersteunt. De drager - De drager dient voor 100% te bestaan uit biobased materialen. - Dit biobased materiaal dient volledig te bestaan uit hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. - De drager bevat geen fossiele grondstoffen of samenstellingen daarvan zoals minerale oliën of kalk.

Project informatie formulier klant met DVO

- De drager heeft cradle to gate een CO2 uitstoot van minder dan 0,2 kg CO2 per kilogram materiaal.
- De drager is op termijn biodegradeerbaar.
- Op de eigenschappen van de drager wordt een garantie gegeven van minimaal 10 jaar.
- De drager is bij einde levensduur recyclebaar tot een nieuwe biobased drager.
- De drager dient geproduceerd te worden in Europa.

Het beeldvlak

- In het beeldvlak mogen geen plooien, vouwen of onthechte delen voorkomen.
- Het beeldvlak dient met een minimum van 20 N/inch te hechten aan de drager.
- Bij onverlichte en niet reflecterende toepassingen dient een PVC vrije basis te worden gebruikt.

Fietsarmen samengesteld leveren.

Bevestigingsconstructie

- Het ophangen of aanbrengen van de borden op masten en portalen dient zoveel mogelijk te gebeuren met hergebruik van aanwezige bevestigingsconstructies en ondersteuningsconstructies zodat afval wordt geminimaliseerd.

Zijn er nog bijzonderheden die nog niet vermeld zijn en die van belang zijn voor de realisatie?

- NEE (standaard) / JA (graag aanvullen)

Toepassing klemband bij verkeersborden op ovl-masten
zie document

- Mast voor borden ALTIJD onderkant 4m60 niet lager;
- Vervangingsprojecten op trajecten – termijn van 2-3 jaar hanteren i.p.v. 8-9 jaar in de O&V lijst.

Contactinformatie overige betrokken organisaties t.b.v. realisatie				
Activiteit:	Organisatie:	Contactpersoon:	Telefoon:	Mail:
Gegevens bodemverontreiniging (CROW 400)	• Door opdrachtgever geleverd indien bekend (standaard) • Door opdrachtnemer geregeld, standaardvooronderzoek in offerte, overige op regie indien van toepassing			
Elektrische aansluitingen • Er moet een VKM plan, met een opgave van waar jullie wat willen gaan uitvoeren, (uitvoeringsplan), en in het kader van de BEI de VOP'ers welke	provincie Gelderland	Anita Liebrecht		j.liebrecht@gelderland.nl

Project informatie formulier klant met DVO

een aanwijzing hebben en bevoegd zijn om aan de elektrische installatie te mogen werken. Anita stuurt dit dan door naar de technisch beheerder van de provincie, zodat hij dit kan beoordelen. Hierna kan dan met de vaktechnisch medewerkers van de provincie worden afgesproken om op locatie e.e.a. te kunnen controleren / op te leveren. Zo kan alles worden opgeleverd aan de hand van de eisen van de provincie. Geconstateerd is dat in het verleden de installaties niet altijd goed zijn opgeleverd. Om nu e.e.a. gestructureerd te laten verlopen wil de provincie dezelfde werkwijze hanteren, zoals zij dat bij andere aannemers doen.				
Uitvoering				
VRI				
OVL				

Realisatie	Gewenste Opleverdatum
Startdatum civiel werk	
Einddatum civiel werk	
Opleverdatum civiel werk	
Kies realisatie /zonder VKM	
Kies oplevering	

Opgesteld/Controle			
Adviseur Techniek en Omgeving:	Datum:	Controle portfolio manager:	Datum:

Project informatie formulier klant met DVO

Akkoordverklaring	
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de inhoud van dit Projectintakeformulier welke tot stand is gekomen in overleg met de genoemde opsteller.	
Opdrachtgever	Datum:
Naam:	Handtekening:

Vervolg:

Na ontvangst van het geaccordeerde PIF zal de NBd een offerte opstellen voor realisatie.

Project informatie formulier klant met DVO

Stappenplan NBd:

Realisatie (DVO)

1. Mailen PIF fase Realisatie naar wegbeheerder ter verificatie (actie NBd)
2. Aanvullen en akkoord project intake formulier bij wijzigingen (actie wegbeheerder)
3. Uitvraag realisatie bij onze opdrachtnemer/leverancier (actie NBd)
4. Opstellen aanbidding realisatie (opdrachtnemer/leverancier)
5. Controle ontvangen aanbidding opdrachtnemer (actie NBd)
6. Doorzetten aanbidding voor realisatie (actie NBd)
7. Opdracht op offerte voor realisatie (actie wegbeheerder)
8. Verstrekken opdracht tot realisatie aan opdrachtnemer/leverancier (actie NBd)
9. Start realisatie/bestellen materialen (actie opdrachtnemer/leverancier)
10. Start plaatsing (opdrachtnemer)
11. Oplevering afhankelijk van het type oplevering (actie NBd of NBd-Wegbeheerder)
12. Aanvragen Prestatieverklaring (PV) (opdrachtnemer/leverancier)
13. Afgeven Prestatieverklaring (PV) (actie NBd)
14. Facturatie (actie NBd)