



**Titel:** Veiligheid- en Gezondheidsplan  
ontwerpfase behorend tot bestek  
**P09-58-106-01-12-BS02 R0**

**Onderwerp:** Meerstad, Bruggen  
Civieltechnische inrichting  
Fietsbrug Slochterdiep

**Opdrachtgever:** Gem. Meerstad

**Projectnummer:** P09-58-106-10

**Kenmerk:** V&G-plan P09-58-106-12-01-BS02

**Revisie:** R0

**Datum:** 15-05-2024

**Opgesteld door:** R. Bruining

**Gecontroleerd door:** A. Wieske

**Status:** Definitief



## Inhoud

0. Revisieblad.....	4
1. ALGEMENE INFORMATIE.....	5
1.1. Wettelijke verplichtingen.....	5
1.2. Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase.....	6
1.3. Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase.....	6
1.4. Gebruikte informatie .....	6
2. ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK .....	8
2.1. Bestek.....	8
2.2. Globale omschrijving.....	8
2.3. Locatie.....	8
2.4. Planning.....	8
2.5. Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats.....	8
2.6. Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats.....	9
3. BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE .....	9
3.1. Voorbereidingsfase .....	9
3.1.1. Opdrachtgever .....	9
3.1.2. Ontwerpde partij .....	9
3.1.3. V&G-coördinatie .....	9
3.2. Uitvoeringsfase .....	10
3.2.1. Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever 10	
3.2.2. Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 2.1. genoemde uitvoeringscontract verzorgt).....	10
3.2.3. V&G Coördinator uitvoeringsfase.....	10
3.3. Samenwerking en communicatie in ontwerpfase .....	10
3.4. Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase .....	10
3.5. Kennisgeving aan inspectie SZW.....	11
4. VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE.....	12
4.1. Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen .....	12
5. INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S.....	13
5.1. Algemeen .....	13
5.2. V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp.....	13
5.3. V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk .....	13



5.4.	Opleidingen en cursussen .....	13
6.	UITWERKING V&G-PLAN .....	14
6.1.	Algemeen .....	14
6.2.	V&G-dossier .....	14
7.	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE .....	15
8.	KENNISGEVINGSFORMULIER.....	17
8.1.	Toelichting bij formulier.....	17
8.2.	Arbeidsinspectie.....	17
	BIJLAGE 1: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE .....	18
	BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE ...	51



## 0. Revisieblad

Revisie	Datum	Locatie wijzigingen (hfdst., par., blz.)	Omschrijving van de wijzigingen



## 1. ALGEMENE INFORMATIE

### 1.1. Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

- een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
- een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

- betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
- in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
- in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
- de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
- de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
- 'ongevallen met verzuim' tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, **Gem. Meerstad**, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, **InVra plus**.



## **1.2. Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase**

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW
- het inventariseren van de Arbo risico's
- het doen van suggesties voor maatregelen
- het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
- het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico's geïventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico's weg te nemen. Restrisico's zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## **1.3. Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase**

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
- voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.
- De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## **1.4. Gebruikte informatie**

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;
- Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:



Titel	Kenmerk	Versie / datum	Uitgegeven door
<b>Kabel- en Leidingeninformatie van de projectlocatie, opgevraagd via het Kadaster (Klic-melding).</b>			KLIC Kadaster

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.



## **2. ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK**

### **2.1. Bestek**

Naam project : Civieltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep  
Besteknummer : **P09-58-60-01-12-BS02 R0**

Versie : Definitief  
Datum : 15-05-2024

### **2.2. Globale omschrijving**

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 01.04 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- a. het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
- b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, incl. voorbelasting;
- c. het frezen/opbrken van asfaltverhardingen;
- d. het opbreken van funderingen;
- e. het aanbrengen van funderingen;
- f. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- g. het aanbrengen van markering en bebording;
- h. het aanvullen en inzaaien van bermen;
- i. het aanbrengen van oeverbescherming.

### **2.3. Locatie**

Het werk bevindt zich langs het Slochterdiep ten noorden van **Meerstad**, in de gemeente Groningen

### **2.4. Planning**

Geplande aanvangsdatum : **26 augustus 2024**  
bouw  
Geplande bouwtijd : **14 maanden**  
Geplande opleveringsdatum : **26 september juli 2022**

### **2.5. Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats**

Aantal werkgevers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.



## 2.6. Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

Aantal werknemers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.

## 3. BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

### 3.1. Voorbereidingsfase

#### 3.1.1. Opdrachtgever

Naam : **Gem. Meerstad**  
Bezoekadres : **Zijkade 2**  
Postadres : **Zijkade 2**  
Postcode en plaats : **9613 CV GRONINGEN**  
Contactpersoon : **A. de Vrieze**  
Telefoon : **050 599 57 10**  
Emailadres : **aanbestedingen@meerstad.eu**

#### 3.1.2. Ontwerpende partij

Naam : **Gem. Meerstad**  
Bezoekadres : **Zijkade 2**  
Postadres : **Zijkade 2**  
Postcode en plaats : **9613 CV GRONINGEN**  
Contactpersoon : **S.E. Zandvoort**  
Telefoon : **050 599 57 10**  
Emailadres : **aanbestedingen@meerstad.eu**

#### 3.1.3. V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

Naam : **Gem. Meerstad**  
Bezoekadres : **Zijkade 2**  
Postadres : **Zijkade 2**  
Postcode en plaats : **9613 CV GRONINGEN**  
Contactpersoon : **S.E. Zandvoort**  
Telefoon : **050 599 57 10**  
Emailadres : **aanbestedingen@meerstad.eu**

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat Meerstad betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.



## **3.2. Uitvoeringsfase**

### **3.2.1. Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever**

Naam : **Gem. Meerstad**  
Bezoekadres : **Zijkade 2**  
Postadres : **Zijkade 2**  
Postcod en plaats : **9613 CV GRONINGEN**  
Contactpersoon : **R. Bruining**  
Telefoon : **050 599 57 10**  
Emailadres : **r.bruining@invraplus.com**

### **3.2.2. Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 2.1. genoemde uitvoeringscontract verzorgt)**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend  
Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend  
Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

### **3.2.3. V&G Coördinator uitvoeringsfase**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend  
Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend  
Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

## **3.3. Samenwerking en communicatie in ontwerpfase**

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

## **3.4. Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase**

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.



### **3.5. Kennisgeving aan inspectie SZW**

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk



## **4. VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE**

### **4.1. Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen**

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem'.

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op achtergrondwaarde.

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie Standaard.



## **5. INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S**

### **5.1. Algemeen**

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico's overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico's zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico's te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

### **5.2. V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp**

Zie bijlage 1.

### **5.3. V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk**

Zie bijlage 2.

### **5.4. Opleidingen en cursussen**

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen op de werkplek.



## **6. UITWERKING V&G-PLAN**

### **6.1. Algemeen**

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

### **6.2. V&G-dossier**

#### 1. Omschrijving van het bouwwerk

---

---

#### 2. Technische specificaties

---

---

#### 3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

---

---

#### 4. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

---

---



## 7. CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

### **Alarmkaart**

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

### **Bedrijfshulpverlener**

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
- Blussen beginnende branden.
- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

### **Melden van ongevallen**

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

### **Communicatie/Pers**

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen



(in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.



## **8. KENNISGEVINGSFORMULIER**

### **8.1. Toelichting bij formulier**

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

### **8.2. Arbeidsinspectie**

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden. Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

Postadres : Arbeidsinspectie  
Postbus 820  
3500 AV UTRECHT

Internet : [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl) (voor meldingen, tips en klachten)

Telefoon : 0800 - 5151

## BIJLAGE 1: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

Code	RAW hoofdcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
950010, 950020, 950030	100301	Stelpost	Fysieke belasting Psycho sociale arbeidsbelasting Vermoeidheid	Geestelijk inspannend werk Te veel werk Tijdsdruk Slechte houding		Ingerichte werkplek Voldoende tijd reserveren voor aanpak	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen Aparte pauzerruimte Ventilatie ruimte(n)	Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten Arbeidstijden afstemmen Werkoverleg organiseren Juiste persoon op de juiste plek Reële planning		<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>
820000, 820010, 820020	100501	Inzetten werknemer	Ongevallen Psycho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid	Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning	PBM afgestemd op takenpakket	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen">https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a>
821010, 821020	100513	Inzetten hydraulische graafmachine	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
821030	100516	Inzetten vrachtauto	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	
910010	101101	Inrichten werkerrein	Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen	Opslag materieel/materiaal		Gebruik bestaande ruimten locatie	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen	scheiding van transport en	Werkkleding, veiligheidsschoenen,	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>

			Omval/beknellen Lawaai Struikelen Biologische agentia	Opslag te verwerken producten en vloeistoffen Transport Gebruik arbeidsmiddelen Verminderde orde en nethheid		Prefab opslag en verblijfsunits	Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen	werklocaties Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen zorg voor orde en nethheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen Inrichtingsplan opstellen Legionellaplan opstellen Instructie personeel	handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
910020	101102	Opruimen werkterrein	Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Omval/beknellen Lawaai Struikelen Biologische agentia	Opslag materieel/materiaal Opslag te verwerken producten en vloeistoffen Transport Gebruik arbeidsmiddelen Verminderde orde en nethheid		Gebruik bestaande ruimten locatie Prefab opslag en verblijfsunits	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen	scheiding van transport en werklocaties Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen zorg voor orde en nethheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen Inrichtingsplan opstellen Legionellaplan opstellen Instructie personeel	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
810140	101401	Toepassen rijplatenbaan	Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen	Transport/verkeer Inzet groot materieel Laden en lossen rijdplaten Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading Dieseluitstoot		Machinaal aanbrengen	Inzet veilig en gekeurd materieel en juiste hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap	Opstellen bouwplaatsinrichting Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal verplaatsen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoen, Veiligheidsschoen, Veiligheidsschoen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijd-gevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijd-gevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
012110, 012120, 012130, 012150, 210010, 210020,	220101	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.			Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen,	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding	Helm, Veiligheidsschoen, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie</a>

210030, 210210, 210310, 210320, 210350, 210360, 213050, 213060, 213510, 213520, 213530, 214010, 218010, 219020, 219040							aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek		<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
012210, 012220, 012230, 012250, 220010, 220030, 220050, 221020, 221040, 222010, 222030	220201	Grond vervoeren	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
012310, 012320, 012330, 012350, 230060, 230080, 230090, 230550, 230710, 230720, 230730, 230910, 230930	220301	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
230740, 230750, 230760	220302	Grond verwerken in bekleding	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
234920, 234930	220412	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-</a>

			Ongevallen				hijsmiddelen, aanbrenge Val/aanrij/ beknellingsgevaar	KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaveld, opgeruimde werkplek		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
210080, 210090	220803	Verwijderen zakbaken	Aanrijding (schade materieel) Beknelling/val Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrenge Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Vlak maaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
214510	221101	Opschonen watergang	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Open water		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrenge Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen Redvest	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
230210	221121	Grond verwerken in watergang	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrenge Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
615030	221132	Egaliseren met bovenhouden bovengrond	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>

			Ongevallen				hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiaveld, opgeruimde werkplek		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
610020	222104	Diepspitten	Aanrijden Beknellen Lawaai	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
180420	222107	Frezen	Aanrijden Beknellen Lawaai	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
612010, 612020	222112	Cultiveren	Aanrijden Beknellen Lawaai	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemerit</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
310110, 310130, 310612	230111	Aanbrengen drains voor horizontale drainage	Aanrijding (schade materieel/mens) Beknelling/val Lichamelijk letsel Ongevallen	Wegverkeer, Werken met (grond)verzet materieel		Scheiden mens en bron	Afschermen Beknelling/valgevaar	Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiaveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/vg-dossier">https://www.abomafoon.nl/vg-dossier</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines">https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bedrijfs hulperlening-in-de-bouw">https://www.abomafoon.nl/bedrijfs hulperlening-in-de-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-">https://www.abomafoon.nl/werken-en-</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">verontreinigde-grond-en-grondwater,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
013611, 211030, 310611, 326011, 650081, 650091	240101, 240102	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	Beknelling Valgevaar aanrijden	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hij) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen	Afrasteringen/omheining ontgraving	Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013614, 230140, 310613, 326014, 650082, 650092	240121, 240122	Aanvullen sleuf	Beknelling Valgevaar aanrijden	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hij) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen	Afrasteringen/omheining ontgraving	Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013612, 326012	240131	Grond vervoeren	Beknelling Valgevaar aanrijden	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hij) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Aangepaste werkmethode omtrent voorkomen steile hellingen		Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
134010, 136610	251103	Verwijderen kunststofbuis	Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Handgereedschap Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijgevaar</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
136620	251121	Verwijderen put	Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Handgereedschap Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013613, 324020, 324040, 324050, 326013	252201	Aanbrengen PVC-buis	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013720,	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk	Vallende last	Inzet zwaar materieel,		Scheiden mens en	Inzet veilig en gekeurd	Voorlichting en	Helm,	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-</a>

326110			Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		bron	materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke- verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdvaart">n</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdvaart">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van- aanrijdvaart,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met- grondverzetmachines,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten- ruimten,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande- rioolstelsels,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en- verontreinigde-grond-en-grondwater,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en- rondom-bouwkuipen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke- beschermingsmiddelen</a>
323120	252602	Maken put van geprefabriceerde betonelementen	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie- toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke- verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdvaart">n</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdvaart">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van- aanrijdvaart,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met- grondverzetmachines,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten- ruimten,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande- rioolstelsels,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en- verontreinigde-grond-en-grondwater,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en- rondom-bouwkuipen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke- beschermingsmiddelen</a>
310461	252604	Aanbrengen put van kunststof	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie- toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke- verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdvaart">n</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdvaart">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van- aanrijdvaart,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met- grondverzetmachines,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten- ruimten,</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013710, 340020, 340070	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijd-gevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijd-gevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
341020, 341071	252701	Aanbrengen putrand met deksel	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemnt</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijd-gevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijd-gevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013750, 341040	252702	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-</a>

							hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
322110	252832	Maken inlaat	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
327010	257501	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel)	Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen	Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
013510, 325040, 325050, 325060	283801	Aanbrengen mantelbuis	Hijs/graafwerk Bewegende delen Val/struikelgevaar Beslotenruimte Fysieke belasting	Inzet (grondverzet/hijs) materieel. Ongelijk maaveld Werken in kuipen/sleuven Handenarbeid		Bron scheiden van medewerkers	Gekeurd materieel Aanbrengen afscherming materieel, Materieel geschikt voor de taak	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaveld, Opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen, Indien nodig aanvullend	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/laswerkzaamheden">https://www.abomafoon.nl/laswerkzaamheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
015130, 015140	320105	Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf- in m	Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen	Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen, Onafhankelijke ademlucht	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , 6,01, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
520110, 520120, 520150, 520160, 520170, 520180, 520190	320106	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal- in m	Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen	Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen, Onafhankelijke ademlucht	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagemen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , 6,01, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">rioolstelsels,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
015150, 015160	320111	Aanbrengen overige markering - wegeverf-	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
520210, 520220, 520230	320112	Aanbrengen overige markering - thermoplastisch materiaal-	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
150220, 150230, 150250, 150260	320141	Volledig verwijderen markering	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
521110, 521120, 521130, 521140, 521150, 521160	321301	Aanbrengen verkeersbordpalen	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>

521210, 521220, 521230	321302	Aanbrengen verkeersborden	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
015170, 521240, 521270	321303	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
150130	321311	Verwijderen verkeersborden	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
011510, 150110, 150120	321313	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai	Te weinig werkruimte Beperkte zichtbaarheid Tillen zwaardere lasten Transport en verkeer Inzet machines		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
150140, 150150	322111	Verwijderen portaal	Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen	Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril, Veiligheidshelm	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijzen-bebouwde-omgeving">https://www.abomafoon.nl/hijzen-bebouwde-omgeving</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen">https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
521250	322201	Aanbrengen reflectorpalen	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgesteld op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
521260	322202	Aanbrengen hectometerborden	Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgesteld op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen	Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
150160	322212	Verwijderen hectometerborden	Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskranen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgesteld op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
310462, 341072, 802050	423501	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen	Valgevaar Aanrijden Beknelling	Werken op hoogte Verkeer/transport Omvallen constructie Hijzen van last			Leuning en gesloten werkvloeren Inzet tilhulpmiddelen Inzet hijskraan Inzet hoogwerker/steiger	Stempel/schoor/montage-plan in overleg met constructeur Ingerichte opstelplek zwaar materieel Maatregelen verkeer CROW 96	Werkkleding, helm, handschoenen, Harnasgordel,	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/valgevaar-vanaf-vloeren-en-platte-daken-uitvoeringsfase">https://www.abomafoon.nl/valgevaar-vanaf-vloeren-en-platte-daken-uitvoeringsfase</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/leuningwerk">https://www.abomafoon.nl/leuningwerk</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
139550	472101	Verwijderen betonnen duiker - elementen -	Valgevaar Beknellen Aanrijd Fysieke belasting Verdrinken	Werken op hoogte Hijswerk Inzet zwaar (hijz) materieel (Om)vallen staal		Prefap aanleveren vooraf monteren	Inzet hoogwerker Inzet hijskraan Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen	Montage/werkplan opstellen, constructief bepaald Opstelplekken zwaar materieel organiseren	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen,	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-persoon">https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-persoon</a> ,

				Montage staal Duikwerk				Vaarweg management Nooit alleen werken Werkvergunningen	veiligheidsbril, Redvest	<a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
139510	472102	Verwijderen duiker - PVC-buis -	Valgevaar Beknellen Aanrijd Fysieke belasting Verdrinken	Werken op hoogte Hijswerk Inzet zwaar (hijs) materieel (Om)vallen staal Montage staal Duikwerk		Prefap aanleveren vooraf monteren	Inzet hoogwerker Inzet hijskraan Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen	Montage/werkplan opstellen, constructief bepaald Opstelplekken zwaar materieel organiseren Vaarweg management Nooit alleen werken Werkvergunningen	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril, Redvest	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen">https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
100010	510101	Schonen terrein	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia	Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvалblootstelling		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal opschonen	Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96	Werkkleding, Handschoenen, oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
180410	510103	Maaien gewas	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Biologische agentia	Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Afvалblootstelling		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien	Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek	Werkkleding, Handschoenen, oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
620010, 620050	510201	Bemesten terrein	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Biologische agentia	Transport/verkeer Inzet gereedschappen Tillen/werkhouding Aanraking afval en natuur Blootstelling meststof		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal bemesten	Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten werkgebied/markeren Gesloten cabine machinaal bemesten (filterinstallatie)	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Handgestuurde mestwagen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
616010	510223	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen	Aanrijden Beknellen Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Elektrocutie	Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Bodemverontreiniging		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal verbeteren grond	Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel	Voorlichting/Instructie personeel Klic-melding raadplegen Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 verkeer en 400 bodemverontreiniging Schone en opgeruimde werkplek	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
650030	510701	Aanbrengen wortelscherm	Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij graven Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal wortelscherm plaatsen	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine maaimachine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,

								mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen		<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
630020, 630050, 630060, 630070	512101	Zaaien	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen	Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien	Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
680140	512301	Beregenen terreinen	Fysieke belasting Aanrijden Struikelen Gevaarlijke stoffen Biologische agentia Lawaai	Slechte bodemgesteldheid Verkeer en inzet tractor Inzet sproeier Dieseluitstoot Legionella		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal water geven	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm materieel Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine groot materieel	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen Legionellaplan opstellen	Werkkleding, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
680410	512801	Beheersen grashoogte-gazon	Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunsti ge houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afvval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a>

							maaimachine	mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen		<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">werken,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
180210, 180220	514101	Verwijderen begroeiing	<p>Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden</p>	<p>Verkeer en Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte</p>		<p>Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien</p>	<p>Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine</p>	<p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen</p>	<p>Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming, Harnasgordel</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag">https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a></p>
644010	514206	Planten van sierplantsoen	<p>Aanrijden Fysieke belasting Struikelen Biologische agentia Snijden</p>	<p>Verkeer/transport Tillen/ ongunstige houding Begaanbaarheid terrein Werken met grond Inzet gereedschappen</p>		<p>Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal steken plant</p>	<p>Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Goede toegang werkplek</p>	<p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek</p>	<p>Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a></p>
630210	514207	Planten van bol- of knol gewassen	<p>Aanrijden Fysieke belasting Struikelen</p>	<p>Verkeer/transport Tillen/ ongunstige houding</p>		<p>Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf</p>	<p>Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch</p>	<p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie</p>	<p>Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,</a>  <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a></p>

			Biologische agentia Snijden	Begaanbaarheid terrein Werken met grond Inzet gereedschappen		Machinaal steken plant	gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Goede toegang werkplek	Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek		<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
680040	514452	Inboeten sierplantsoen	Aanrijden Fysieke belasting Struikelen Biologische agentia Snijden	Verkeer/transport Tillen/ ongunstige houding Begaanbaarheid terrein Werken met grond Inzet gereedschappen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal steken plant	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Goede toegang werkplek	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
680220	514807	Beheersen onkruid-bepanting	Aanrijden Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel	Verkeer Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongun- stige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine maaimachine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
680210	514818	Beheersen onkruid-boomspiegel	Aanrijden	Verkeer		Inventarisatie locatie	Hygiënische	Voorlichting/Instructie	Werkkleding,	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> ,

			Lawaai Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel	Inzet groot materieel Inzet gereedschap/ongunstige houding Dieseluitstoot Stof bij maaien Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen		Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien	voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine maaimachine	personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
180110	515101	Verwijderen bomen	Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden	Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaien/snoeien	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag">https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
640030	515204	Planten bomen (RAW-bestek)	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
646070	515402	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	Aanrijden Lawaai Fysieke belasting	Verkeer Inzet groot materieel Inzet		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf	Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming,	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,

			<p>Gevaarlijke stoffen Snijden Biologische agentia Oogletsel</p>	<p>gereedschap/ongun- stige houding Dieseluitstoot Stof bij verwerken materiaal Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen</p>		<p>Machinaal verwerken</p>	<p>geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine groot materieel</p>	<p>Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij verwerking materiaal/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen</p>	<p>Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a></p>
670030	515404	Aanbrengen gietrand	<p>Fysieke belasting Aanrijden Struikelen</p>	<p>Slechte bodemgesteldheid Verkeer</p>		<p>Inventarisatie locatie</p>	<p>Afzetten en markeren werkgebied</p>	<p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96</p>	<p>Werkkleding, Veiligheidsschoeisel</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a></p>
680110	515502	Water geven bomen	<p>Fysieke belasting Aanrijden Struikelen Gevaarlijke stoffen Biologische agentia Lawaai</p>	<p>Slechte bodemgesteldheid Verkeer en inzet tractor Dieseluitstoot Legionella</p>		<p>Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal water geven</p>	<p>Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm materieel Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel Gesloten cabine groot materieel</p>	<p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen Legionellaplan opstellen</p>	<p>Werkkleding, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming, handschoenen</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a></p>
680010	515503	Inboeten bomen	<p>Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Fysieke belasting Lawaai Valgevaar</p>	<p>Verkeer en Inzet groot materieel en bomen Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot</p>		<p>Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal planten</p>	<p>Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen</p>	<p>Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform</p>	<p>Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op</a></p>

			Gevaarlijke stoffen	Aanraking scherpe delen Werken op hoogte			Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine (autolaad)kraan	CROW-publicatie 96 Verlengen dieselluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen		<a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag">https://www.abomafoon.nl/motorkettingzaag</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
703110	522103	Aanbrengen beschoeiingselementen	Valgevaar, Struikelgevaar Beknellen Fysieke belasting Verdrinken	Werken nabij water Hijswerk Inzet zwaar (hijsvarend) materieel Handwerk		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd varend/hijsvarend/materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Montage/werkplan opstellen, Vaarweg management Nooit alleen werken	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril, Redvest	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen">https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
160810	527103	Verwijderen beschoeiingselementen	Valgevaar Beknellen Fysieke belasting Verdrinken	Werken op hoogte Hijswerk Inzet zwaar (hijsvarend) materieel Demontage		Scheiden mens en bron	Inzet hoogwerker Inzet hijskraan Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen	Montage/werkplan opstellen, constructief bepaald Opstelplekken zwaar materieel organiseren Vaarweg management Nooit alleen werken	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril, Redvest	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen">https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
810230	620401	Toepassen tijdelijke verlichting	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>

015110	622001	Aanbrengen geleidebarrier	Aanrijden Fysieke belasting Beknelling Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou Valgevaar/vallende voorwerpen	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines/hijskransen Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Vrije werkruimte garanderen Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk Voorzien in goede bodemgesteldheid	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Verkeerssnelheid aanpassen Instructie personeel	Vest, werkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril, Veiligheidshelm	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskransen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskransen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkransen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkransen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijzen-bebouwde-omgeving">https://www.abomafoon.nl/hijzen-bebouwde-omgeving</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen">https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
910230	624001	Inspecteren verkeersmaatregelen	Fysieke belasting Aanrijden Struikelen	Slechte bodemgesteldheid Verkeer		Inventarisatie locatie	Afzetten en markeren werkgebied	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96	Werkkleding, Veiligheidsschoeisel	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
801010, 801020	640202	Aanbrengen nesten en horsten	Fysieke belasting Beknelling Struikelen Lawaai Biologische agentia Valgevaar	Werkhouding Inzet machines en groot materieel Bodemgesteldheid locatie Werken in natuur Werken op hoogte		Beknelling	Inzet ergonomische - en geluidsgedempte arbeidsmiddelen Hygiënische voorzieningen Inzet hoogwerker	Instructie personeel Taakroulatie Afstand mens/machine Vlakke opstelling hoogwerker	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming, Veiligheidshelm, Harnasgordel	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/de-wet-natuurbescherming">https://www.abomafoon.nl/de-wet-natuurbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen">https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging</a>
801030	640203	Aanbrengen hopen	Fysieke belasting Beknelling Struikelen Lawaai Biologische agentia	Werkhouding Inzet machines en groot materieel Bodemgesteldheid locatie		Machinaal ontgraven en ophogen	Inzet ergonomische - en geluidsgedempte arbeidsmiddelen Hygiënische voorzieningen	Instructie personeel Taakroulatie Afstand mens/machine	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,

				Werken in natuur						<a href="https://www.abomafoon.nl/de-wet-natuurbescherming">https://www.abomafoon.nl/de-wet-natuurbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
801510, 801520	640455	Aanbrengen faunatunnel - groot	Fysieke belasting Struikelen Lawaai Biologische agentia	Werkhouding Inzet machines en groot materieel Bodemgesteldheid locatie Werken in natuur		Zone indeling, afstand bewaren	Inzet ergonomische - en geluidsgedempte arbeidsmiddelen Hygiënische voorzieningen	Instructie personeel Taakroulatie	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming, Veiligheidshelm	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/de-wet-natuurbescherming">https://www.abomafoon.nl/de-wet-natuurbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
401010	800101	Afwerken zandbed	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch afwerken zandbed Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beschikbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
014010, 231010	800115	Aanbrengen inlage van kunststof	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknelingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/beknelingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <b>6,01</b> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaand-rioolstelsels</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
014110, 014120	800201	Aanbrengen ongebonden wegfundering	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartstof">https://www.abomafoon.nl/kwartstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
014150, 416020, 416030, 416040, 416060	800202	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartstof">https://www.abomafoon.nl/kwartstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
011430, 149210, 149410, 149450, 149460	800401	Verwijderen teevrije funderingslaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken bodemlaag		Mechanisch verwijderen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartstof">https://www.abomafoon.nl/kwartstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>

							ering	verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
145860, 145870	810201	Frezen teevrij asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roefilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/mark ering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherm ing	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
011440, 145810, 145820, 145830, 145840, 145850	810203	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roefilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/mark ering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW- publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherm ing	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
011410, 145510, 145520, 145550, 145580	810301	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherm ing	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>

							Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen			<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartzstof">https://www.abomafoon.nl/kwartzstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
145270, 145280, 145290	810501	Zagen van bitumineuze verharding	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch zagen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartzstof">https://www.abomafoon.nl/kwartzstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
014210, 014220, 420010, 420020	812101	Aanbrengen kleeflaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartzstof">https://www.abomafoon.nl/kwartzstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
014290, 424080	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch verwijderen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartzstof">https://www.abomafoon.nl/kwartzstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
424000, 424020	812112	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartstof">https://www.abomafoon.nl/kwartstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
423610, 423620, 423630, 423650, 423660, 423670, 423690	812121	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartstof">https://www.abomafoon.nl/kwartstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
014250, 422210, 422220, 422230, 422240, 422250, 422260, 422270, 422610, 422620, 422630, 422640, 422660	812131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartstof">https://www.abomafoon.nl/kwartstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>

								conform CROW-publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
425010	812181	Afstrooien bereiden rijoppervlakken	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roefilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
420060	812205	Aanbrengen uitvullingen asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen uitvullingen		Mechanisch aanbrengen uitvullingen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roefilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
425080	814101	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Stofblootstelling Dieseluitstoot Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen oppervlakbehandeling		Mechanisch aanbrengen oppervlakbehandeling Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roefilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> ,

							Wegafzettingen/markering	publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
420050	814102	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Stofblootstelling Dieseluitstoot Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen oppervlakbehandeling		Mechanisch aanbrengen oppervlakbehandeling Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
437151, 437161	820501	Aanbrengen onderlegmateriaal	Fysieke belasting Aanrijden Beknellen Lawaai Trillingen Klimaat Dieseluitstoot Hoofdletsel	Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch aanbrengen materiaal Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelm	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen">https://www.abomafoon.nl/veiligheidshelmen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
437153, 437163	820502	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag	Fysieke belasting Aanrijden Beknellen Lawaai Trillingen Klimaat Dieseluitstoot Hoofdletsel	Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch aanbrengen verhardingslaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelm	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>

								publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
011450, 141550	827102	Opbreken gewapende betonverharding	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
014410	831101	Aanbrengen straatlaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
014420, 444510	831112	Aanbrengen betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
444010	831113	Aanbrengen betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
432010, 432020, 432030, 432050,	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op</a>

432060, 432070, 433510				verkeer Weersomstandigheden		Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	werkzaamheden huidig seizoen		<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">arbeitsplaats,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
435510, 435520	831305	Aanbrengen opsluitbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
444590	831501	Pasmaken van bestratingsmateriaal	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Machinaal slopen Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
430010	831502	Pasmaken van betonbanden	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Machinaal slopen Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
141300	831503	Bestringsmateriaal ontdoen van grond	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeitsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>

141180, 141190, 141510	831702	Opbreken betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
141310	831703	Opbreken betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
011420, 147010, 147060, 147120, 147210	831711	Opbreken betonbanden	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
143510	831712	Opbreken goot van betonelementen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>

## BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

Bouwfase	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel / Voorzieningen
Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting	Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties	Vertraging bij noodsituaties	Obstakels Afzettingen	Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning.
Fundering / grondwerk	Algemeen	Stof	Droogte tijdens uitvoering	Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond
	Frezen werkterrein	Lichamelijk letsel	Wegschietende materialen	Afscherming
	Ontgraven bouwputten	OmvalLEN zwaar materieel	Ongewilde beweging van de graafmachine	Stabiliseren
		Instorten putwand Verwonding	Geen stabiliteitsanalyse verricht	Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting
	Aanvullen bouwputten	Bekneld raken	Afschuiven grond	Laagsgewijs aanbrengen verdichten
Leidingen & kabels	Graafwerkzaamheden	Brand Elektrocutie Explosie	Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer	KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning
Werken in / boven het verkeer	Verkeersvoorzieningen	Aanrijden / ongeval	Openbaar verkeer	Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen

Bouwfase	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel / Voorzieningen
Wegen	Omleidingsroutes	Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeshadigingen	Openbaar verkeer	Veilige omleidingsroute
Overige	Verkeersfaseringen	Aanrijdgevaar	Werken in verkeerssituatie	Afzettingen conform 'richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering'
	Eiken	Eikenprocessierups	Werken onder / nabij eiken	Inventarisatie en bestrijding vooraf