

Lijst actiepunten bij Laco sportcentrum Leerdam

Corrosie

Rapportdatum

10-02-2023

Overzicht

Ruimte	Element	Constatering	Actiepunt	Prioriteit	Datum uitvoering	Datum afgehandeld	Status actiepunt	Status uitvoering
Corrosie								
22-09-2022								
Materiaalruimte doelgroepenbad	Leidingwerk	De waterleiding in de materiaalruimte en de kleedkamers van het doelgroepenbad zijn/waren bevestigd met stalen draadeinden, moeren en beugels. Door de corrosie en door het "klappen" van de waterleiding zijn de draadeinden en beugels afgebroken.	Het advies is om het "klappen" van de waterleiding zoveel mogelijk te beperken en de GEHELE waterleiding opnieuw te bevestigen met verzinkt stalen draadeinden, moeren en beugels. De waterleiding is tijdelijk veiliggesteld met tyraps, foto rechts onder.	Direct Actie	14-09-2022	10-02-2023	In afwachting	Waterleiding met beugels vastgezet en behandeld met zinkspray. Strago en intern alles opgelost
Wedstrijdbad	Scharnieren naar fitnessruimte	Alle scharnieren van de deuren naar de fitnessruimte zijn van rvs en bevestigd met rvs en (verzinkt) stalen schroeven. Beide onderdelen hebben zeer veel corrosie.	Het advies is om de rvs scharnieren en ALLE schroeven te vervangen door verzinkt stalen scharnieren en verzinkt stalen schroeven	Direct Actie	14-09-2022	10-02-2023	In afwachting	Scharnieren naar fitnessruimte vervangen. Na her-inspectie nog 1 deur te herstellen. Uitgevoerd door firma Rubato op 10-02-2023