

GHM-06 Brug Vijfhuizen



Griekspoor staat voor topsport in civiele techniek

'Wij gaan altijd voor het hoogst haalbare'

Topsport in civiele techniek

Algemene gegevens	
Subthema: Gemeente Haarlemmermeer	Onderhoudsjaar: 2023
Nummer: GHM-06	Type inspectie: Onderhoudsronde 4
Naam: Brug Vijfhuizen	Datum: 06-12-2023
Auteur: vstokman	Status: Inspectie binnen verwerkt

--

Aandachtspunt		
OH-registratie nummer:	Onderdeel: Grendelinrichting - Grendelinrichting, Algemeen	Aandachtspunt: Corrosie
Gemeld in: Onderhoudsronde 4	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: n.t.b.
Beschrijving aanbeveling: Het ontroesten van de corrosie op de vergrendeling en plaatselijk herstellen van de conservering.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1: 	Foto 2: 	Foto 3:
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt

OH-registratie nummer:	Onderdeel: Hoofddraagconstructie - Leuning - Houten leuningwerk	Aandachtspunt: Langsrijdschade conservering
Gemeld in: Onderhoudsronde 1	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: n.t.b.
Beschrijving aanbeveling: Het plaatselijk bijwerken van de conservering van het leuningwerk.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1: 	Foto 2: 	Foto 3: 
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt		
OH-registratie nummer:	Onderdeel: Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch - Kabeltrommel	Aandachtspunt: Schade conservering
Gemeld in: Onderhoudsronde 2	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: € 250,00 - € 500,00
Beschrijving aanbeveling: Het plaatselijk bijwerken van de conservering.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1: 	Foto 2:	Foto 3:
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt		
OH-registratie nummer:	Onderdeel: Afsluitboominstallatie - Afsluitboom	Aandachtspunt: Conservering
Gemeld in: Onderhoudsronde 2	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: € 0,00 - € 250,00
Beschrijving aanbeveling: Het plaatselijk bijwerken van de conservering.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1: 	Foto 2:	Foto 3:
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt		
OH-registratie nummer:	Onderdeel: Bebording/bewegwijzering (statisch) - Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen	Aandachtspunt: Schade
Gemeld in: Onderhoudsronde 2	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: € 0,00 - € 250,00
Beschrijving aanbeveling: Het terugbuigen van het verkeersbord.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:

Foto 1:	Foto 2:	Foto 3:
		
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt		
OH-registratie nummer:	Onderdeel: Verharding wegtype 4, Licht belast - Elementenverharding	Aandachtspunt: Verzakking
Gemeld in: Onderhoudsronde 3	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: € 500,00 - € 750,00
Beschrijving aanbeveling: Het aanvullen van de verzakking met zand, het egaliseren van de grond en opnieuw bestraten.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1:	Foto 2:	Foto 3:
		
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt

OH-registratie nummer:	Onderdeel: Voorzieningen derden - Voorzieningen derden, Algemeen - Brugwachtershuis	Aandachtspunt: Ondervloer beschadigd
Gemeld in: Onderhoudsronde 3	Restlevensduur: Minder dan 5 jaar	Kosteninschatting: n.t.b.
Beschrijving aanbeveling: Het vervangen van de linoleum plaat, omdat deze beschadigd is en los laat.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1: 	Foto 2:	Foto 3:
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:

Aandachtspunt		
OH-registratie nummer:	Onderdeel: Hoofddraagconstructie - Hameistijl (poort)	Aandachtspunt: Graffiti
Gemeld in: Onderhoudsronde 4	Restlevensduur: Meer dan 5 jaar	Kosteninschatting: € 750,00 - € 1.000,00
Beschrijving aanbeveling: Het verwijderen van de graffiti op de hameistijlen middels gebruik van een hogedrukreiniger.	Actie / Status: Aangemaakt	Uitvoeringsverantwoordelijke:
Foto 1: 	Foto 2: 	Foto 3:
Foto 4:	Foto 5:	Foto 6:



Objectgegevens

Beheerder: Gemeente Haarlemmermeer
Areaal: Beweegb Bruggen Haarlemmermeer
Objectnaam: Brug Vijfhuizen
Objectcode: BR0391

Inspectiegegevens

Datum : 18-10-2023
Inspecteurs: Marco Geels
Sebastiaan Kortekaas

Revisie 1 - 2 jaar
Revisie 3 - 6 maanden
Revisie 0 - 3 maanden

Element	Bouwdeel	Functi-oneren	Veilig-heid	% Levens- duur bereikt	Urgentie level	Beschrijving Schade	Indicatie kosten
Algemeen	Technisch Dossier	Goed	Goed	n.v.t.			
Algemeen	Handleiding	Goed	Goed	n.v.t.			
Algemeen	Onderhoudshandleiding	Goed	Goed	n.v.t.			
Algemeen	Elektrische schema's	Goed	Goed	n.v.t.			
Algemeen	Keuringen uitgevoerd (stickers aanwezig)	Goed	Goed	n.v.t.			
Aandrijving en bewegingswerk	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	3	De aanwezigheid van corrosie op de vergrendeling.	
Aandrijving en bewegingswerk	Contragewicht	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Elektromotor	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Frame	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Kabeltrommel	Goed	Goed	0-30 %	3	Lichte conserveringsschade.	
Aandrijving en bewegingswerk	Handbediening (Handslinger aanwezig)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Smeerpunten, smerleidingen / slangen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Rem	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Staalkabel	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aandrijving en bewegingswerk	Tandwieloverbrenging	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Aarding en bliksemb beveiliging	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Afsluitboominstallatie	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	3	Lichte conserveringsschade afsluithek.	
Afsluitboominstallatie	Afsluitbomen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Bebording	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	3	Verkeersbord is iets verbogen.	
Bebording	Controle op aanwezigheid / duidelijkheid	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Bebording	Controle op beschadigingen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Bediening en besturingsinstallatie	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Bediening en besturingsinstallatie	Bedieningspaneel	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Binnenverlichting	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Brandblusser	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Binnenzijde brugwachtershuisje	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.	De linoleum plaat is beschadigd en laattos.	
Gebouw	Gevel buitenzijde	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Deuren ramen en kozijnen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Dak/plafond	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Dakgoten en afwatering	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Bordes om brugwachtershuis	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Gebouw	Hang en sluitwerk	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Grendelinrichting	Scharnierpunten	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Grendelinrichting	Mechaniek	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Grendelinrichting	Handbediening	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Balanspriem (ballastkist)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Draaipunt	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager (bovenbouw)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Hameistijl	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.	Graffiti aanwezig op de hameistijlen.	
Hoofddraagconstructie	Schoor	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Ketting	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Dekplanken	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Langsliggers (val)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Dwarsdragers (val)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraagconstructie	Windverband	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraaipunt	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraaipunt	Frame (hameideel)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Hoofddraaipunt	Frame (dekdeel)	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Klimaatinstallatie	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Klimaatinstallatie	Airco	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Klimaatinstallatie	Verwarming	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		



Objectgegevens

Beheerder: Gemeente Haarlemmermeer
Areal: Beweegb Bruggen Haarlemmermeer
Objectnaam: Brug Vijfhuizen
Objectcode: BR0391

Inspectiegegevens

Datum : 18-10-2023
Inspecteurs: Marco Geels
Sebastiaan Kortekaas

Revisie 1 - 2 jaar
Revisie 3 - 6 maanden
Revisie 0 - 3 maanden

Element	Bouwdeel	Functi- oneren	Veilig- heid	% Levens- duur bereikt	Urgentie niveau	Beschrijving Schade	Indicatie kosten
Leuning	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	3	Diverse langsrijdschades aanwezig op het object	
Marifooninstallatie	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Objectverlichting	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Objectverlichting	Mast	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Objectverlichting	Armatuur	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Oplegging	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Oplegging	Oplegblok	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Oplegging	Oplegstoel	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Remming en/of geleidewerk	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Remming en/of geleidewerk	Geleidewerk	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Remming en/of geleidewerk	Paal	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Scheepverkeersein	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Scheepverkeersein	Armatuur	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Scheepverkeersein	Lamp	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Slijtlaag	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Slijtlaag	Slijtlaag verhardingen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Steunpunt	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Steunpunt	Fundatie	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Telefooninstallatie	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Verkeersregelinstallatie (VRI)	Algemeen	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		
Verkeersregelinstallatie (VRI)	Landverkeersein	Goed	Goed	0-30 %	n.v.t.		