

Bijlage 3 Checklist controle uitgevoerde werkzaamheden

In deze bijlage zijn de aandachtspunten opgenomen die de Beheerder bij een controle van storingen, schades, werkopdrachten, vervangingsplannen en projecten moet uitvoeren.

Alle afwijkingen dienen aantoonbaar gemaakt te worden door middel van foto's.

Bij schadegevallen, projecten en werkopdrachten controleren op de volgende aandachtspunten:

1. Zijn het Masttype en de RAL-kleur correct?
2. Zijn het Armatuurtype en Lamptype correct?
3. Staat de Mast minder dan 5% scheef?
4. Is het mastluik toegankelijk en aan de juiste kant geplaatst?
5. Is het aansluitblok correct geplaatst?
6. Zijn de aders goed afgemonteerd?
7. Is de aarding correct aangesloten?
8. Is de bekabeling naar het armatuur correct afgemonteerd?
9. Is de bekabeling naar het armatuur op de juiste manier aangebracht?
10. Is de mast op de juiste manier afgevuld met zand?
11. Is het grondwerk goed verdicht?
12. Is er goed opgeruimd?
13. Is de bestaande verharding in oorspronkelijke staat teruggebracht?
14. Is het lichtmastnummer correct?
15. Is het lichtmastnummer correct aangebracht?
16. Is de revisie correct?
17. Brandt de verlichting?
18. Staat de lichtmast recht? (≤ 5 graden is voldoen recht)

Bij storingen controleren op de volgende aandachtspunten:

1. Is de lamp voorzien van een datum?
2. Is de lamp op de juiste manier bevestigd?
3. Zijn de aangegeven materialen ook daadwerkelijk verwerkt?
4. Is het armatuur beschadigd?
5. Is de mast beschadigd?
6. Is de aansluiting van het armatuur gecontroleerd op: juiste zekering, aarde, montage?
7. Is de revisie correct?
8. Brandt de verlichting?