

## **VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE**

Opdrachtgever : Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
Project : Reconstructie Nieuwdorperweg

Besteknummer : 171700.OR.B24.001

## **INHOUDSOPGAVE**

01	ALGEMENE INFORMATIE	4
01.01	Wettelijke verplichtingen	4
01.02	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5
01.03	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	5
01.04	Gebruikte informatie	5
02	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7
02.01	Bestek	7
02.02	Globale omschrijving	7
02.03	Locatie	7
02.04	Planning	7
02.05	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	7
02.06	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	7
03	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	8
03.01	Vorbereidingsfase	8
03.01.01	Opdrachtgever	8
03.01.02	Ontwerpende partij	8
03.01.03	V&G-coördinatie	8
03.02	Uitvoeringsfase	9
03.02.01	Directievoerende partij/Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	9
03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	9
03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase	9

03.03	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	10
03.04	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	10
03.05	Kennisgeving aan Nederlandse Arbeidsinspectie	10
04	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	11
04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	11
05	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S	12
05.01	Algemeen	12
05.02	V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp	12
05.03	V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk	12
05.04	Opleidingen en cursussen	12
06	UITWERKING V&G-PLAN	13
06.01	Algemeen	13
06.02	V&G-dossier	13
07	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	14
08	KENNISGEVINGSFORMULIER	16
08.01	Toelichting bij formulier	16
08.02	Arbeidsinspectie	16
BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE	19
BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE	101

## **01**

## **ALGEMENE INFORMATIE**

### **01.01**

### **Wettelijke verplichtingen**

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schades) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

- Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
- Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

- Betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
- In de precontractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
- In de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

- De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
- De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
- De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

- Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
- Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
- 'Ongevallen met verzuim' tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

## **01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase**

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- Het doen van een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie
- Het inventariseren van de Arbo risico's
- Het doen van suggesties voor maatregelen
- Het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
- Het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico's geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico's weg te nemen. Restrisico's zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## **01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase**

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- Voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
- Voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.
- De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## **01.04 Gebruikte informatie**

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

- Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Titel	Kenmerk	datum	Uitgegeven door
<b>Kabel- en Leidingeninformatie van de projectlocatie, opgevraagd via het Kadaster (KLIC-melding).</b>	230107956_ 1	21-08-2023	KLIC Kadaster

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.

## **02** **ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK**

### **02.01** **Bestek**

Naam project : Reconstructie Nieuwdorperweg  
Besteknumme : 171700.OR.B24.001  
Versie : Definitief  
Datum : 14-08-2024

### **02.02** **Globale omschrijving**

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- het verwijderen van de funderingslaag;
- het frezen, c.q. opbreken van hydraulisch gebonden funderinglaag;
- het verwijderen van asfaltbetonverhardingen en kantopsluitingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het aanbrengen van de funderingslaag;
- het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
- het aanbrengen van markeringen;
- het treffen van verkeersvoorzieningen en -maatregelen;

### **02.03** **Locatie**

Het werk bevindt zich , in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

### **02.04** **Planning**

Geplande aanvangsdatum bouw : Q4 2024  
Geplande bouwtijd : Ca. 12 maanden  
Geplande opleveringsdatum : Q3 2025

### **02.05** **Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats**

Aantal werkgevers : Niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.

### **02.06** **Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats**

Aantal werknemers : Niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.

## **03** **BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE**

### **03.01** **Vorbereidingsfase**

#### **03.01.01** **Opdrachtgever**

Naam : Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
Bezoekadres : Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven  
Postadres : Postbus 401, 2410 AK Bodegraven  
Postcode en plaats : 2411BD Bodegraven  
Contactpersoon : Chris de Kogel  
Telefoon : 0172-522 522  
Emailadres : cdekogel@bodegraven-reeuwijk.nl

#### **03.01.02** **Ontwerpende partij**

Naam : Nebest Infra  
Bezoekadres : Marconiweg 2  
Postadres : Postbus 106, 4130 EC Vianen  
Postcode en plaats : 4131 PD Vianen  
Contactpersoon : Arnold van Dijk  
Telefoon : 085 489 01 00  
Emailadres : arnold.vandijk@nebest.nl

#### **03.01.03** **V&G-coördinatie**

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29

Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

Naam : Nebest Infra  
Bezoekadres : Marconiweg 2  
Postadres : Postbus 106, 4130 EC Vianen  
Postcode en plaats : 4131 PD Vianen  
Contactpersoon : Arnold van Dijk



Telefoon : 085 489 01 00  
Emailadres : arnold.vandijk@nebest.nl

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## **03.02 Uitvoeringsfase**

### **03.02.01 Directievoerende partij/Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever**

Naam : Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  
Bezoekadres : Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven  
Postadres : Postbus 401, 2410AK Bodegraven  
Postcode en plaats : 2411BD Bodegraven  
Contactpersoon : Gilbert Both  
Telefoon : 06-46100408  
Emailadres : gboth@bodegraven-reeuwijk.nl

### **03.02.02 Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend  
Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend  
Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

### **03.02.03 V&G Coördinator uitvoeringsfase**

Naam : Nog niet bekend  
Bezoekadres : Nog niet bekend  
Postadres : Nog niet bekend  
Postcode en plaats : Nog niet bekend  
Contactpersoon : Nog niet bekend

Telefoon : Nog niet bekend  
Emailadres : Nog niet bekend

### **03.03 Samenwerking en communicatie in ontwerpfase**

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

### **03.04 Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase**

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

### **03.05 Kennisgeving aan Nederlandse Arbeidsinspectie**

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.  
De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

## **04**

## **VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE**

### **04.01**

### **Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen**

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem'.

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op Basis hygiëne/ niet vluchting (oranje)

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie bijlage 3.

## **05**

## **INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO'S**

### **05.01**

#### **Algemeen**

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico's overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico's zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico's te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

### **05.02**

#### **V&G-risico's voortvloeiend uit het ontwerp**

Zie bijlage 1.

### **05.03**

#### **V&G-risico's voortvloeiend uit de omgeving van het werk**

Zie bijlage 2.

### **05.04**

#### **Opleidingen en cursussen**

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevendenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL-VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen op de werkplek.

## **06**

## **UITWERKING V&G-PLAN**

### **06.01**

#### **Algemeen**

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

### **06.02**

#### **V&G-dossier**

1. Omschrijving van het bouwwerk

Reconstructie van de Nieuwdorperweg.

---

2. Technische specificaties

Zie bestek.

---

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

Zie bestek

---

4. Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

Zie bestek

---

## 07

### CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV'ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich meebrengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

#### **Alarmkaart**

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

#### **Bedrijfshulpverlener**

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
- Blussen beginnende branden.
- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

#### **Melden van ongevallen**

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

#### **Communicatie/Pers**

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de

projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

## **08**

## **KENNISGEVINGSFORMULIER**

### **08.01**

#### **Toelichting bij formulier**

5. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
6. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

### **08.02**

#### **Arbeidsinspectie**

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden. Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

Postadres : Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV UTRECHT

Internet : [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl) (voor meldingen, tips en klachten)

Telefoon : 0800 - 5151



## Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK  
(Als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

### **1. Omschrijving van het bouwwerk**

Het (bouw)werk bestaat uit het reconstrueren van:

De Nieuwdorperweg, besteknummer 171700.OR.B24.001

Adres/ligging van de bouwlocatie: Nieuwdorperweg 1

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

### **2. Namen en adressen van de betrokken partijen**

<b>2.1</b>	<b>Opdrachtgever</b>	<b>2.2</b>	<b>Ontwerpende partij(en)</b>
Naam	: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Naam	: Nebest Infra
Adres	: Raadhuisplein 1	Adres	: Marconipweg 2
Postcode/plaats	: 2411 BD Bodegraven	Postcode/plaats	: 4131 PD Vianen
Contactpersoon	: Chris de Kogel	Contactpersoon	: Arnold van Dijk
Telefoon	: 0172 522522	Telefoon	: 0854890100

#### **2.3 Uitvoerende partij(en)**

Naam : N.t.b.  
Adres : N.t.b.  
Postcode/plaats : N.t.b.  
Contactpersoon : N.t.b.  
Telefoon : N.t.b.

<b>2.4</b>	<b>Ontwerpende partij(en)</b>	<b>2.5</b>	<b>Coördinator(en) uitvoeringsfase</b>
Naam	: N.t.b.	Naam	: N.t.b.
Adres	: N.t.b.	Adres	: N.t.b.
Postcode/plaats	: N.t.b.	Postcode/plaats	: N.t.b.
Contactpersoon	: N.t.b.	Contactpersoon	: N.t.b.
Telefoon	: N.t.b.	Telefoon	: N.t.b.

### **3. Planning en uitvoeringsgegevens**

- 3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: Q4 2024
- 3.2 Geplande bouwtijd: ca 12 maanden
- 3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 8
- 3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 4
- 3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.v.t.

**4. Datum van kennisgeving:**  
14-08-2024

**5 Handtekening opdrachtgever:**  
.....

## BIJLAGE 1: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

Code	RAW hoofdc ode	Activiteit/productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
870010	100141	Aanleveren van revisiegegevens	Stagnatie Onduidelijkheid Kans op ongevallen Werkdruk	Niet tijdig bekend zijn met wijzigingen		Tijdig revisiegegevens aanleveren		Met revisiegegevens uit te voeren werk opnieuw inventariseren en maatregelen bepalen		<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a>
950020 , 950030 , 950050	100301	Stelpost	Fysieke belasting Psycho sociale arbeidsbelasting Vermoeidheid	Geestelijk inspannend werk Te veel werk Tijdsdruk Slechte houding		Ingerichte werkplek Voldoende tijd reserveren voor aankpak	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen Aparte pauzeerruimte	Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting		<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,

,	950060						Ventilatie ruimte(n)	Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten Arbeidstijden afstemmen Werkoverleg organiseren Juiste persoon op de juiste plek Reële planning		<a href="https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>
832010 , 832020 , 832030 , 832040	100501	Inzetten werknemer	Ongevallen Psycho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid	Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning	PBM afgestemd op takenpakket	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen">https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a>
831010	100513	Inzetten hydraulische graafmachine	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
831020	100516	Inzetten vrachtauto	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	

831030	100533	Inzetten compressor	Aanrijden Lawaai	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet materieel		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/aggregaten">https://www.abomafoon.nl/aggregaten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
180010	101101	Inrichten werkterrein	Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Omvalen/beknellen Lawaai Struikelen Biologische agentia	Opslag materieel/materiaal Opslag te verwerken producten en vloeistoffen Transport Gebruik arbeidsmiddelen Verminderde orde en netheid		Gebruik bestaande ruimten locatie Prefab opslag en verblijfunits	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte en trillingvrije arbeidsmiddelen	scheiding van transport en werklocaties Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen zorg voor orde en netheid, een opgeruimde	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,

								<p>werkplek geeft minder risico op ongevallen</p> <p>Inrichtingsplan opstellen</p> <p>Legionellaplan opstellen</p> <p>Instructie personeel</p>		<p><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a></p>
180020	101102	Opruimen werkterrein	<p>Fysieke belasting</p> <p>Gevaarlijke stoffen</p> <p>Omvalen/beknellen</p> <p>Lawaai</p> <p>Struikelen</p> <p>Biologische agentia</p>	<p>Opslag materieel/materiaal</p> <p>Opslag te verwerken producten en vloeistoffen</p> <p>Transport</p> <p>Gebruik arbeidsmiddelen</p>		<p>Gebruik bestaande ruimten locatie</p> <p>Prefab opslag en verblijfunits</p>	<p>Inzet ergonomische arbeidsmiddelen</p> <p>Inzet tilhulpmiddelen</p> <p>Inzet geluidgedempte en trillingvrije arbeidsmiddelen</p>	<p>scheiding van transport en werklocaties</p> <p>Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen</p>	<p>Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a>,</p>

				Verminderde orde en netheid				<p>zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen</p> <p>Inrichtingsplan opstellen</p> <p>Legionellaplan opstellen</p> <p>Instructie personeel</p>		<p><a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a></p>
140010	102101	Graven proefsleuf	Afkalven, schuiven of omklappen van het talud Het graven van en het werken in putten en sleuven	Raken leidingen Explosieven Draaiboek niet opgesteld/geen werkplan		<p>Alternatieve werkwijze</p> <p>Deskundige bediening machines</p>	<p>leuning/afbakening</p> <p>Gebruik van gekeurd materieel</p> <p>Veilige opstelling materieel</p> <p>Organiseren vluchtmogelijkheden</p>	<p>KLIC melding</p> <p>Meting sleuf</p> <p>Kabel en leidingeninfo op werk aanwezig</p>	Werkkleding, handschoenen	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a>,</p>



			<p>Omgevingsrisico's bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen</p> <p>Bodemgesteldheid</p> <p>Verontreinigingen in de bodem</p> <p>Het vrijkomen van gevaarlijke natuurlijke gassen</p> <p>Beschadigen van kabels en leidingen</p> <p>Materieel en samenspel mens en machine</p> <p>Verlichting/communicatie</p> <p>Fijn stof/kwartsstof</p> <p>Ultraviolette straling</p> <p>Aantreffen van niet gesprongen explosief</p>					<p>In het werk lokaliseren en markeren van kabels en leidingen vóór aanvang (graaf-) werkzaamheden</p>		<p><a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/bouwverlichting">https://www.abomafoon.nl/bouwverlichting</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a></p>
120030 , 120040	102301	Communiceren met derden	Fysieke belasting.	Ongunstige houding.		Inzet gespecialiseerd bedrijf.	Hygiënische voorzieningen treffen.	Voorlichting/Instructie personeel,	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming,	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> ,

								Maatregelen bij alleen werken, Werken conform CROW-publicatie 96.	Veiligheidsschoeisel.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
161010	210101	Aanbrengen open bemaling	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Instorting, afschuiving van het talud door graafwerkzaamheden, hijswerkzaamheden		Bronbemaling toe passen	Gebruik sleufbekisting, aanbrengen vluchtweg(trap)	Voorlichting en onderricht,	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie</a>

										<p>gezondheidsplan- vg-plan, <a href="https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines">https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidssignalering-op-hijskranen-en-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/veiligheidssignalering-op-hijskranen-en-grondverzetmachines</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a>, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde</a></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										grond-en- grondwater, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
161020	210102	In stand houden open bemaling	Bedelving, Valgevaar, Beknelling, Contact bewegende delen	Instorting, afschuiving van het talud door graafwerkzaamheden, hijswerkzaamheden, Pompinstallatie		Bronbemaling toe passen	Gebruik sleufbekisting, aanbrengen vluchtweg(trap)	Voorlichting en onderricht,	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines">https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine</a> s, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidssi">https://www.abomafoon.nl/veiligheidssi</a>

										gnalering-op- hijskranen-en- grondverzetmachine s, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
161030	210104	Verwijderen open bemaling	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Instorting, afschuiving van het talud, hijswerkzaamheden		Bronbemaling toe passen	Gebruik sleufbekisting, aanbrengen vluchtweg(trap)	Voorlichting en onderricht,	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines">https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine</a> s, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidssignalering-op-hijskranen-en-grondverzetmachine">https://www.abomafoon.nl/veiligheidssignalering-op-hijskranen-en-grondverzetmachine</a> s, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,</a>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
161040	210801	Aanbrengen debietmeetpunt	Valgevaar, Beknelling	Bereikbaarheid leiding werk, Werken in een sleuf, Handenarbeid		Vooraf (voorziening)aanbrengen	Gebruiksvriendelijk koppelingen gebruiken	Zie Bronaanpak	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a>
161050	210802	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt	Valgevaar, Beknelling	Bereikbaarheid leiding werk, Werken in een sleuf, Handenarbeid		Vooraf (voorziening)aanbrengen	Gebruiksvriendelijk koppelingen gebruiken	Zie Bronaanpak	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a>
180070 , 213210 , 215210 , 218210 , 218230 , 222230 , 226210 , 243210 , 311210 ,	220101	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar.			Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,



312210 , 313210 , 321210 , 322210 , 323210 , 513010 , 620010										<a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
180080 , 213220 , 215220 , 218220 , 222240 , 226220 , 243220 , 311220 , 312220 ,	220201	Grond vervoeren	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie/werkplek Opstellen bouwplaats inrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkransen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkransen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>

313220 , 321220 , 322220 , 323220 , 513020 , 620020										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
810010 , 810020	220321	Leveren grond	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron.	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a 887="" 922="" 948="" 963"="" data-label="Page-Footer" href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>Blad 34</p> </a>

										grondverzetmachine s, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
610010	222107	Frezen	Aanrijden Beknellen Lawaai	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel		Scheiden mens en bron..	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en

211330	224101	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard)	Aanrijding (schade materieel)	Inzet transport en zwaar (grondverzet)		Scheiden mens en bron.	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen	Voorlichting en onderricht,	Helm, Veiligheidsschoeisel,	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-</a>
212330			Kantelgevaar	materieel,			Technische inspectie	Werkplan opstellen	Schone signaleringskleding,	toolboxmeeting-en-
212340			Beknelling	Kans op val-, aanrij-			materieel en hijsmiddelen,	Bouwplaatsinrichting	Handschoenen.	training,
213330			Lichamelijk letsel	en			aanbrengen afschermingen	opstellen		<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv</a>
214330			Ongevallen	beknellingsgevaar.			val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	KLIC-melding		oorzienen,
214340								Bodemonderzoek,		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-</a>
214350								Vlak maaiveld,		verkeersmaatregelen-rondom-
215330								opgeruimde		bouwplaatsen,
216330								werkplek		<a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2,</a>
217330										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,</a>
221330										<a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine</a>
222330										s,
223330										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
224330										en
225330										
226330										

,										
231330										
,										
232330										
,										
232340										
,										
233330										
,										
233340										
,										
234330										
,										
235330										
,										
235340										
,										
241330										
,										
242330										
,										
242340										
,										
242350										
,										
243330										
,										
244330										
,										
245330										
,										

245340 , 311330 , 312330 , 313330 , 321330 , 322330 , 323330 , 520030										
620030	224602	Aanbrengen inlage van kunststof	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hijs) materieel, Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron..	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a 887="" 930="" 946="" 962"="" data-label="Page-Footer" href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>Blad 38</p> </a>

										grondverzetmachine s, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
215520 , 218620 , 226520 , 312520 , 313520 , 321520 , 322520	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerkzaamheden, Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar, Besloten ruimte.		Scheiden mens en bron.	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine</a> s,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
152030	263114	Omleggen energiegrondkabel	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar (grondverzet/hijs)m aterieel, Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar. Besloten ruimte		Scheiden mens en bron.	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv</a> oorzieningen, <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen</a>



										n-rondom- bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachine</a> s, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-</a>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										beschermingsmiddel en
560010 , 560020 , 560050 , 710010 , 710020 , 710030 , 710040	320106	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal- in m	Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen	Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar. Besloten ruimte		Scheiden mens en bron.	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen, Onafhankelijke ademlucht.	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , 6,01, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
560030 , 560040 , 710050 , 710060 , 710070	320112	Aanbrengen overige markering - thermoplastisch materiaal-	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai, Stof/productblootstelling, Trillingen, Hitte/kou.	Transport/verkeer, Werkhouding, Werken met machines, Gevaarlijke stoffen, Klimaat.		Wegafzetting, Omleidingsroute, Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken, Trillinggedempt materieel.	Afzetten werkgebied, Markeren werkgebied, Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk.	CROW-publicatie 96, Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering, Inzet verkeersregelaar, Productinfo te verwerken materialen, Taakroulatie, Instructie personeel.	Vest, Werkkleding, Gehoorscherming, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie</a>

										<p>systeem-arbouw-pisa,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a></p> <p>en,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a></p> <p>eding,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a></p> <p>ming</p>
560090	320142	Gedeeltelijk verwijderen markering	<p>Aanrijden,</p> <p>Fysieke belasting,</p> <p>Lawaai,</p> <p>Stof/productblootstelling,</p> <p>Trillingen,</p> <p>Hitte/kou.</p>	<p>Transport/verkeer,</p> <p>Werkhouding,</p> <p>Werken met machines,</p> <p>Gevaarlijke stoffen,</p> <p>Klimaat.</p>		<p>Wegafzetting,</p> <p>Omleidingsroute,</p> <p>Alternatieve werkmethode</p> <p>inventariseren of minder schadelijk product verwerken,</p> <p>Trillinggedempt materieel.</p>	<p>Afzetten werkgebied,</p> <p>Markeren werkgebied,</p> <p>Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk.</p>	<p>CROW-publicatie 96,</p> <p>Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering,</p> <p>Inzet verkeersregelaar,</p> <p>Productinfo te verwerken materialen,</p> <p>Taakroulatie,</p> <p>Instructie personeel.</p>	<p>Vest,</p> <p>Werkkleding,</p> <p>Gehoorbescherming,</p> <p>Handschoenen.</p>	<p><a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa</a>,</p>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding, <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a> ming
560070 , 721020	321303	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai, Stof/productblootstelling, Trillingen, Hitte/kou.	Te weinig werkruimte, Beperkte zichtbaarheid, Tillen zwaardere lasten, Transport en verkeer, Inzet machines.		Wegafzetting, Omleidingsroute, Vrije werkruimte garanderen, Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken, Trillinggedempt materieel.	Afzetten werkgebied, Markeren werkgebied, Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk.	CROW-publicatie 96, Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering, Inzet verkeersregelaar, Productinfo te verwerken materialen, Taakroulatie, Verkeerssnelheid aanpassen, Instructie personeel.	Vest, Werkkleding.	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv</a> oorzieningen, <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding
560060 , 721010	321313	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai,	Te weinig werkruimte,		Wegafzetting, Omleidingsroute,	Afzetten werkgebied, Markeren werkgebied,	CROW-publicatie 96, Verkeersmaatregelen	Vest, Werkkleding.	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv</a> oorzieningen,

			Stof/productblootstelling, Trillingen, Hitte/kou.	Beperkte zichtbaarheid, Tillen zwaardere lasten, Transport en verkeer, Inzet machines.		Vrije werkruimte garanderen, Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken, Trillinggedempt materieel.	Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk.	n bij werken in uitvoering, Inzet verkeersregelaar, Productinfo te verwerken materialen, Taakroulatie, Verkeerssnelheid aanpassen, Instructie personeel.		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
722020	322201	Aanbrengen reflectorpalen	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai, Stof/productblootstelling, Trillingen, Hitte/kou.	Transport/verkeer, Werkhouding, Werken met machines/hijskranen, Gevaarlijke stoffen, Klimaat.		Wegafzetting, Omléidingsroute, Vrije werkruimte garanderen, Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken, Trillinggedempt materieel.	Afzetten werkgebied, Markeren werkgebied, Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk.	CROW-publicatie 96, Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering, Inzet verkeersregelaar, Productinfo te verwerken materialen, Taakroulatie, Verkeerssnelheid aanpassen, Instructie personeel.	Vest, Werkkleding, Gehoorbescherming, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>

										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
723010	322211	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	Aanrijden, Fysieke belasting, Beknelling, Lawaai, Stof/productblootstelling, Trillingen, Hitte/kou.	Transport/verkeer, Werkhouding, Werken met machines/hijskranen, Gevaarlijke stoffen, Werken met machines Klimaat.		Wegafzetting, Omleidingsroute, Vrije werkruimte garanderen, Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken, Trillinggedempt materieel.	Afzetten werkgebied, Markeren werkgebied, Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk.	CROW-publicatie 96, Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering, Inzet verkeersregelaar, Productinfo te verwerken materialen, Taakroulatie, Verkeerssnelheid aanpassen.	Vest, Werkkleding, Gehoorbescherming, Handschoenen.	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
550020	410122	Aanbrengen paal van hardhout	Omvallen Beknelling Vallende voorwerpen	Slechte bodemgesteldheid Tillen		Nieuwste funderingstechniek toepassen	Paal aan onderzijde borgen Paal op draglineschotten zetten	Juiste en gecertificeerde hijsgereedschappen toepassen	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie</a>

			Fysieke belasting Hete delen	Inzet machines en zware elementen  Blootstelling dieseluitlaat Verhitting stophout		Toplaag vervangen met zand  Geluidsarme funderingstechniek als alternatief	Juiste positie top heistelling kiezen  Juiste en gecertificeerde hijsgereedschappen toepassen  Hydroblok toepassen Paal in stroppen houden Tweede ring onder muts toepassen Grommer toepassen Paal aan onderzijde borgen Paal op draglineschotten zetten Juiste positie top heistelling kiezen Hulpmiddelen gebruiken voor lossen stophout Ton met water Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempt en trillingvrij gereedschap Afzetten werkgebied Uitlaat machines verlengen, roetfilter Hygiënische voorzieningen	Geen andere werkzaamheden  rondom de stelling  Beoordeling en inventarisatie bodem op leidingen, draagkracht, verontreiniging en begaanbaarheid Bij verontreiniging maatregelen conform CROW publicatie 400 Opstellingskeuring funderingsmachine Instructie personeel Taakroulatie		toolboxmeeting-en- training, <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.aboma foon.nl/fysieke- belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.aboma foon.nl/lawaai-op- arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbo-en-milieubepalingen-&lt;br/&gt;algemene-&lt;br/&gt;voorwaarden">https://www.aboma foon.nl/arbo-en- milieubepalingen- algemene- voorwaarden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv&lt;br/&gt;oorzieningen">https://www.aboma foon.nl/bouwplaatsv oorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-&lt;br/&gt;voorzieningen-op-&lt;br/&gt;bouw">https://www.aboma foon.nl/hygiënische- voorzieningen-op- bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-&lt;br/&gt;met-&lt;br/&gt;grondverzetmachine&lt;br/&gt;s">https://www.aboma foon.nl/hijswerk- met- grondverzetmachine s</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-&lt;br/&gt;van-lasten">https://www.aboma foon.nl/begeleiden- van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/funderingsm&lt;br/&gt;achines">https://www.aboma foon.nl/funderingsm achines</a> ,
--	--	--	---------------------------------	---	--	---	--	--	--	--



										<a href="https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen">https://www.abomafoon.nl/hijsgereedschap-algemeen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
550010	473121	Aanbrengen betonnen stootplaten	Valgevaar Beknellen Aanrijd Fysieke belasting Verdrinken	Werken op hoogte Hijswerk Inzet zwaar (hijz) materieel (Om)vallen staal Montage staal Duikwerk		Prefap aanleveren vooraf monteren	Inzet hoogwerker Inzet hijskraan Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen	Montage/werkplan opstellen, constructief bepaald Opstelplekken zwaar materieel organiseren Vaarweg managment Nooit alleen werken Werkvergunningen	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril, Redvest	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen">https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen">https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten">https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en
514010 , 600010	510101	Schonen terrein	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai, Biologische agentia.	Transport/verkeer, Inzet gereedschappen, Tillen/werkhouding, Afvalblootstelling.		Inventarisatie locatie, Inzet gespecialiseerd bedrijf, Machinaal opschonen.	Hygiënische voorzieningen treffen, Geluidgedemt gereedschap, Ergonomisch gereedschap, Afzetten/markeren werkgebied.	Voorlichting/Instructie personeel, Taakroulatie, Maatregelen bij alleen werken, Schone en opgeruimde werkplek.	Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming.	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
600020	510103	Maaien gewas	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai, Biologische agentia.	Transport/verkeer, Inzet gereedschappen, Tillen/werkhouding, Afvalblootstelling.		Inventarisatie locatie, Inzet gespecialiseerd bedrijf, Machinaal opschonen.	Hygiënische voorzieningen treffen, Geluidgedemt gereedschap, Ergonomisch gereedschap, Afzetten/markeren werkgebied.	Voorlichting/Instructie personeel, Taakroulatie, Maatregelen bij alleen werken, Werken conform CROW-publicatie 96, Schone en opgeruimde werkplek.	Werkkleding, Handschoenen, Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming.	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
610020 , 620050	510401	Aanvullen bermen	Aanrijden, Beknellen, Fysieke belasting, Lawaai, gevaarlijke stoffen, Elektrocutie.	Transport/verkeer, Inzet gereedschappen en groot materieel, Tillen/werkhouding, Bodemverontreiniging.		Inventarisatie locatie, Inzet gespecialiseerd bedrijf, Machinaal verbeteren grond.	Hygiënische voorzieningen treffen, Geluidgedemt gereedschap, Ergonomisch gereedschap, Afzetten en markeren werkgebied, Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel.	Voorlichting/Instructie personeel, KLIC-melding raadplegen, Taakroulatie, Maatregelen bij alleen werken, Werken conform CROW-publicatie 96 verkeer en 400 bodemverontreiniging, Schone en opgeruimde werkplek.	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming.	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding, <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a> ming, <a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">https://www.abomafoon.nl/adembesche</a> rming
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

610030 , 620060	511101	Zaaien	Aanrijden, Fysieke belasting, Lawaai, Struikelen.	Transport/verkeer, Inzet gereedschappen en groot materieel, Tillen/werkhouding, Begaanbaarheid locatie.		Inventarisatie locatie, Inzet gespecialiseerd bedrijf, Machinaal zaaien.	Ergonomisch- en geluidgedempt gereedschap, Afzetten en markeren werkgebied, Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel.	Voorlichting/Instructie personeel, Taakroulatie, Maatregelen bij alleen werken, Werken conform CROW-publicatie 96, Schone en opgeruimde werkplek, Afstand mens en machine.	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gehoorbescherming.	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysiekebelasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysiekebelasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,
-----------------------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	--	---

514020 , 600030	514101	Verwijderen begroeiing	Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden	Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal maaaien/snoeien	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie/windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming, Harnasgordel	<a href="https://www.abomafoon.nl/wercoverleg">https://www.abomafoon.nl/wercoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,
-----------------------	--------	------------------------	--	--	--	--	---	---	--	---

										<a href="https://www.abomafoon.nl/motorketting">https://www.abomafoon.nl/motorketting</a> zaag, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding, <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a> ming, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-valbeveiliging</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">https://www.abomafoon.nl/adembesche</a> rming
514030	515101	Verwijderen bomen	Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Fysieke belasting	Verkeer en Inzet groot materieel Inzet gereedschap Ongunstige houding		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsin">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsin</a> structie-



			Lawaai Gevaarlijke stoffen Valgevaar Snijden	Dieseluitstoot Houtstof Aanraking scherpe delen Afval groenvoorziening Wegspringende delen Werken op hoogte		Machinaal maaien/snoeien	Inzet hoogwerker Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Gesloten cabine snoeimachine	Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij snoeiwerk/scheiding mens en machine Ventilatie/windrichting bepalen		toolboxmeeting-en-training, <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers">https://www.abomafoon.nl/hoogwerkers</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/motorketting-zaag">https://www.abomafoon.nl/motorketting-zaag</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
--	--	--	---	---	--	-----------------------------	--	---	--	--

										<a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding, <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a> ming, <a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">https://www.abomafoon.nl/adembesche</a> rming
630010	515204	Planten bomen (RAW-bestek)	Aanrijding (schade materieel), Kantelgevaar, Beknelling, Lichamelijk letsel, Ongevallen.	Soort transport, Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein, Grootte en gewicht onderdelen, Onjuiste belading.		Levering op maat, Gewicht en borging.	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen, Technische inspectie materieel en hijsmiddelen.	Opstellen stabiliteitsberekeningen, Treffen verkeersmaatregelen, Juiste inrichting bouwlocatie/werkplek, Opstellen bouwplaats inrichting.	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, Gezichtsbescherming.	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsv</a> oorzieningen, <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondon-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondon-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> ,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding
131010 , 132010 , 133010 , 134010 , 135010	621010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevingsaspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
131020 , 132020 , 133020 , 134020 , 135020	621011	In stand houden afzetting(en) op enkelbaansweg	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevingsaspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>

131030 , 132030 , 133030 , 134030 , 135030	621013	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevingsaspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
131040 , 132040 , 133040 , 134040	621023	Aanbrengen omleidingsroutes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevingsaspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
131050 , 132050 , 133050 , 134050	621024	In stand houden omleidingsroutes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevingsaspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>

										verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen, <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
131060 , 132060 , 133060 , 134060	621026	Verwijderen omleidingsroutes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevingsaspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
750020	800111	Uitvullen ongebonden verhardingslaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport weersomstandigheden en Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch uitvullen bodemlaag Machines op afstandsbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,

								<p>Inrichten  werklocatie conform  CROW-publicatie 96</p>		<p><a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>,  <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

211310	800115	Aanbrengen inlage van kunststof	Vallende last	Inzet zwaar		Scheiden mens en	Inzet veilig en gekeurd	Voorlichting en	Helm,	<a href="https://www.aboma.foon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.aboma.foon.nl/veiligheidsinstructie-</a>
,			Kantelgevaar	materieel,		bron.	materieel en	onderricht,	Veiligheidsschoeisel,	
211320			Beknelling	Hijswerkzaamheden,			hijsmiddelen	Werkplan opstellen	Schone signaleringskleding,	
,			Lichamelijk letsel	Kans op val-, aanrij-			Technische inspectie	Bouwplaatsinrichting	Handschoenen.	<a href="https://www.aboma.foon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.aboma.foon.nl/bouwplaatsv</a>
212310			Ongevallen	en			materieel en hijsmiddelen,	opstellen		<a href="https://www.aboma.foon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma.foon.nl/tijdelijke-</a>
,				beknellingsgevaar,			Aanbrengen afschermingen	KLIC-melding		<a href="https://www.aboma.foon.nl/omgevingsmanagement">https://www.aboma.foon.nl/omgevingsm</a>
212320				Besloten ruimte.			val-, aanrij- en	Bodemonderzoek,		<a href="https://www.aboma.foon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.aboma.foon.nl/voorkomen-</a>
,							beknellingsgevaar.	Opgeruimde		<a href="https://www.aboma.foon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.aboma.foon.nl/hijswerk-</a>
213310								werkplek,		<a href="https://www.aboma.foon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.aboma.foon.nl/werken-</a>
,								meten luchtkwaliteit		<a href="https://www.aboma.foon.nl/werken-en-">https://www.aboma.foon.nl/werken-en-</a>
213320										
,										
214310										
,										
214320										
,										
215310										
,										
215320										
,										
216310										
,										
216320										
,										
217310										
,										
217320										
,										
221310										
,										
221320										

,										verontreinigde-
222310										grond-en-
,										grondwater,
222320										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-</a>
,										en-rondom-
223310										bouwkuipen,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-</a>
223320										beschermingsmiddel
,										en
224310										
,										
224320										
,										
225310										
,										
225320										
,										
226310										
,										
226320										
,										
231310										
,										
231320										
,										
232310										
,										
232320										
,										
233310										
,										



233320										
,										
234310										
,										
234320										
,										
235310										
,										
235320										
,										
241310										
,										
241320										
,										
242310										
,										
242320										
,										
243310										
,										
243320										
,										
244310										
,										
244320										
,										
245310										
,										
245320										
,										
311310										

,										
311320										
,										
312310										
,										
312320										
,										
313310										
,										
313320										
,										
321310										
,										
321320										
,										
322310										
,										
322320										
,										
323310										
,										
323320										
,										
520010										
,										
520020										
211340	800201	Aanbrengen ongebonden wegfundering	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport weersomstandighed en		Mechanisch aanbrengen bodemplaat Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,
,										
212350										
,										
213340										

,			Aanrijden	Aanbrengen		Verlengen	Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.aboma.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.aboma.nl/lawaai-op-</a>
214360				bodemlaag		uitstootafvoer	materieel en	op werkzaamheden		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/lawaai-op-</a>
,						machines en	gereedschappen	huidig seizoen		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">arbeitsplaats,</a>
215340						transport	Ventilatie	Asfalt vooraf		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,						Roetfilter	Zo mogelijk stof afzuigen	onderzoeken op		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/tijdelijke-</a>
216340						machine(s)	nabij het wegdek/vernevelen	teerhoudend		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">verkeersmaatregelen-rondom-</a>
,							Wegafzettingen/markering	materiaal		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">n-rondom-</a>
217340								Inzet		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">bouwplaatsen,</a>
,								verkeersbegeleiding		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
218420								Instructie personeel		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/omgevingsm</a>
,								Inrichten		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">anagement,</a>
221340								werklocatie conform		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,								CROW-publicatie 96		<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/werken-</a>
222340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">extreme-</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">weersomstandigheden,</a>
223340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/voorkomen-</a>
224340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">van-aanrijdgevaar,</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
225340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/gevaarlijke-</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">stoffen,</a>
226340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/kwartsstof,</a>
231340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/persoonlijke-</a>
232350										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">beschermingsmiddel</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">en,</a>
233350										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">foon.nl/veiligheidskl</a>
234340										<a href="https://www.aboma.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">eding,</a>
,										

235350 , 241340 , 242370 , 243340 , 244340 , 245350 , 311340 , 312340 , 313340 , 321340 , 322340 , 323340 , 520040 , 620040										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
810030	800221	Leveren ongebonden steenmengsel	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> ,

			Lichamelijk letsel Ongevallen	terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading			Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie/werkplek Opstellen bouwplaats inrichting		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-randon-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-randon-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a> eding
211210 , 212210 , 212230 , 212240 , 212250 , 214220 , 214230	800402	Verwijderen teerhoudende funderingslaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport weersomstandighed en Bewerken bodemplaat		Mechanisch verwijderen bodemplaat Machines op afstandsbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-randon-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-randon-bouwplaatsen</a> ,

,								Instructie personeel		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> ,
214240								Inrichten		
,								werklocatie conform		<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>
216210								CROW-publicatie 96		
,										
217210										
,										
222210										
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,
223210										
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
224210										
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> ,
231210										
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
232210										
,										
232230										
,										<a handbescherming"="" href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;233230&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;eding,&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;234230&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=" https:="" www.abomafoon.nl="">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,
,										
235230										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
,										
235240										
,										
235250										
,										
241210										
,										

242220 , 242230 , 242240 , 242250 , 242260 , 244230 , 245220 , 245230 , 245240										
211460 , 212460 , 214460 , 216460 , 217460 , 221460 , 222460 ,	810104	Aanbrengen asfaltwapening	Fysieke belasting  Lawaai  Trillingen  Klimaat  Aanrijden	Ongunstige houding  Te monteren  materialen  Inzet machines,  transport en verkeer  Weersomstandighed  en		Levering op maat  materialen of  lichtgewicht  materialen  Mechanisch  monteren  materialen  Machines op  afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen  Inzet geluidgedempte machines  Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen  Wegafzettingen/markering	Werkplek  beloopbaar en  toegankelijk maken  Taakroulatie  Kleding afstemmen  op werkzaamheden  huidig seizoen  Inzet  verkeersbegeleiding  Instructie personeel  Inrichten  werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,

223460										<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> ,
,										
224460										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>
,										
225460										
,										
231460										
,										
232460										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,
,										
233460										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
,										
234460										
,										
235460										
,										
242460										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a> ,
,										
244460										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,
,										
245460										
,										
311450										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
,										
312450										
,										
313450										
,										
321450										
,										
322450										



323450										
420020										
410010	810211	Frezen teerhoudend asfalt	Fysieke belasting,	Ongunstige houding,		Mechanisch	Inzet ergonomische- en	Werkplek	Veiligheidskleding, handschoenen,	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,
410030			Lawaai,	Inzet machines,		opbreken/verwijdere	tilhulpmiddelen,	beloopbaar en	gehoorbescherming,	
			Trillingen,	verkeer en		n materialen.	Inzet geluidgedempte	toegankelijk maken,	ademhalingsbescherming.	
			Klimaat,	transport,		Machines op	machines,	Taakroulatie,		<a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,
410040			Gevaarlijke stoffen,	Weersomstandighed		afstandsbediening,	Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,
			Aanrijden.	en,		Verlengen	materieel en gereedschap,	op werkzaamheden		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,
511010				Bewerken		uitstootafvoer	Zo mogelijk stof afzuigen	huidig seizoen,		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> ,
				materialen.		machines en	nabij het wegdek,	Asfalt vooraf		<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> ,
						transport,	Wegafzettingen/markering.	onderzoeken op		<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,
						Roetfilter		teerhoudend		<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
						machine(s).		materiaal,		
								Inzet		
								verkeersbegeleiding,		
								Instructie personeel,		
								Inrichten		
								werklocatie conform		
								CROW-publicatie 96.		

										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
211120 , 212120 , 212130 , 212140 , 212160 , 212170 , 214120 , 214130 ,	810302	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,

214140										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> ,
,										
214150										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
,										
214160										en,
,										
216120										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a>
,										eding,
217120										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a>
,										ming,
221120										
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">https://www.abomafoon.nl/adembesche</a>
222120										rming
,										
223120										
,										
224120										
,										
225120										
,										
231120										
,										
232120										
,										
232130										
,										
233120										
,										
233130										
,										
234120										

,										
235120										
,										
235130										
,										
241120										
,										
241130										
,										
242120										
,										
242130										
,										
242140										
,										
244120										
,										
245120										
211110	810501	Zagen van bitumineuze verharding	Fysieke belasting	Ongunstige houding		Mechanisch zagen	Inzet ergonomische- en	Werkplek	Veiligheidskleding, handschoenen,	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,
,			Lawaai	Te gebruiken		Machines op	tilhulpmiddelen	beloopbaar en	gehoorbescherming,	
212110			Trillingen	gereedschappen		afstandsbediening	Inzet geluidgedempte	toegankelijk maken	ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,
,			Klimaat	Inzet machines en			machines	Taakroulatie		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,
214110			Gevaarlijke stoffen	verkeer			Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>
,				weersomstandighed			materieel en	op werkzaamheden		
216110				en			gereedschappen	huidig seizoen		
,				Bewerken			Inzet gereedschap met stof			
217110				materialen			afzuiging Inzet gereedschap			
,							t.b.v. stofreducering			
221110										
,										
222110										

,										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
223110										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> ,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
224110										en,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,
225110										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
231110										
,										
232110										
,										
233110										
,										
234110										
,										
235110										
,										
241110										
,										
242110										
,										
244110										
,										
245110										
820010	810701	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal	Gevaarlijke stoffen Aanrijden.	Inzet machines, Verkeer en transport, Weersomstandigheden.		Roetfilter machine(s).	Wegafzettingen/markering.	Inzet verkeersbegeleiding, Instructie personeel, Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96,	Veiligheidskleding, Handschoenen, Gehoorbescherming, Ademhalingsbescherming.	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,
,										
820020										

								Productinformatieblad raadplegen.		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/pak-mastiek-dakbedekking">https://www.abomafoon.nl/pak-mastiek-dakbedekking</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	---

										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
211410 , 212410 , 212510 , 213410 , 214410 , 215410 , 216410 , 217410 , 217510 , 218510 , 221410 ,	812101	Aanbrengen kleeflaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport weersomstandigheden Aanbrengen bodemiaag		Mechanisch aanbrengen bodemiaag Machines op afstandsbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysiekebelasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysiekebelasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondon-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondon-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> ,

221510										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,
,										
222410										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
,										
223410										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> ,
,										
224410										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
,										en,
225410										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a>
,										eding,
225510										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a>
,										ming,
226410										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">https://www.abomafoon.nl/adembesche</a>
,										rming
231410										
,										
232410										
,										
232510										
,										
233410										
,										
233510										
,										
234410										
,										
234510										
,										
235410										
,										
235510										



,										
241410										
,										
241510										
,										
242410										
,										
242510										
,										
243410										
,										
244410										
,										
245410										
,										
311410										
,										
311440										
,										
312410										
,										
312440										
,										
313410										
,										
313440										
,										
321410										
,										
321440										
,										

322410 , 322440 , 323410 , 323440 , 420010 , 430010 , 530010										
211440 , 212440 , 212540 , 213440 , 214440 , 215440 , 216440 , 217440 , 217540 ,	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport weersomstandighed en Aanbrengen bodemiaag		Mechanisch verwijderen bodemiaag Machines op afstandsbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondon-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondon-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken">https://www.abomafoon.nl/werken</a>

218540										extreme-
,										weersomstandighed
221440										en,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-</a>
221540										van-aanrijdgevaar,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-</a>
222440										stoffen,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,</a>
223440										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-</a>
,										beschermingsmiddel
225440										en,
,										<a a="" handbescher<="" href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;226440&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;eding,&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=" https:="" www.abomafoon.nl=""></a>
231440										ming,
,										<a 887="" 931="" 945="" 963"="" data-label="Page-Footer" href="https://www.abomafoon.nl/adembesche&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;232440&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;rming&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;232540&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;233440&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;233540&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;234440&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;,&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;234540&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>Blad 83</p> </a>

,										
235440										
,										
235540										
,										
241440										
,										
241540										
,										
242440										
,										
242540										
,										
243440										
,										
244440										
,										
245440										
,										
311460										
,										
312460										
,										
313460										
,										
321460										
,										
322460										
,										
323460										
,										

430040										
,										
430050										
,										
530030										
211430	812121	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai	Ongunstige houding Inzet machines,		Mechanisch aanbrengen	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen	Werkplek beloopbaar en	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming,	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.aboma</a>
,										
212430			Trillingen	verkeer en transport		bodemlaag	Inzet geluidgedempte machines	toegankelijk maken	ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.aboma</a>
,			Klimaat	weersomstandighed		Machines op		Taakroulatie		<a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.aboma</a>
212530			Gevaarlijke stoffen	en		afstandsbediening	Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.aboma</a>
,			Aanrijden	Aanbrengen		Verlengen	materieel en	op werkzaamheden		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.aboma</a>
213430				bodemlaag		uitstootafvoer	gereedschappen	huidig seizoen		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.aboma</a>
,						machines en	Ventilatie	Asfalt vooraf		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.aboma</a>
214430						transport	Zo mogelijk stof afzuigen	onderzoeken op		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.aboma</a>
,						Roetfilter	nabij het wegdek/vernevelen	teerhoudend		<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.aboma</a>
215430						machine(s)	Wegafzettingen/markering	materiaal		<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.aboma</a>
,								Inzet		
216430								verkeersbegeleiding		
,								Instructie personeel		
217430								Inrichten		
,								werklocatie conform		
217530								CROW-publicatie 96		
,										
218530										
,										
221430										
,										
221530										
,										
222430										
,										

223430										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijkestoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-</a>
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijkestoffen">stoffen,</a>
224430										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,</a>
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-</a>
225430										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">beschermingsmiddel</a>
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">en,</a>
226430										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a>
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">eding,</a>
231430										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescher</a>
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">ming,</a>
232430										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">https://www.abomafoon.nl/adembesche</a>
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembesche">rming</a>
232530										
,										
233430										
,										
233530										
,										
234430										
,										
234530										
,										
235430										
,										
235530										
,										
241430										
,										
241530										

,										
242430										
,										
242530										
,										
243430										
,										
244430										
,										
245430										
,										
311430										
,										
312430										
,										
313430										
,										
321430										
,										
322430										
,										
323430										
,										
430030										
211420	812131	Aanbrengen van een onderlaag van	Fysieke belasting	Ongunstige houding		Mechanisch	Inzet ergonomische- en	Werkplek	Veiligheidskleding, handschoenen,	<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
,		asfaltbeton	Lawaai	Inzet machines,		aanbrengen	tilhulpmiddelen	beloopbaar en	gehoorbescherming,	<a href="https://www.aboma">foon.nl/fysieke-</a>
212420			Trillingen	verkeer en transport		bodemlaag	Inzet geluidgedempte	toegankelijk maken	ademhalingsbescherming	belasting-bouw,
,			Klimaat	weersomstandighed		Machines op	machines	Taakroulatie		<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
212520			Gevaarlijke stoffen	en		afstandsbediening	Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.aboma">foon.nl/trillingen,</a>
,			Aanrijden	Aanbrengen		Verlengen	materieel en	op werkzaamheden		
213420				bodemlaag		uitstootafvoer	gereedschappen	huidig seizoen		

,						machines en	Ventilatie	Asfalt vooraf		<a href="https://www.abomafo.nl/lawaai-op-arbeidsplaatsen">https://www.abomafo.nl/lawaai-op-</a>
214420						transport	Zo mogelijk stof afzuigen	onderzoeken op		<a href="https://www.abomafo.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafo.nl/tijdelijke-</a>
,						Roetfilter	nabij het wegdek/vernevelen	teerhoudend		<a href="https://www.abomafo.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafo.nl/omgevingsm-</a>
215420						machine(s)	Wegafzettingen/markering	materiaal		<a href="https://www.abomafo.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafo.nl/werken-</a>
,								Inzet		<a href="https://www.abomafo.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafo.nl/voorkomen-</a>
216420								verkeersbegeleiding		<a href="https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafo.nl/gevaarlijke-</a>
,								Instructie personeel		<a href="https://www.abomafo.nl/kwartsstof">https://www.abomafo.nl/kwartsstof,</a>
217420								Inrichten		<a href="https://www.abomafo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafo.nl/persoonlijke-</a>
,								werklocatie conform		<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
217520								CROW-publicatie 96		<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
218520										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
221420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
221520										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
222420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
223420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
224420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
225420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
225520										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
226420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
231420										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>
,										<a href="https://www.abomafo.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafo.nl/veiligheidskl-</a>





,										
312420										
,										
313420										
,										
321420										
,										
322420										
,										
323420										
,										
430020										
,										
530020										
211450	812181	Afstrooien bereiden rijoppervlakken	Fysieke belasting	Ongunstige houding		Mechanisch	Inzet ergonomische- en	Werkplek	Veiligheidskleding, handschoenen,	<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
,			Lawaai	Inzet machines,		aanbrengen	tilhulpmiddelen	beloopbaar en	gehoorbescherming,	<a href="https://www.aboma">foon.nl/fysieke-</a>
212450			Trillingen	verkeer en transport		bodemlaag	Inzet geluidgedempte	toegankelijk maken	ademhalingsbescherming	<a href="https://www.aboma">belasting-bouw,</a>
,			Klimaat	weersomstandighed		Machines op	machines	Taakroulatie		<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
212550			Gevaarlijke stoffen	en		afstandsbediening	Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.aboma">foon.nl/trillingen,</a>
,			Aanrijden	Aanbrengen		Verlengen	materieel en	op werkzaamheden		<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
213450				bodemlaag		uitstootafvoer	gereedschappen	huidig seizoen		<a href="https://www.aboma">foon.nl/lawaai-op-</a>
,						machines en	Ventilatie	Asfalt vooraf		<a href="https://www.aboma">arbeidsplaats,</a>
214450						transport	Zo mogelijk stof afzuigen	onderzoeken op		<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
,						Roetfilter	nabij het wegdek/vernevelen	teerhoudend		<a href="https://www.aboma">foon.nl/tijdelijke-</a>
215450						machine(s)	Wegafzettingen/markering	materiaal		<a href="https://www.aboma">verkeersmaatregelen-</a>
,								Inzet		<a href="https://www.aboma">n-rondom-</a>
216450								verkeersbegeleiding		<a href="https://www.aboma">bouwplaatsen,</a>
,								Instructie personeel		<a href="https://www.aboma">https://www.aboma</a>
217450								Inrichten		<a href="https://www.aboma">foon.nl/omgevingsm</a>
,								werklocatie conform		<a href="https://www.aboma">anagement,</a>
217550								CROW-publicatie 96		

,										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> ,
218550										
,										
221450										
,										
221550										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
223450										
,										
224450										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> ,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
225450										en,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskl</a>
226450										eding,
,										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,
231450										<a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
,										
232450										
,										
232550										
,										
233450										
,										
233550										
,										
234450										
,										

234550										
,										
235450										
,										
235550										
,										
241460										
,										
241550										
,										
242450										
,										
242550										
,										
243450										
,										
244450										
,										
245450										
,										
311470										
,										
312470										
,										
313470										
,										
321470										
,										
322470										
,										
323470										

' 430070 ' 530040										
540010	831101	Aanbrengen straatlaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer weersomstandighed en		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
540020	831113	Aanbrengen betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,

				Inzet machines en verkeer weersomstandighed en		Mechanisch monteren materialen Machines op afstandsbediening	Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen		<a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
213510 , 215510 , 218610 , 226510 , 243510 , 311510	831302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer weersomstandighed en		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-</a>

,										weersomstandighed en, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
312510										
,										
313510										
,										
321510										
,										
322510										
540050	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer weersomstandighed en		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en,

										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher ming">https://www.abomafoon.nl/handbescher ming</a>
540030 , 540040	831305	Aanbrengen opsluitbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer weersomstandighed en		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed en">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed en</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel en">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel en</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsklleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescher ming">https://www.abomafoon.nl/handbescher ming</a>



213110	831702	Opbreken betonstraatstenen	Fysieke belasting	Ongunstige houding		Mechanisch	Inzet ergonomische- en	Werkplek	Veiligheidskleding, handschoenen,	<a href="https://www.aboma.foon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.aboma.foon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,
,			Lawaai	Te verwijderen		opbreken/verwijdere	tilhulpmiddelen	beloopbaar en	gehoorbescherming,	
215110			Trillingen	materialen		n materialen	Inzet geluidgedempte	toegankelijk maken	ademhalingsbescherming	
,			Klimaat	Inzet machines en		Machines op	machines	Taakroulatie		<a href="https://www.aboma.foon.nl/trillingen">https://www.aboma.foon.nl/trillingen</a> ,
218110			Gevaarlijke stoffen	verkeer		afstandsbediening	Inzet trillinggedempt	Kleding afstemmen		<a href="https://www.aboma.foon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.aboma.foon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,
,				weersomstandighed			materieel en	op werkzaamheden		<a href="https://www.aboma.foon.nl/werken-extreme-weersomstandighed">https://www.aboma.foon.nl/werken-extreme-weersomstandighed</a>
226110				en			gereedschappen	huidig seizoen		en,
,				Bewerken						<a href="https://www.aboma.foon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.aboma.foon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,
243110				materialen						<a href="https://www.aboma.foon.nl/kwartsstof">https://www.aboma.foon.nl/kwartsstof</a> ,
,										<a href="https://www.aboma.foon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.aboma.foon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a>
311110										en,
,										<a href="https://www.aboma.foon.nl/veiligheidskleding">https://www.aboma.foon.nl/veiligheidskleding</a> ,
312110										<a href="https://www.aboma.foon.nl/handbescherming">https://www.aboma.foon.nl/handbescherming</a> ,
,										<a href="https://www.aboma.foon.nl/adembescherming">https://www.aboma.foon.nl/adembescherming</a>
313110										
,										
321110										
,										
322110										
,										
323110										
,										
512010										

512020	831703	Opbreken betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer weersomstandighed en Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijdere n materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
--------	--------	----------------------	---	---	--	---	--	--	---	--

512030	831711	Opbreken betonbanden	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer weersomstandighed en Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijdere n materialen Machines op afstandsbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidgedempte machines Inzet trillinggedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandighed</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddel</a> en, <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
--------	--------	----------------------	---	---	--	---	--	--	---	--



## BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

Bouwfase	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/Voorzieningen
Bouwplaatsvoorzieningen/-inrichting	Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties	Vertraging bij noodsituaties.	Obstakels, Afzettingen.	Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning.
Fundering/grondwerk	Algemeen	Stof	Droogte tijdens uitvoering.	Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond
	Frezen werkterrein	Lichamelijk letsel	Wegschietende materialen	Afscherming
	Ontgraven bouwputten	Omvalen zwaar materieel	Ongewilde beweging van de graafmachine	Stabiliseren
		Instorten putwand Verwonding	Geen stabiliteitsanalyse verricht	Mechanische verwerking, Gebruik PBM, Sleufbekisting.
	Aanvullen bouwputten	Bekneld raken	Afschuiven grond	Laagsgewijs aanbrengen verdichten
Leidingen & kabels	Graafwerkzaamheden	Brand, Elektrocutie, Explosie.	Geen proefsleuven, Geen KLIC-Melding, Vrijkomende gassen, Inkalven sleuf/werkput, Werken in/binnen beperkte ruimte, Materieel/werkverkeer.	KLIC-melding, Proefsleuven voorsteken, Opleiding medewerkers, Werkinstructie, Gebruik PBM, Ontgassen leiding, Meting van gas/spanning.
Werken in/boven het verkeer	Verkeervoorzieningen	Aanrijden/ongeval	Openbaar verkeer	Reflecterende kleding volgens voorschriften,

Bouwfase	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Maatregel/Voorzieningen
				Maatregelen uit verleende vergunningen.
Wegen	Omleidingsroutes	Aanrijden/ongeval, Aandoeningen aan de luchtwegen, Gehoorschadigingen.	Openbaar verkeer	Veilige omleidingsroute
Overige	Verkeersfaseringen	Aanrijdgevaar	Werken in verkeerssituatie	Afzettingen conform 'richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering'
	Eiken	Eikenprocessierups	Werken onder/nabij eiken	Inventarisatie en bestrijding vooraf