

E-verdeler OVK1.7 - OVK1.7N op beg. grond.					
groeps nummer	omschrijving	aangesloten	aangesloten	opmerking nieuwe install	
		E-verm. bestaand	E-vermog. nieuw		
1	verlichting entree gebied.	738	750	verlichting komt op beg. grond onder tussenvloer	
2	verl. Check-in ruimte, kleding mag. en luchtvt. practicum	2125	2000	verl. Nieuwe practicum vergroot - Luchtvt. Practicum	luchtvt. op nieuwe eindgr.
3	reserve lichtgroep	0	500	verlicht. Practicum luchtvaart en klusruimte	
4	wcd's algemeen beg. Grond	1200	1500	wcd's algemeen beg. grond en 1e verdiep.	
5	kaart lezers + stuurkasten en Miva	200	200	kaart lezers + stuurkasten en Miva	
6	wcd's pantry beg. Grond	2700	2700	wcd's pantry beg. Grond	
7	Apparatuur pantry beg. Grond	2500	2500	Apparatuur pantry beg. Grond	
8	boiler werkkast beg. grond	2500	2500	boiler werkkast beg. grond	
9	boiler pantry beg. grond	2500	1500	4x dubbele wcd in fietsenstalling	
10	wcd's in kledingmag. 1e verdiep.	1800	800	circle-lock entree hoofdtrappenhuis	
11	koffie mach. Entree beg. grond	3000	3000	koffie mach. Entree beg. grond	
12	reserve	0	800	4x dubbele wcd in klusruimte	
13	reserve ruimte		1000	4x dubbele wcd in loods, alg. en AV	
14	reserve ruimte			reserve groepen maken	
15	reserve ruimte			reserve groepen maken	
16	reserve ruimte			reserve groepen maken	
17	reserve ruimte			reserve groepen maken	
18	reserve ruimte			reserve ruimte	
K1	heftafel	1000	0	n.t.b.	
K2	WCD 3-fase CEE form algemeen in SER ruimte	3000	10.000	WCD CEE form heater bij entreedeur.	
K3	WCD 3-fase CEE form algemeen in SER ruimte	3000	0	reserve	
K4	reserve	0	0	reserve	
K5	reserve	0	0	reserve	
Totaal		26263	29750		
N1	noodverlichting	200	200	noodverlichting	
N2	noodverlichting	200	200	noodverlichting	
N3	reserve			n.t.b.	
N4	wandcontactdozen in luchtvaart practicum	1800	400	wandcontactdoos in luchtvaart practicum	
N5	nevenpaneel	500	500	nevenpaneel	
N6	reserve			n.t.b.	
.-.				reserve ruimte	
NK1					
NK2	reserve			n.t.b.	
ST	stuurstroom domomtica	100	100	stuurstroom domomtica	
.-.				reserve ruimte	
.-.				reserve ruimte	
Totaal		2800	1400	VA	

			datum	d.d. 1-11-2023
			wijz A	
			wijz B	
			wijz C	
			wijz D	
werknr	tek.nr. 1915.10.ET.001			
betreft	Schiphol - herinrichten JIC			
beschrijving	Onderverdeelinrichtng OVK1.7 Vermogensoverzicht en groepen verdeling			

E-verdeler OVK1.8 - OVK1.8N op begane grond: voor deel van begane grond en van 1e verdiep.

groeps nummer	omschrijving	aangesloten		opmerking nieuwe install	opmerking voor bestaande install.
		E-vermogen bestaand	E-vermogen nieuw		
1	Verlichting expeditie (beg. grond) op niveau 1e verdiep.	1761	1600	verlichting expeditie loods (op 1e verdiep. niveau)	
2	Verlichting expeditie (beg. grond) op niveau 1e verdiep.	1898	1600	verlicht. loodsen (op 1e verdiep. niveau)	
3	reserve voor verlichting	0		groep zonder aardlekbeveil.	
4	wcd's algemeen beg. grond en 1e verdiep.	2400	1800	wcd's algemeen beg. grond en 1e verdiep.	install. Autom met aardlekschak. Vervangen voor 1 aardlekautom.
5	WCD 1-fase CEE form alg. op tussenwand airside -landside	200	200	WCD 1-fase CEE form alg. op tussenwand airside -landside	install. Autom met aardlekschak. Vervangen voor 1 aardlekautom.
6	reserve	0	600	3x dubbele wcd in kleine loods	install. Autom. Vervangen voor 1 aardlekautom.
7	roldeuren tussen expeditie en lucht v. Prakticum	1100	750	roldeuren tussen expeditie en lucht v. Prakticum	
8	luchtgordijn bij roldeur	400	1000	5x dubbele wcd in uitwisselruimte	install. Autom. Vervangen voor 1aardlekautom.
9	boiler uitpakruimte	2500	3500	boiler douches beg. Grond	
10	boiler uitpakruimte	2500	3500	boiler douche 1e verdieping	
11	WCD 1-fase CEE form voor / bij roldeur	750	1000	5x dubbele wcd in determinate TDH + gang	install. Autom met aardlekschak. Vervangen voor 1 aardlekautom.
12	reserve	0	800	4x dubbele wcd in IBG ruimte	install. Autom. Vervangen voor 1 aardlekautom.
13	luchtgordijn bij roldeur	400	400	luchtgordijn bij roldeur	
14	luchtgordijn bij roldeur	400	400	luchtgordijn bij roldeur	
15	luchtgordijn bij roldeur	400	400	luchtgordijn bij roldeur	
16	luchtgordijn bij roldeur	400	400	luchtgordijn bij roldeur	
17	reserve ruimte		0	reserve groepen maken	nieuwe aardlekautomaat aanbrengen
18	reserve ruimte		0	reserve groepen maken	nieuwe aardlekautomaat aanbrengen
19	reserve ruimte		0	reserve groepen maken	nieuwe installatie automaat aanbrengen
20	reserve ruimte		0	reserve groepen maken	nieuwe installatie automaat aanbrengen
..	reserve ruimte		0	reserve ruimte	
..	reserve ruimte		0	reserve ruimte	
..	reserve ruimte		0	reserve ruimte	
Totaal		27859	30700		
K1	WCD 3-fase CEE form algemeen in uitpak ruimte	3000	3000	n.t.b.	3-fase pasco met A.L.S. vervangen v. 3-fase aardlekautom.
K2	WCD 3-fase CEE form alg. in heftruck laadruimte- afvalcont.	3000	3000	WCD 3-fase CEE form alg. in heftruck laadruimte	3-fase pasco met A.L.S. vervangen v. 3-fase aardlekautom.
K3	WCD 3-fase CEE form alg. in heftruck laadruimte- afvalcont.	3000	3000	WCD 3-fase CEE form alg. in heftruck laadruimte	3-fase pasco met A.L.S. vervangen v. 3-fase aardlekautom.
K4	reserve	0	0	n.t.b.	pasco met losse aardlekbeveil. er boven.
K5	roldeuren in buitengevel	1500	1500	roldeuren in buitengevel	
K6	roldeuren in buitengevel	2250	2250	roldeuren in buitengevel	
K7	reserve (3-fase pasco met losse aardlekbeveil. erboven)	0	0	n.t.b.	3-fase pasco met A.L.S. vervangen v. 3-fase aardlekautom.
K8	reserve	0	0	n.t.b.	
K9	reserve ruimte		0	reserve groepen maken	nieuwe aardlekautomaat aanbrengen
K10	reserve ruimte		0	reserve groepen maken	nieuw aardlekautomaat aanbrengen
..			0	reserve ruimte	
..			0	reserve ruimte	
Totaal		1592	1650		
N1	noodverlichting	208	250		
N2	noodverlichting	234	250		
N3	reserve	0	0		
N4	BIOD -sluis	1150	1150	circle-lock tussen air- en land-side	kabel terug trekken tot nieuwe circl lock
N5	reserve	0	0	n.t.b.	
ST	stuurstroom	0	0	n.t.b.	
..	reserve ruimte door NK groepen een rail laten zakken.		0	n.t.b.	
..	reserve ruimte door NK groepen een rail laten zakken.		0	n.t.b.	
..	reserve ruimte door NK groepen een rail laten zakken.		0	n.t.b.	
..	reserve ruimte door NK groepen een rail laten zakken.		0	n.t.b.	
..	reserve ruimte door NK groepen een rail laten zakken.		0	n.t.b.	
Totaal		1592	1650		
NK1	reserve	0	0	n.t.b.	
ST	reserve	0	0	n.t.b.	
..			0	n.t.b.	
..			0	n.t.b.	
Totaal		1592	1650	VA	

	datum	d.d. 1-11-2023
	wijz A	
	wijz B	
	wijz C	
	wijz D	
werknr	tek.nr. 1915.10.ET.002	
betreft	Schiphol - herinrichten JIC	
beschrijving	Onderverdeelinrichtng OVK1.8 Vermogensoverzicht en groepen verdeling	

Nieuwe E-verdeler OVK1.9 op 1e verdieping.

groeps nummer	omschrijving	aangesloten E-vermogen bestaand	aangesloten E-vermogen nieuw	opmerking nieuwe install
1	verlichting nieuwe praktijkruimten	n.v.t.	750	installatie-automaat aanbrengen
2	verlichting nieuwe praktijkruimten	n.v.t.	750	installatie-automaat aanbrengen
3	3x dubbele wcd in vloerpot aanbrengen praktijkruimte	n.v.t.	500	aardlekautomaat aanbrengen
4	3x dubbele wcd in vloerpot aanbrengen praktijkruimte	n.v.t.	500	aardlekautomaat aanbrengen
5	extra verlichting in vergrote praktijkruimte	n.v.t.	750	installatie-automaat aanbrengen
6	koffieautomaat in gang	n.v.t.	2500	aardlekautomaat aanbrengen
7	3x dubbele wcd in wg praktijkruimte	n.v.t.	1000	aardlekautomaat aanbrengen
8	3x dubbele wcd in vloerpot praktijkruimte	n.v.t.	1000	aardlekautomaat aanbrengen
9	wcd's pantry 1e verdiep.	n.v.t.	2700	aardlekautomaat aanbrengen
10	apparatuur pantry 1e verdiep.	n.v.t.	2500	aardlekautomaat aanbrengen
11	boiler pantry 1e verdiep.	n.v.t.	1500	aardlekautomaat aanbrengen
12	wcd's in nieuw kantoor 1e verdiep.	n.v.t.	800	aardlekautomaat aanbrengen
13	wcd's algemeen 1e verdieping	n.v.t.	1500	aardlekautomaat aanbrengen
14	reserve	n.v.t.		aardlekautomaat aanbrengen
15	reserve	n.v.t.		aardlekautomaat aanbrengen
16	reserve	n.v.t.		aardlekautomaat aanbrengen
17	reserve	n.v.t.		installatie-automaat aanbrengen
K1	400V 3-fase CEE wcd t.b.v. X-ray	n.v.t.	10.000	installatie-automaat aanbrengen
K2	400V 3-fase voeding t.b.v. lift	n.v.t.	20.000	installatie-automaat 50A aanbrengen
K3	WCD CEE form algemeen in SER-ruimte	n.v.t.	3.000	aardlekautomaat aanbrengen
K4	WCD CEE form algemeen in SER-ruimte	n.v.t.	3.000	aardlekautomaat aanbrengen
Totaal vermogen 100%		0	52750	VA

 Smits van Burgst Raadgevend Ingenieursbureau		datum	d.d. 1-11-2023
		wijz A	
		wijz B	
		wijz C	
werknr		tek.nr.	1915.10.ET.003
betreft		Schiphol - herinrichten JIC	
beschrijving		Onderverdeelinrichtng OVK1.9 Vermogensoverzicht en groepen verdeling	

E-verdeler OVK1.14 - OVK1.14N op 2e verdiep. voor de technische installaties en technische ruimte op 2e verdiep.

groeps nummer	omschrijving	aangesloten		opmerking nieuwe install	opmerking voor bestaande install
		E-vermogen bestaand	E-vermogen nieuw		
1	Verlichting technische ruimtes	378	378	Verlichting technische ruimtes	
2	reserve	0	0	n.t.b.	
3	wandcontactdozen algemeen	1200	1200	wandcontactdozen algemeen	
4	Airco	1000	1000	Airco	
5	Airco	1000	1000	Airco	
6	reserve		2500	a.s.p. voor koelcel (op platte dak)	
7	reserve			n.t.b.	
.-.	reserve ruimte				
.-.	reserve ruimte				
.-.	reserve ruimte				
.-.	reserve ruimte				
K1	RK2	1000	1000	RK2	
K2	reserve	0	6500	warmtepomp 1	
K3	reserve	0	6500	warmtepomp 2	
K4	reserve	0	8500	warmtepomp 3 LBK	
K5	reserve	0	0	n.t.b.	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
	totaal vermogen 100%	4578	28578	VA OVK 14 is beveiligd met 3x 35 A in OVK 1 (kabel YMvK 5x 10mm2) wat is de te verwachten gelijktijdigheid van de warmtepompen?	
N1	noodverlichting	126	126	noodverlichting	
N2	noodverlichting	126	126	noodverlichting	
N3	reserve	0	0		
N4	reserve	0	0		
N5	reserve	0	0	n.t.b.	
.-.	reserve ruimte	0	0	n.t.b.	
NK1	reserve	0	0	reserve	
NK2	reserve	0	0	n.t.b.	
NK3	reserve	0	0	n.t.b.	
.-.			0	n.t.b.	
.-.			0	n.t.b.	
.-.			0	n.t.b.	
	totaal noodvermogen 100)	252	252	VA	

		datum	d.d. 1-11-2023
		wijz A	
		wijz B	
		wijz C	
werknr.		tek.nr.	1915.10.ET.004
betreft		Schiphol - herinrichten JIC	
beschrijving		Onderverdeelinrichtng OVK1.14 Vermogensoverzicht en groepen verdeling	

E-verdeler OVK1.15 - OVK1.15N op 2e verdiep. voor de technische installaties en technische ruimte op 2e verdiep.

groeps nummer	omschrijving	aangesloten		opmerking nieuwe install	opmerking voor bestaande install.
		E-verm. bestaand	E-verm. nieuw		
1	Verlichting kantoor omgeving	1116	1116	Verlichting kantoor omgeving	
2	Verlichting kantoor omgeving	980	980	Verlichting kantoor omgeving	
3	Verlichting kantoor omgeving	970	970	Verlichting kantoor omgeving	
4	reserve	0	1000	2x dubbele wcd AV voorzieningen	
5	wandcontactdozen algemeen	2600	2600	wandcontactdozen algemeen	
6	wandcontactdozen 4-voudig in vloerzuilen	2800	1600	wandcontactdozen 2-voudig in wandgoten links	
7	wandcontactdozen 4-voudig in vloerzuilen	2800	1600	wandcontactdozen 2-voudig in wandgoten Links	
8	wandcontactdozen 4-voudig in vloerzuilen	5600	1600	wandcontactdozen 2-voudig in wandgoten Links	
9	wandcontactdozen 4-voudig in vloerzuilen	3600	1600	wandcontactdozen 2-voudig in wandgoten Rechts	
10	reserve	0	1600	wandcontactdozen 2-voudig en 4-voudig in wandgoten Rechts	
11	apparatuur pantry + werkkast	2500	2500	aparatuur pantry + werkkast	
12	apparatuur pantry + werkkast	600	600	aparatuur pantry + werkkast	
13	magnetron en wcd pantry	2700	2700	magnetron en wcd pantry	
14	vaatwasser pantry	3000	3000	vaatwasser pantry	
15	koffie machine pantry	3000	3000	koffie machine pantry	
16	boiler pantry	2500	2500	boiler pantry	
17	reserve	0	1600	wandcontactdozen 4-voudig in wandgoten rechts	
18	reserve	0	2500	printer op stramien 4	
.-.	reserve ruimte d. pasco + aardleksch. Te combineren tot aardlekautom.	0		reserve groepen maken	nieuwe aardlekautomaat aanbrengen
.-.	reserve ruimte d. pasco + aardleksch. Te combineren tot aardlekautom.	0		reserve groepen maken	nieuwe aardlekautomaat aanbrengen
.-.	reserve ruimte d. pasco + aardleksch. Te combineren tot aardlekautom.	0	0		
.-.	reserve ruimte d. pasco + aardleksch. Te combineren tot aardlekautom.	0	0		
.-.	reserve ruimte d. pasco + aardleksch. Te combineren tot aardlekautom.	0	0		
K1	reserve pasco 3-fase met aardlekschakelaar	0	1000	RK2	
K2	reserve pasco 3-fase met aardlekschakelaar	0	0	n.t.b.	
K3	reserve pasco 3-fasemet aardlekschakelaar	0	0	n.t.b.	
				krachtgroep gebruiken t.b.v. nieuwe verdeler OVK1.15.t voor pantry	
K4	reserve pasco 3-fase	0	16000	aansluitingen en 3 printers	
K5	reserve pasco 3-fase	0	0	n.t.b.	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
.-.	reserve ruimte	0	0	reserve ruimte	
totaal vermogen 100%		34766	50066 VA		
N1	noodverlichting	245	126	noodverlichting	
N2	noodverlichting	120	126	noodverlichting	
N3	reserve	0	0	n.t.b.	
N4	reserve	0	0	n.t.b.	
N5	reserve	0	0	n.t.b.	
.-.	reserve ruimte	0	0	n.t.b.	
NK1	reserve	0	0	reserve	
NK2	reserve	0	0	n.t.b.	
NK3	reserve	0	0	n.t.b.	
ST	stuurstroom	200	200	stuurstroom	
.-.	reserve ruimte	0	0	n.t.b.	
.-.	reserve ruimte	0	0	n.t.b.	
totaal noodvermogen 100%		565	452	VA	

	datum	d.d. 1-11-2023
	wijz A	
	wijz B	
	wijz C	
werknr		tek.nr. 1915.10.ET.005
betreft		Schiphol - herinrichten JIC
beschrijving		Onderverdeelinrichtng OVK1.15
		Vermogensoverzicht en groepen verdeling

Nieuwe E-verdeler OVK1.15.1 in archief op de 2e verdiep. .

groeps nummer	omschrijving	aangesloten E-verm. bestaand	aangesloten E-verm. nieuw	opmerking nieuwe install	opmerking v.bestaaande install.
1	close boiler pantry 2e verdieping	n.v.t.	2000	installatie-automaat aanbrengen	
2	vaatwasser 2e verdieping	n.v.t.	2500	installatie-automaat aanbrengen	
3	magnetron 2e verdieping	n.v.t.	2000	installatie-automaat aanbrengen	
4	koffie automaat 2e verdieping	n.v.t.	3500	installatie-automaat aanbrengen	
5	koelkast en 2x algemene wcd's op 2e verdieping	n.v.t.	1000	aardlekautomaat aanbrengen	
6	printer Belastings Dienst op 2e verdieping	n.v.t.	2500	aardlekautomaat aanbrengen	
7	printer/schredder Belastings Dienst op 2e verdieping	n.v.t.	2500	aardlekautomaat aanbrengen	
8	printer Kmar op 2e verdieping	n.v.t.	2500	aardlekautomaat aanbrengen	
9	reserve	n.v.t.	1000	aardlekautomaat aanbrengen	
10	reserve	n.v.t.	1000	aardlekautomaat aanbrengen	
11	reserve	n.v.t.	1000	aardlekautomaat aanbrengen	
12	reserve	n.v.t.	1000	installatie-automaat aanbrengen	
K1	reserve	n.v.t.	5.000	installatie-automaat 3x 16A aanbrengen	
K2	reserve	n.v.t.	5.000	installatie-automaat 3x 16A aanbrengen	
Totaal vermogen 100%		0	32500	VA	

 Smits van Burgst Raadgevend Ingenieursbureau		datum	d.d. 1-11-2023
		wijz A	
		wijz B	
		wijz C	
		wijz D	
werknr	tek.nr. 1915.10.ET.006		
betreft	Schiphol - herinrichten JIC		
beschrijving	Onderverdeelinrichtng OVK1.15.1 Vermogensoverzicht en groepen verdeling		